

بسمه تعالی

گزارش روزانه

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ الی ۷۴۰+۰۰۰

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مشخصات پرسنلی کارگاه										وضعیت کارکرد ماشین آلات						عوامل نظارت مقیم			
مشخصات پرسنل اداری				مشخصات رانندگان		نوع دستگاه	تعداد	شیفت		آماده بکار	غیر فعال	مطابق قرارداد	سمت		تعداد				
سمت	تعداد	سمت	تعداد	روز	شب			سر ناظر	حداقل				حداکثر						
مدیر پروژه	۰	راننده بولدوزر	۶	بولدوزر	۸	۶	۰	۰	۰	۲		ناظر		۰					
رئیس کارگاه	۱	راننده لودر	۳	لودر	۳	۳	۰	۰	۰	۰		کمک ناظر		۱					
دفتر فنی	۴	راننده گریدر	۲	گریدر	۲	۲	۰	۰	۰	۰		نقشه بردار		۱					
نقشه بردار	۲	راننده بیل	۳	بیل مکانیکی	۳	۳	۰	۰	۰	۰		وضعیت جوی آب و هوا							
امور اداری و مالی	۴	راننده کمپرسی	۴	کمپرسی	۱۵	۱۳	۰	۱	۱		نیمه ابری								
ابنیه فنی و اجرایی	۲	راننده آپاش	۴	تانکر آپاش	۵	۵	۰	۰	۰	۰		دمای هوا	حداقل	حداکثر					
مسئول عملیات خاکی	۱	راننده میکسر	۱	تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰		۱۵		۳۰						
مسئول ماشین آلات	۱	راننده جرثقیل	۰	جرثقیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:							
کارپرداز	۱	راننده غلطک	۵	کمپرسور باد	۱	۱	۰	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:							
انباردار	۲	راننده سبک	۵	غلطک	۷	۶	۰	۰	۰	۱		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :							
کمک و کارگر نقشه بردار	۲	آشپزخانه	۲	سواری/وانت	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰									
اپراتوربچینگ	۰	پیمانکار دست دوم		تریلی کفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مجموع کارکرد							
مباشر عملیاتی	۱	ابنیه فنی	۲	بچینگ بتن	۱	۰	۰	۰	۰	۱		روزانه	مطابق قرارداد	کل					
کنترل چی	۲	عملیات خاکی-بارگیری و حمل	۴	پمپ بتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۸۲۱	۹۱۹,۱۰۶	۸۵,۰۹۷					
تعمیر کار	۱	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۹	سیلو سیمان	۱	۰	۰	۱	۰	۰		۸	۱,۶۰۷,۶۹۴	۴۲,۹۴۰					
آهنگر	۰	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۱۴	موتور ژنراتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۸۲۹	۱,۷۲۶,۷۷۱	۱۱۴,۲۹۱					
سرویس کار	۱			ژنراتور جوش	۱	۰	۰	۱	۰	۰		۸۰	۲۲,۸۵۰	۷۲۰					
جوشکار	۲			دربیل واگن	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۹۳,۸۲۲	۹۶					
کارگر آزمایشگاه	۴			بتن پاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۴۶,۷۵۷	۱۳۴					
دفتردار ماشین آلات	۱	تعداد کل پرسنل		ویراتور	۱	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۲,۱۳۵	۰					
کارگر ساده	۷	۱۱۳ نفر		جامبودریل	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰					
نگهبان	۸			تانکر سوخت رسان	۱	۱	۰	۰	۰										
آبدارچی	۲			تراکتور	۰	۰	۰	۰	۰										
طول سابگرید اجرا شده				کامیون تعمیرگاه	۰	۰	۰	۰	۰										
۰ km				جمع کل		۶۱	۵۰	۰	۶	۵	۰								

عملیات خاکی			عملیات تونل		عملیات ابنیه فنی	
خاکریزی ۷۱۳۳۶۰ الی ۷۱۵۶۷۰	شرح فعالیت	واحد	حجم	پی کنی آبرو محل ۵۰۵ + ۷۲۳		
خاکریزی ۷۱۲۹۰۰ الی ۷۱۳۳۶۰	حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شمارهکیلومتراژ ...	m۳				
خاکریزی ۷۱۶۴۰۰ الی ۷۱۸۸۵۰	حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شمارهکیلومتراژ ...	m۳				
خاکریزی ۷۲۳۰۰۰ الی ۷۲۴۹۵۰	تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شمارهکیلومتراژ ...	m۳				
خاکبرداری - تراشه ۷۱۴۹۰۰ الی ۷۱۶۲۰۰	تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شمارهکیلومتر	m۳				
خاکبرداری از قرضه	اجرای آب بند تونل شمارهکیلومتراژ	m۳				
	لاینینگ تونل شمارهکیلومتراژ	مترطول		ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(سفیدکاری، کاشی کاری و غیره)		