

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0133

تاریخ گزارش: جمعه، ۱۱ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۹ آبان ۱۴۰۳		سه شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۳		دوشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۳		شنبه، ۵ آبان ۱۴۰۳		جمعه، ۴ آبان ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
20.8%	732,947	34,666	3,158	482	474	421	191	184	199	428		444	336	شرکتی	حمل از خاکبرداری (متر مکعب)												
		32,253	2,911		449	382	382	320	391	320	191	صداقت															
		35,423	2,014		248	191	172	301	253	172	210	میرزایی															
		9,975	0									جواد رضاپور															
		26,457	4,743	242	594	425	391	299	464	749	671	رمضانی مقدم															
		13,476	0									انصاری															
		5,875	1,608		191	205	167	157	191	191	191	شهرکی															
		152,250	12,827	723	1,765	1,476	1,136	1,175	1,384	1,627	1,433	مجموع															
15.8%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	حمل از فرتنه (متر مکعب)												
		114,940	11,858	1,120	1,519	1,414	1,330	1,400	1,379	721	630	انصاری															
		78,678	4,320	490	504	245	161	364	329	434	487	406	محمدپور														
		13,749	0										صداقت														
		22,604	0										میرزایی														
		14,189	2,971	245	411	398	349	303	261	274	390	جواد رضاپور															
		0	0										رمضانی مقدم														
														شهرکی													
279,012	19,149	1,855	2,434	2,057	1,840	2,067	1,969	434	1,482	1,426	مجموع																
19.6%	2,200,183	352,585	27,656	2,088	3,695	3,288	2,815	2,986	2,878	3,024	2,621	2,453	شرکتی	بخش و کوب (متر مکعب)													
		78,678	4,320	490	504	245	161	336	329	434	487	406	محمدپور														
		431,263	31,976	2,578	4,199	3,533	2,976	3,322	3,242	3,353	3,108	2,859	مجموع														
			2,907	2,960	3,003	2,853	2,756	2,720	2,599	2,439	2,134	2,984	2,859		میانگین روزانه												
24.6%	1,042,908	256,947	0																							بستر سازی (مترمربع)	
13.0%	264,022	10,230	720	106	106	83	59	71	106	12	83	83	83	شرکتی	حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)												
		6,276	197		46	58				12	58	12	12	گلپایگانی													
		9,498	246		45					10	50	50	50	محمدپور													
		5,290	260	50	40	40	10	30		40	40		جواد رضاپور														
		580	0											خاکسار													
		2,548	169	52						39	52		میرزایی														
		34,421	1,761	260	193	225	69	81	136	12	33	309	288	مجموع													
17.0%	22,850	3,882	67				67							پی کنی (مترمکعب)	بتن												
		3,305	113		10	10	20	10				63	قالب بندی (متر مربع)														
		0	0										آرماتوربندی (کیلوگرم)														
		4,100	328	59	50	56	53	54	56					بتن ریزی (متر مکعب)													
0.0%	325.8	0	0											سبک	کار فولادی												
		0	0											سنگین													
		0	0											کابل													
		13,327	812	70	77	80	77	80	77	78	75	73	73	شرکتی	پرسل												
				49	71	68	73	69	71	37	69	66	پیمانکار														
				119	148	148	150	147	146	71	144	139	مجموع														
				13	13	13	13	13	13	2	13	10	سواری														
				120	154	152	150	151	150	59	144	139	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال		2,174	132	15	17	15	14	14	14	14	2	13	12	شرکتی													
				28	36	33	36	34	35	4	31	28	پیمانکار														
				43	53	51	47	48	49	6	44	40	مجموع														
				2,947	4,407	4,469	4,698	3,916	4,615	360	1,180	4,456	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات													(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.													
	گازوییل (لیتر)	22,036	20,856	60,996	56,381	71,465	80,267	75,798	70,330	103,923	100,976																
	سیمان (تن)	13	13	13	37	100	107	91	73	110	92																
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622																
	فولاد سبک (تن)																										
	فولاد سنگین (کیلوگرم)																										
	نخودی (تن)	366	366	366	366	352	337	312	285	274	246																
	بادامی (تن)	284	284	284	278	295	299	278	258	253	233																
ماسه شسته (تن)	707	707	707	686	725	718	721	716	689	625																	