

گزارش روزانه مدیریتی

۷۴۰+۰۰۰ تا ۷۰۷+۰۰۰ کیلومتر - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا ۷۴۰+۰۰۰ کیلومتر

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0120

تاریخ گزارش: شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شبهه ۲۸ مهر ۱۴۰۳	جمعده ۲۷ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۳۱ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳	جمعده ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار	
18.7%	732,947	30,934	8,458	229		375	390	459	528	543	528		352	شرکتی	
		29,022	8,066	134		196	272	377	391	496	310		344	صداقت	
		32,975	4,534	210		253	286	272	258	119	220		210	میرزایی	
		9,975	0											جواد رضاپور	
		20,763	10,139	435		469	401	377	324	367	444		459	رمضانی مقدم	
		13,476	1,369											انصاری	
		3,928	3,928	162		200	167	200	200	258	186		172	شهرکی	
		137,144	32,566	1,008		1,292	1,349	1,485	1,500	1,526	1,502		1,364	مجموع	
14.5%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	
		99,372	26,089	1,295		1,295	1,120	630	525	805	875		1,190	انصاری	
		73,798	11,696	315	357	455	518	350	385	378	308	322	378	محمدپور	
		13,749	0											صداقت	
		22,604	0											میرزایی	
		10,354	8,836	374	411	415	278	436	332	374			369	جواد رضاپور	
		0	0											رمضانی مقدم	
														شهرکی	
	254,730	46,621	1,984	357	2,161	2,053	1,258	1,346	1,515	1,557	322	1,937	مجموع		
17.8%	2,200,183	318,076	67,490	2,676		2,998	2,884	2,393	2,461	2,663	2,750	2,924	شرکتی		
		73,798	11,696	315	357	455	518	350	385	378	308	322	378	محمدپور	
		391,874	79,186	2,991	357	3,453	3,402	2,743	2,846	3,041	3,058	322	3,302	مجموع	
		2,828	2,503	2,771	2,673	2,552	2,514	2,431	2,227	1,812	3,302	میانگین روزانه			
24.6%	1,042,908	256,947	30,763										بسترسازی (مترمربع)		
12.2%	264,022	9,345	1,616	94		35	35	35	35	47	59	47	47	شرکتی	
		5,986	812	70	12	35							58	گلپایگانی	
		9,107	1,895	70	80	70	125	60	50	30	30		50	محمدپور	
		4,950	860	40	40	40							30	جواد رضاپور	
		580	0											خاکسار	
		2,301	1,040	52	52	39	52	52	26	39			39	میرزایی	
	32,268	7,263	378		271	258	264	241	167	207	263	مجموع			
17.9%		4,088	1,388	67				86					73	پی کی (مترمکعب)	
		3,313	927								15		81	قالب بندی (مترمربع)	
		2,056,000	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
		55,259	1,071										67	بتن ریزی (مترمکعب)	
0.0%		0	0											سبک	
		178.4	0											سنگین	
		79.2	0											کابل	
پرسنل		12,347	2,170	87	10	81	84	85	87	84	83	21	79	شرکتی	
		8,834	2,094	67	2	68	67	69	56	70	76	31	74	پیمانکار	
		21,181	4,264	154	12	149	151	154	143	154	159	52	153	مجموع	
		2,072	325	13	13	13	13	13	13	13	13		13	سواری	
		21,662	4,376	157	39	153	158	159	156	158	164	53	157	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال		2,022	330	10		9	9	9	9	9	10		14	شرکتی	
		4,103	952	35	5	35	36	40	38	38	8	40	پیمانکار		
		6,125	1,282	45	5	44	45	49	48	48	8	54	مجموع		
		555,135	113,865	5,649		3,878	3,419	3,759	3,339	3,692	3,997		5,523	مصرف سوخت	
موجودی مصالح		ملاحظات													
		(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.													
		(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور													
		(۳) هشدار موجودی سوخت													