

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0047

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		۸۱/۵۰/۳۰۳۱	۶۱/۵۰/۳۰۳۱	۵۱/۵۰/۳۰۳۱	۴۱/۵۰/۳۰۳۱	۳۱/۵۰/۳۰۳۱	۲۱/۵۰/۳۰۳۱	۱۱/۵۰/۳۰۳۱	۰۱/۵۰/۳۰۳۱	۹۰/۵۰/۳۰۳۱	۸۰/۵۰/۳۰۳۱	عملیات /پیمانکار	
5.9%	732,947	11,441	1,889	306	268	161	69											حمل از خاکبرداری	شرکتی
		10,075	2,038	229	248	267	267	153											صداقت
		20,085	5,871	220	177	220	205	348						310	342	348	604		میرزایی
		1,604	1,604	210	181	220	191	220					95	229	210		48		جواد رضاپور
								958					580						انصاری
		43,203	11,401	965	874	867	1,690	1,300	95	539	552	348	651						مجموع
8.2%	1,760,415	33,270	1,037				27	186	60	80	186	146	120					حمل از قرضه	شرکتی
		44,247	9,429	630	735	763			770	980		154	770						انصاری
		30,692	12,610	574	640	580	731	637	564	760	693	711	690						محمدپور
		13,749	2,901					133				407	374						صداقت
		22,604	0																میرزایی
		0	0																جواد رضاپور
		144,562	25,977	1,204	1,375	1,343	758	956	1,394	2,276	1,327	1,418	1,953						مجموع
8.6%	2,200,183	158,611	26,306	1595	1609	1630	1717	1619	925	2056	1186	1055	1915					پخش و کوب	شرکتی
		30,692	12,610	574	640	580	731	637	564	760	693	711	690						محمدپور
		189,303	38,916	2,169	2,249	2,210	2,448	2,256	1,489	2,816	1,879	1,766	2,605						مجموع
			2,189	2,189	2,191	2,184	2,180	2,135	2,111	2,266	2,083	2,186	2,605						میانگین روزانه
5.6%	264,022	4,755	1,050	94	83	94	83	47	71	47	35	71	71					حمل آب عملیات خاکی	شرکتی
		3,120	731	58	58	58			70	23	23	35	58						گلپایگانی
		3,978	1,202	90	80	70	85	50	70	90	90		170						محمدپور
		2,510	640	40	40	40	40	50	50	60	50	40	50						رضاپور
		488	153		31		122												خاکسار
		14,852	3,776	282	291	262	329	147	260	220	199	146	348						مجموع
0.6%	93,822	524	409					45				45	70					بتن ریزی	قالب بندی
		0	0																آرماتوربندی
		55,259	379										45						بتن ریزی
0.0%	325.8	0	0															کار فولادی	سیک
		178.4	0																سنگین
		79.2	0																کابل
		6,786	1,186	77	74	73	72	75	72	74	72	74	69					پرستل	شرکتی
		3,393	1,033	53	52	57	57	63	52	67	69	78	81						پیمانکار
		10,179	2,219	130	126	130	129	138	124	141	143	152	150						مجموع
		1,257	180	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10						سواری
		10,473	2,280	132	130	128	137	140	122	146	148	154	154						ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,105	185	12	11	13	12	10	10	9	11	9	13						شرکتی
		1,746	506	33	30	34	36	32	28	34	31	31	31						پیمانکار
		2,851	691	45	41	47	48	42	38	43	42	40	44						مجموع
		251,376	57,295	4428	3085	4230	3602	3323	3223	3525	4187	4906	3907						مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات	40585			45013	48098	52328	55930	59253	62476	66001	70188	75094						گازوبیل
		70			70	70	70	53	36	36	2	18	1						سیمان
																			آرماتور
																			فولاد سبک
																			فولاد سنگین
		174			174	174	174	114	114	114	114	105	105						نخودی
		242			242	242	242	172	92	92	92	84	44						بادامی
		64			64	64	64	64	64	64	64	65	25						شن شسته