

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0087

تاریخ گزارش: دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	732,947	13.2%	20,182	6,837	321	375	482		252	329	99	107	176	367	شرکتی	
			19,687	6,242	320	305	363		191	229	410	401	401	339	صداقت	
			27,310	4,195	315	358	200		286	100	100		134	224	میرزایی	
			9,392	6,032	291	315	344		367	320	425	377	415	305	جواد رضاپور	
			9,211	7,918	406	439	410		530	344	286	315	310	339	رمضانی مقدم	
			11,125	4,572					274	177	274				انصاری	
			96,907	35,797	1,653	1,792	1,799		1,901	1,499	1,595	1,200	1,436	1,575	مجموع	
حمل از قرضه (متر مکعب)	1,760,415	11.3%	34,853	0											شرکتی	
			69,391	14,917	560	679	525		490	700	553	630	630	350	انصاری	
			57,916	16,643	945	798	861	834	915	735	1035	802	756	686	محمدپور	
			13,749	0											صداقت	
			22,604	0											میرزایی	
			1,104	291											جواد رضاپور	
			0	0											رمضانی مقدم	
			199,616	31,851	1,505	1,477	1,386	834	1,405	1,435	1,588	1,432	1,386	1,036	مجموع	
پخش و کوب (متر مکعب)	2,200,183	13.5%	238,607	51,004	2213	2471	2324		2391	2199	2148	1830	2066	1925	شرکتی	
			57,916	16,643	945	798	861	834	915	735	1035	802	756	686	محمدپور	
			296,523	67,647	3,158	3,269	3,185	834	3,306	2,934	3,183	2,632	2,822	2,611	مجموع	
				2,819	2,793	2,753	2,688	2,617	2,914	2,836	2,812	2,688	2,716	2,611	میانگین روزانه	
بسترسازی (مترمربع)				9,014												
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	264,022	9.3%	7,387	1,805	83	94	94		71	71	94	83	94	83	شرکتی	
			4,884	1,009	46	35	70			35	46	46	70	58	گلپایگانی	
			6,842	1,827	90	80	50	50	90	101	78	106	181	170	محمدپور	
			3,900	890	40		40		50	30	40	40	40	50	جواد رضاپور	
			580	0											خاکسار	
			1,053	884	39	52	52		52	52	39	39	52		میرزایی	
			24,645	7,300	337	313	358	50	315	340	337	353	489	360	مجموع	
بتن	22,850	12.2%	2,780	293	93	100							100	پی کتی (مترمکعب)		
			2,122	1,188	80	109	57		64	60	60	60	60	54	قالب بندی (متر مربع)	
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
			2,380	1,379	57	129	107		55	55	60	56	56	72	بتن ریزی (متر مکعب)	
کار فولادی	325.8	0.0%	0	0										سبک		
			0	0											سنگین	
			0	0											کابل	
پرسنل			9,759	1,876	88	84	86	32	82	82	80	78	78	74	شرکتی	
			6,326	1,910	84	84	84	30	81	85	84	86	86	76	پیمانکار	
			16,085	3,786	172	168	170	62	163	167	164	164	164	150	مجموع	
			1,686	271	12	12	11	1	11	11	11	11	11	11	سواری	
			16,463	3,850	175	172	171	60	168	171	167	168	167	164	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال			1,620	337	16	15	13		12	17	15	15	14	14	شرکتی	
			2,982	785	35	34	36	8	34	34	39	30	31	31	پیمانکار	
			4,602	1,122	51	49	49	8	46	51	54	45	45	45	مجموع	
			421,185	101,836	4280	3889	4689		5324	3702	4410	4251	6264	2023	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات			47776	52056	55945	60634	60634	65958	69660	74070	78321	84585	گازویل (لیتر)		
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) موجودی ماسه بحرانی(طی صحبت های انجام شده ورود ماسه به حالت نرمال بازگشته است)			73	92	135	142	142	142	160	150	139	102	سیمان (تن)		
															آرماتور (کیلوگرم)	
																فولاد سبک (تن)
																فولاد سنگین (کیلوگرم)
				160	174	202	222	222	211	226	220	234	نخودی (متر مکعب)			
				60	72	99	111	111	103	81	68	80	بادامی (متر مکعب)			
				21	54	128	134	134	134	166	185	153	75	ماسه شسته (متر مکعب)		