

بسمه تعالی

گزارش روزانه

روز:شنبه

تاریخ گزارش:۱۴۰۳/۰۷/۰۷

شماره قرارداد:۱۵/۱۴۰۲/۴۵۴۱۴

تاریخ قرارداد:۱۴۰۲/۰۳/۲۸

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ الی ۷۴۰+۰۰۰

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۱۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰

وضعیت کارکرد ماشین آلات										مشخصات پرسنلی کارگاه				عوامل نظارت مقیم	
نوع دستگاه	تعداد	شیفت		آماده بکار	غیر فعال	مطابق قرارداد	مشخصات رانندگان		مشخصات پرسنل اداری		سمت	تعداد	سمت	تعداد	
		روز	شب				سمت	تعداد							
بولدوزر	۹	۸	۰	۰	۱		راننده بولدوزر	۹	مدیر پروژه	۱		سر ناظر	۱		
لودر	۷	۷	۰	۰	۰		راننده لودر	۶	رئیس کارگاه	۱		ناظر	۱		
گریدر	۳	۳	۰	۰	۰		راننده گریدر	۲	دفتر فنی	۵		کمک ناظر	۱		
بیل مکانیکی	۳	۳	۰	۰	۰		راننده بیل	۴	نقشه بردار	۳		نقشه بردار	۱		
کمپرسی	۲۳	۲۲	۰	۰	۱		راننده کمپرسی	۸	امور اداری و مالی	۳		آفتابی			
تانکر آبیاش	۵	۵	۰	۰	۰		راننده آبیاش	۳	ابنیه فنی و اجرایی	۴	دمای هوا	حداقل	حداکثر		
تراک میکسر	۴	۴	۰	۰	۰		راننده میکسر	۴	مسئول عملیات خاکی	۱		۱۳	۲۰		
جرثقیل	۱	۱	۰	۰	۰		راننده جرثقیل	۰	مسئول ماشین آلات	۱	درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای :۵۳.۸۸%				
کمپرسور باد	۱	۱	۰	۰	۰		راننده غلطک	۴	کارپرداز	۱	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:۲.۰۱%				
غلطک	۹	۸	۰	۰	۱		راننده سبک	۴	انباردار	۱	درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما :۸.۰۳%				
سواری اوانت	۱۲	۱۲	۰	۰	۰		آشپزخانه	۲	کمک و کارگر نقشه بردار	۵					
تزیلی کفی	۰	۰	۰	۰	۰		پیمانکار دست دوم		۱	اپراتور بیجینگ					
بیجینگ بتن	۱	۱	۰	۰	۰		ابنیه فنی	۱۵	۲	مباشر عملیاتی					
پمپ بتن	۱	۱	۰	۰	۰		عملیات خاکی-بارگیری و حمل	۲۰	۴	کنترل چی					
سیلو سیمان	۱	۱	۰	۰	۰		عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۱۶	۱	تعمیر کار					
موتور ژنراتور	۰	۰	۰	۰	۰		عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۲۰	۲	آهنگر					
ژنراتور جوش	۱	۱	۰	۰	۰				۱	سرویس کار					
دریل واگن	۰	۰	۰	۰	۰				۲	جوشکار					
بتن پاش	۰	۰	۰	۰	۰				۴	کارگر آزمایشگاه					
ویراتور	۲	۲	۰	۰	۰		تعداد کل پرسنل		۱	دفتردار ماشین آلات					
جامبودریل	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۵ نفر		۴	کارگر ساده					
تانکر سوخت رسان	۱	۱	۰	۰	۰				۸	نگهبان					
تراکتور	۰	۰	۰	۰	۰				۲	آبدارچی					
کامیون تعمیرگاه	۰	۰	۰	۰	۰		طول سابگیرد اجرا شده								
جمع کل	۸۴	۸۱	۰	۰	۳	۰	۰ km								
عملیات تونل						عملیات خاکی				عملیات ابنیه فنی					
شرح فعالیت	واحد	حجم	قالب بندی کوله ۷۱۳۱۴۵ - ۶۰ متر مربع				خاکریزی ۷۱۳۳۶۰ الی ۷۱۵۶۷۳								
حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ ...	m۳		قالب بندی فنداسیون ۷۱۶۱۷۵ - ۳۰ متر مربع				خاکریزی ۷۱۲۹۰۰ الی ۷۱۳۳۶۳								
حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتراژ ..	m۳		قالب بندی کوله ۷۱۳۳۷۱ - ۶۰ متر مربع				خاکریزی ۷۱۶۶۰۰ الی ۷۱۸۸۵۳								
تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتر	m۳		پی کنی فنداسیون ۷۱۶۸۰۰ - ۱۵۰ متر مکعب				خاکریزی ۷۲۳۰۰۰ الی ۷۲۴۹۵۳								
تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتر	m۳		بتن ریزی کوله ۷۱۳۳۷۱ - ۶۲ متر مکعب				خاکبرداری - ترانشه ۷۱۴۹۰۰ الی ۷۱۵۶۰۰								
اجرای آب بند تونل شماره کیلومتراژ	m۳		تجهیز کارگاه				خاکبرداری - ترانشه ۷۱۵۶۰۰ الی ۷۱۷۵۰۰								
لاینینگ تونل شماره کیلومتراژ	مترطول		۰				خاکبرداری از قرضه								