شماره گزارش: TRP-20-RPT-0049

گزارش ماهیانه مدیریتی تیرماه ۲۴۰۳

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۴۰۰+۷۲۰ 14.4/.4/ تاریخ گزارش: احجام کل طبق اجرا شده تا عملیات/پیمانکار ماه جاري كنون شركتي 2,768 9,552 574 138 222 482 451 176 صداقت 401 8,037 1,456 9,829 14,214 625 209 528 248 288 349 369 4.3% 732,947 جواد رضاپور 0 انصارى 14,053 31,802 864 859 288 1,616 1,034 636 625 209 **176** 708 288 248 369 204 222 **782** مجموع شركتي 2,308 32,233 67 186 186 180 326 219 166 200 293 126 40 140 60 انصارى 630 17,584 34,818 714 665 1050 644 630 672 812 518 637 490 630 840 528 450 554 689 945 1300 681 602 511 17,935 18,082 1269 731 515 500 محمدپور 390 332 374 8,703 10,848 506 548 6.7% 1,760,415 22,604 میرزایی جواد رضاپور 46,529 118,585 1,225 1,179 1,554 1,689 1,857 1,865 2,607 1,890 2,378 2,024 2,221 2,523 **2,958 2,366 1,571** 918 **575** 1,878 2,155 2,019 مجموع 1573 1810 2260 1731 1772 1539 1682 1678 1932 282 2115 42,647 132,305 1740 1121 1685 1978 840 611 2424 17,935 18,082 515 محمدپور 2,200,183 150,387 60,582 2,749 3,232 3,247 2,614 1,571 1,122 2,661 3,019 1,573 2,132 2,260 2,259 1,815 2,215 2,004 | 2,200 | 2,294 | 2,228 | 1,874 | 2,924 2,066 2,796 2,668 **797** 2,132 2,164 1,193 1,506 1,695 1,807 1,809 1,981 2,045 2,047 2,097 2,133 2,169 2,228 2,164 2,112 59 83 47 1,723 3,705 47 47 83 47 2,390 1,415 2,776 45 محمدپور 264,022 4.2% 336 336 161 6,114 11,076 218 249 **268** 191 **231 120** 201 **190** 252 220 245 131 مجموع 93,822 2,056 55,259 **593** 45 بتن ریزی 325.8 178.4 **79.2** 1,783 6,892 پیمانکار 3,476 1,291 10,368 10,651 ناهار توزیع شده 23 1,746 2,851 251,376 2217 85,695 1702 4089 7031 3777 1902 ملاحظات سيمان آرماتور شن و ماسه

50