گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0060

تاریخ گزارش: سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

						<u> </u>	<u> </u>		· •				1			
عملیات/پیمانکار		الا مرداد ۲۰۶۱ پکشنه, ۲۱ مرداد ۲۰۶۱	دوشنبه, ۲۲ مرداد ۲۰3۱	سه شنبه, ۲۲ مرداد ۲۰۶	چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۲۰۶	پنجشنبه, ۲۰ مرداد ۲۰۰ پنجشنبه	12.4 Jose 17 deces	شنبه, ۲۷ مرداد ۲۰۶۱	یکشنبه, ۲۸ مرداد ۲۰۴	دوشنبه, ۲۹ مرداد ۲۰۶۱	سه شنبه, ۲۰۰۰ مرداد ۲۰۰۳ ا	ماه جاري		احجام کل طبق		
													اجرا شده تا			
													كنون	لیست کوپاژ	درصد پیشرفت	
					37											
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	شرکتی	84	206	184	184	161		115	191	115	474	3,969	13,674	732,947	8.0%	
	صداقت	167	353	401	339	344		138	305	286	248	5,121	13,158			
	میرزایی	172	286	382	353	325		301	234	205	186	8,663	22,876			
	جواد رضاپور				267	262		210	177	277	243	3,112	3,112			
	رمضانی مقدم								525	329	196	196	196			
	انصاری				483	499	370	419	700	499	507	5,490	5,490			
	مجموع	423	846	966	1,626	1,590	370	1,182	2,132	1,711	1,855	26,550	58,505			
حمل از قرضه (متر مکعب)	شر کتی					120	186	279	439	219		2,281	34,514	1,760,415	9.5%	
	انصاری	1344	1470	1484	714	693	532	560	630	560	511	19,026	54,474			
	محمدپور	546	700	854	679	798	724	731	690	803	1009	22,341	40,423			
	صداقت											2,901	13,749			
	میرزایی											0	22,604			
	جواد رضاپور	166	187	237								813	813			
	رمضانی مقدم											0	0			
	مجموع	2,056	2,357	2,575	1,393	1,611	1,442	1,570	1,759	1,582	1,520	47,362	166,577			
		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>							
پخش و کوب (متر مکعب)	شرکتی	1933	2503	2687	2340	2403	1089	2022	3201	2491	2366	52,426	185,513	2,200,183	10.3%	
	محمدپور	546	700	854	679	798	724	731	690	803	1009	22,341	40,423			
	مجموع	2,479	3,203	3,541	3,019	3,201	1,813	2,753	3,891	3,294	3,375	74,767	225,936			
	میانگین روزانه	2,479	2,841	3,074	3,060	3,088	2,876	2,858	2,987	3,021	3,057	3,057				
بسترسازی (مترمربع)												0	217,170	1,042,908	20.8%	
حمل آب عملیات خا (مترمکمب)	شر کتی	71	83	94	47	83	71	35	35	12	35	1,805	5,511	264,022	6.8%	
	گلپایگانی	81	46	81	70	58	35	70	58	46	70	1,462	3,851			
	محمدپور	78	67	90	101	67	45	67	90	78	78	2,165	4,936			
	جواد رضاپور		50	40	50	50	40	40	40	50	50	1,100	2,970			
	خاكسار	92										244	580			
5	میرزایی					26			26	39	52	143	143			
	مجموع	322	246	305	268	310	190	212	275	265	337	6,919	17,991			
3;	قالب بندی (متر مربع)	60			45		30	103	60	60		767	882	93,822	0.9%	
	آرماتوربندی (کیلوگرم)											0	0	2,056,000	0.0%	
	بتن ریزی (متر مکعب)		56	61	55	44				87	59	741	955	55,259	1.7%	
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%	
	سنگين											0	0	178.4	0.0%	
	کابل											0	0	79.2	0.0%	
	شر کتی	83	84	86	85	84	80	84	81	81	80	2,200	7,800		I	
پرستل	پیمانکار	61	77	81	77	85	64	82	88	89	87	1,966	4,326			
	مجموع	144	161	167	162	169	144	166	169	170	167	4,166	12,126			
	سواری	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	326	1,403			
	ناهار توزیع شده	148	163	163	171	166	143	165	175	176	175	4,247	12,440			
ماشين آلات فعال	شرکتی	11	15	13	15	14	11	12	15	14	15	347	1,267			
	پیمانکار	35	33	34	33	36	25	32	37	35	36	919	2,159			
	مجموع	46	48	47	48	50	36	44	52	49	51	1,266	3,426			
	مصرف سوخت	4925	5048	6303	5894	2421	6693	3192	6534	2533	5587	120,644	314,725			
	گازوییل (لیتر)	21441		<u> </u>	23196	20775	14082	10890	<u> </u>	20823	15236		ملاحظات			
موجودي مصالح	سیمان (تن)	73	54	34	16	1	1	1	18	7	4		۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است ۲) ورود ۱۷ تن سیمان ۳) لزوم تامین قالب و لوازم قالب بندی			
	آرماتور (کیلوگرم)															
	فولاد سبك (تن)															
	فولاد سنگین (کیلوگرم)															
	نخودی (متر مکعب)	182	168	203	200	258	258	268	268	247	232					
	بادامی (متر مکعب)	242	228	212	198	216	216	216	216	195	180					
	ماسه شسته (متر مکعب)	132	202	249	340	366	406	476	476	429	457					
	<u> </u>		1	1	ı	1	1	1	I	1						