## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰

	TRP-20-RP	T-0134	گزارش:	شماره	J J		J J		.یر . شنبه, ۱۲ آبا			ی تصانب کر کے کر		معه راه های پارس	بیمانکار : شرکت توس
عملیات/پیمانکار		پنجشنبه, ۳ آبان ۳	جمعه, ع آبان ۳۰	شنبه, ٥ آبان ۲۰۶	یکشنبه, ۲ آبان ۳۰	دوشنبه, ۷ آبان ۳۰	سه شنبه, ۸ آبان ۳	چهارشنبه, ۹ آبان ۳	پنجشنبه. ۱۰ آبان ۳	جمعه, ۱۱ آبان ۳۰	شنبه, ۱۲ آبان ۳۰	ماه جاري	<b>اجرا شده تا</b> کنون	احجام كل طبق ليست كوپاژ	درصد پیشرفت
		18.	37	<b>3</b>	27	3	18.	31	37	37	18				
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	شرکتی	444		428	184	199	191	421	474	482	390	3,548	35,056		
	صداقت	224		320	391	382	382	439	449		430	3,341	32,682		
	میرزایی	210		172	301	253	172	191	248		248	2,262	35,672		
	جواد رضاپور رمضانی مقدم	749		464	299	377	391	425	594	242	526	0 5,270	9,975 26,984	732,947	21.8%
	انصاری	743		404	299	3//	331	423	394	242	320	0	13,476	-	
	شهر کی	191		157	167	167	191	205	191		200	1,809	6,075		
	مجموع	1,627		1,384	1,175	1,210	1,136	1,476	1,765	723	1,594	16,230	159,920	=	
حمل از قوضه (متر مکعب)	شرکتی											0	34,853		
	انصاری	721		1,379	1,400	1,435	1,330	1,414	1,519	1,120	1,330	13,188	116,270		
	محمدپور	487	434	329	364	336	161	245	504	490	455	4,775	79,133		
	صداقت											0	13,749		
	میرزایی											0	22,604	1,760,415	16.0%
	جواد رضاپور	274		261	303	340	349	398	411	245	311	3,283	14,500		
	رمضانی مقدم شهرکی											0	0	_	
	مجموع	1,482	434	1,969	2,067	2,111	1,840	2,057	2,434	1,855	2,096	21,246	281,109	=	
		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>			
پ <b>خش و کوب</b> (متر مکعب)	شرکتی محمد پور	2,812 487	434	3,181	3,045 364	3,153	3,006 161	3,493 245	3,886 504	2,088 490	3,436 455	32,700 4,775	361,896 79,133	-	
				323	301		101	213	301		133	4,773	73,133		
	مجموع	3,299	434	3,510	3,409	3,489	3,167	3,738	4,390	2,578	3,891	37,475	441,029	2,200,183	20.0%
		-	1.007				-	_	-	2 112	-	•			
	میانگین روزانه	3,299	1,867	2,415	2,663	2,828	2,885	3,007	3,179	3,113	3,190	3,123	<u> </u>	T	
بسترسازی (مترمربع)												0	256,947	1,042,908	24.6%
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شرکتی	83	12	12	106	71	59	83	106	106	94	814	10,325		
	گلپایگانی	58	12					58	46		35	232	6,310		
	محمدپور	50	10					45			60	306	9,558	_	
	جواد رضاپور	40			30	10	10	40	40	50	40	300	5,330	264,022	13.1%
	خاکسار میرزایی	39								52		0 169	580 2,548	_	
	مجموع	309	33	12	136	81	69	225	193	260	229	1,990	34,650	=	
				<u> </u>							223			22.050	47.00/
3.	پی کنی (مترمکعب) قالب بندی (متر مربع)					10	67 20	10	10			67 113	3,882	22,850 93,822	17.0% 3.5%
	آرماتوربندی (کیلوگرم)					10	20	10	10			0	0	2,056,000	0.0%
	بتن ریزی (متر مکعب)				56	54	53	56	50	59	50	378	4,150	55,259	7.5%
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%
	سنگین											0	0	178.4	0.0%
	کابل											0	0	79.2	0.0%
پرستل	شرکتی	75	34	75	78	80	77	80	77	70	75	887	13,402		
	پیمانکار	69	37	71	69	69	73	68	71	49	75	782	9,751	=	
	مجموع	144	71	146	147	149	150	148	148	119	150	1,669	23,153		
	سوارى	13	2	13	13	13	13	13	13	13	13	142	2,240		
	ناهار توزیع شده	144	59	151	150	151	150	152	154	120	156	1,679	23,652	T	
ماشين آلات فعال	شرکتی	13	2	14	14	14	14	15	17	15	16	148	2,190		
	پيمانكار دموم	31	4	35	34	36	33	36	36	28	38 <b>54</b>	365 513	4,539	=	
	مجموع مصرف سوخت	<b>44</b> 1,180	<b>6</b> 360	<b>49</b> 4,615	<b>48</b> 3,916	<b>50</b> 4,698	<b>47</b> 4,469	<b>51</b> 5,468	<b>53</b> 4,407	<b>43</b> 2,947	<b>34</b> 4,957	43,436	6,729 606,442	-	
	گازوییل (لیتر)	20,856	<u> </u>	<u>                                     </u>	71,465	80,267	75,798	70,330	103,923	100,976				ملاحظان	
موجودي مصالح	سیمان (تن)	13	13	37	100	107	91	73,330	110	92	76	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.			
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622			سرویس بادامی، ۱ سرویس ن	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	فولاد سبك (تن)														
	فولاد سنگین (کیلوگرم)														
	نخودی (تن)	366	366	366	352	337	312	285	274	246	234				
	بادامی (تن)	284	284	278	295	299	278	258	253	233	228				

ماسه شسته (تن)