TRP-20-RPT-0061

شماره گزارش:

گزارش ماهیانه مدیریتی مرداد ماه ۲۴۰۳

	1111-20-111			المنازة كرارس.													•																							
1	تاریخ گزارش:				زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۲۰ تا کیلومتر ۴۲۰+۰۰۰ تا کیلومتر ۴۲۰۰۰ تا کیلومتر ۴۲۰۰ تا کیلومتر ۴۲۰۰۰ تا کیلومتر ۴۲۰۰ تا کیلومتر ۴۲۰ تا کیلومت																																			
نکار	عملیات/پیما	دوشنبه, ۱ مرداد ۲۰۶۱	سه شنبه, ۲ مرداد ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۳ مرداد ۲۰۶۱	ينجشنبه, ٤ مرداد ٢٠٤١		شنبه, ۲ مرداد ۲۰۶۱	یکشنبه, ۷ مرداد ۲۰۶۱	دوشنبه, ۸ مرداد ۲۰۶۱	سه شنبه, ۹ مرداد ۲۰۶۱	چهارشنبه. ۱۰ مرداد ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۲۰۶۲ پنجشنبه		شنبه, ۱۳ مرداد ۲۰۶۱	يكشنبه, ١٤ مرداد ٢٠٤١	دوشنبه, 10 مرداد ۲۰۶۱	سه شنبه, ۱۱ مرداد ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۱۸ مرداد ۲۰۶۱	÷022, 11 of c16 7.31	شنبه, ۲۰ مرداد ۲۰۶۱	یکشنبه, ۲۱ مرداد ۲۰۶۱	دوشنبه, ۲۲ مرداد ۲۰۶۱	سه شنبه, ۲۳ مرداد ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۲۰ مرداد ۲۰۰۳ پنجشنبه		شنبه, ۲۷ مرداد ۲۰۴۱	یکشنبه, ۲۸ مرداد ۲۰۶۱	دوشنبه, ۲۹ مرداد ۲۰۶۱	سه شنبه, ۳۰ مرداد ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۳۱ مرداد ۲۰۶۱	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام کل طبق لیست کوپاژ	درصد پیشرفت				
	شر کتی	489	505	92											69	161	268	306	245		122	84	206	184	184	161		115	191	115	474	99	4,068	13,773						
حمل از خاکبر	صداقت	444	430											153	267	267	248	229	296		205	167	353	401	339	344		138	305	286	248	286	5,407	13,444						
	میرزایی	464	422	522	607		541	543	604	348	342	310		348	205	220	177	220	172		177	172	286	382	353	325		301	234	205	186	239	8,901	23,115						
	جواد رضاپور								48		210	229	95	220	191	220	181	210	72						267	262		210	177	277	243	248	3,360	3,360	732,947	8.4%				
5)(2)	رمضانی مقدم انصاری													F90	050						475				402	400	270	410	525	329	196	243	1,293	1,293						
		1,397	1,356	613	607		541	543	651	348	552	539	95	580 1,300	958 1,690	867	874	965	784		475 979	//22	846	966	483 1,626	499 1,590	370 370	419 1,182	700 2,132	499 1,711	507 1,855	2 170	6,553 29,583	6,553 61,538						
	مجموع	1,397	1,330	013	007		J41									807	0/4	903	704		3/3	423	040	900	1,020						1,633	2,179								
टकी हिं है	شر کتی انصاری	945	630	980	840		420	73 812	770	146 154	186	980	770	186	27	763	735	630	574		525	1344	1470	1484	714	120 693	186 532	279 560	439 630	219 560	511		2,281 19,026	34,514 54,474						
	محمدپور	1036	802	977		506	631	982	690	711	693	760	564	637	731	580	640		696	941	560	546		854	679	798	724		690	803	1009	850	23,191	41,273						
	صداقت			208	332		212	332	374	407	448	457		133																			2,901	13,749						
	میرزایی																																0	22,604	1,760,415	9.5%				
	جواد رضاپور																				224	166	187	237									813	813						
	رمضانی مقدم																																0	0						
	مجموع	1,981		<u> </u>	2,354	506	1,336	<u> </u>	1,953		1,327	<u> </u>	1,394	<u> </u>	758	<u> </u>	<u> </u>		1,270	941	1,309	2,056				1,611	1,442	1,570	1,759		<u> </u>		48,212	167,427						
پخش و کوب	شركتى محمدپور	1036	1986 802	1801 977	1865 1096	506	1245 631	1760 982	1915 690	1055 711	1186 693	2056 760	925 564	1619 637	721	1630 580	1609 640	1595 574	1358 696	941	1728 560			2687	2340 679	2403 798	1089 724	731	3201 690	2491	2366 1009	2179	54,604 23,191	187,692 41,273						
		1030	802	377	1090	300	031	362	030	/11	093	700	304	037	/31	380	040	374	090	341	300	546	700	854	079	736	724	/31	090	803	1009	830	0	0						
	مجموع	3,378	2,788	2,778	2,961	506	1,876	2,742	2,605	1,766	1,879	2,816	1,489	2,256	2,448	2,210	2,249	2,169	2,054	941	2,288	2,479	3,203	3,541	3,019	3,201	1,813	2,753	3,891	3,294	3,375	3,029	77,795	228,965	2,200,183	10.4%				
	میانگین روزانه	3 378	3 083	2 982	2 976	2 482	2 381	2 433	2 454	2 378	2 328	2 372	2 299	2 295	2 306	2 300	2 297	2 289	2 276	2 206	2 210	2 223	2,267	2 323	2 352	2 386	2 364			2 462	2 492	2,510	2,510	•						
		3,370		2,302		2, 102	7,301	2,133							2,300					2,200			2,207			2,300	2,301		2,132		2, 132	2,310								
	بسترسازی 										<u> </u> 			1														<u> </u>		<u> </u> 			0	217,170	1,042,908	20.8%				
حمل آب عملیات خاک	شرکتی گلپایگانی	47	59	71	59		83	35	71	71	35	47	71	47	83	94	83	94	94		94	71	83	94	47	83	71	35	35	12	35	71	1,876	5,581		6.9%				
	محمدپور	40	67	101	70	70	60	70	170	33	90	90	70	50	85	70	58 80	90	78	67	56	78	67	90	101	67	45	67	90	78	78	78	1,485 2,244	3,874 5,015						
	جواد رضاپور	30	30	40			40	40	50	40	50	60	50	50	40	40	40	40			50		50	40	50	50	40	40	40	50	50	40	1,140	3,010						
	خاكسار														122		31					92											244	580	264,022					
	میرزایی																									26			26	39	52	26	169	169						
y																																	0	0						
	مجموع	164	203	270	210	70	229	145	348	146	199	220	260	147	329	262	291	282	208	67	282	322	246	305	268	284	190	212	249	226	285	238	7,158	18,229						
ين ريزى	قالب بندى			24	22		105	4	70	45	45	49		45								60			45		30	103	60	60		52	819	934	93,822	1.0%				
	آرماتوربندی																																0	0	2,056	0.0%				
	بتن ریزی	44	38	46	62		48	48	45		48												56	61	55	44				87	59	46	787	1,001	55,259	1.8%				
کڑ	سبک																																0	0	325.8	0.0%				
فولاد	سنگین																																0	0	178.4	0.0%				
9	کابل					<u> </u>					<u> </u>				<u> </u>													<u> </u>			<u></u>		0	0	79.2	0.0%				
	شر کتی پیمانکار	75	78	71	70	20	68	70	69	74	74	74	72	75	72	73	74	77	74	32	80	83	84	86	85	84	80	84	81	81	80	83	2,283 2,056	7,883						
3,		128	135	123	127	48	145	150	150	152	143	141	124	138	129	120	126	120	122	56	120	1//	161	167	162	160	144	166	169	170	167	172	4,339	4,416 12,299						
3	مجموع سواری	10	10	10	10	2	10	10	10	132	12	12	124	12	129	12	12	12	12	2	133	174	101	107	102	109	12	12	109	12	107	173	338	1,415						
	ناهار توزیع شده	134	140	134	134	42	147	158	154	154	148	146	122	140	137	128	130	132	130	48	144	148	163	163	171	166	143	165	175	176	175	173	4,420	12,613						
	شر کتی	12	12	12	14		14	11	13	9	11	9	10	10	12	13	11	12	13		14	11	15	13	15	14	11	12	15	14	15	16	363	1,283						
3; -	پيمانكار	27	28	30	30	10	30	31	31	31	31	34	28	32	36	34	30	33	31	11	35	35	33	34	33	36	25	32	37	35	36	38	957	2,197						
ن کر	مجموع	39	40	42	44	10	44	42	44	40	42	43	38	42	48	47	41	45	44	11	49	46	48	47	48	50	36	44	52	49	51	54	1,320	3,480						
عل ا	مصرف سوخت	2200	4344	2856	4857		4814	4152	3907	4906	4187	3525	3223	3323	3602	4230	3085	4428	4521		5354	4925	5048	6303	5894	2421	6693	3192	6534	2533	5587	4624	125,268	319,349						
	گازوييل	95680	91336	88480	83623	83623		74657	70750	65844	61657	58132	54909	51586	47984	43754	40669	36241	31720	31720	26366	21441	16393	10090	23196	20775	14082	10890	23356	20823	34236	48612			ملاحظ					
3.	سیمان	59	46	31	10	10	28	12	3	20	4	39	39	56	73	73	73	73	73	73	73	73	54	34	16	1	1	1	18	7	4	23	شده است.	د کاپاژ و بستر منظور ن	، حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منخ بن سیمان					
S 8	آرماتور نخودی	62	63	122	128	128	117	115	105	105	114	114	114	114	174	174	174	174	174	174	182	182	168	203	200	258	258	268	268	247	232	230			یمان الب و لوازم قالب بندی					
ब्रह	بادامی	60	51	41	66	66	55	54	44	84	92	92	92	172	172	242	242	242	242	242	242	242	228	212	198	216	216	216	216	195	180	168		سله حمل بالا		٤) کاهش حجم خاکر				
	ماسه شسته	24	24	20	26	26	56	40	25	65	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	72	132	202	249	340	366	406	476	476	429	457	507								