وزارت راه و شهرسازي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

خلاصه اطلاعات قرارداد

دستگاه نظارت : رهاب

صفحه: 2

دستماه نظارت :

عنوان نیر پروژه: عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر700+707 الی 700+740) پیمانکار : توسعه راههای پارس عنوان قرارداد : عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر700+707 الی 740+000) تاریخ گزارش : اردیبهشت 1403

شماره طرح : 1303015021

| | | | | | | | | | | | | | | | الف) مشخصات كلي: |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 707 | | | كيلومتر ابتدا: | | | 29.24 | | | رصد پیشرفت فیزیکی قرارداد (برنامه ای): | | | | ، جنوبی | خراسان | استان: |
| 740 | | | كيلومتر انتها: | | | 0.60 | | يشرفت فيزيكي قرارداد (واقعي): | | | | ئن | قا | شهرستان: | |
| | 33 7 | | طول کل مسیر (کیلومتر): | | , | 0.0 | ng | . ث ق. ت 11 ق. ا. داد اداقه ا | | 1.0.1 | l | | توسعه راه ه | پیمانکار: دستگاه نظارت: | |
| | | | عرض مسیر (متر): مجموع طول مسیر ارزیابی ش | | | 0.008 | | پیشرفت ریالی قرارداد (واقعی): | | درصد | | رهاب رهاب | | دستخاه نظارت: | |
| | | | | | | | ئريفات | ترك تأ | | de | | مناقصه | · · | | ب) وضعیت قراردادي: |
| | | | | | | , | | | | 1402/02/05 | | | | | |
| تعديده: | | | تاریخ خاتمه قرارداد با | | 1404/03/05 | | • | | تاریخ خاتمه طبق پیمان: | | | | تاریخ شروع قرارداد: | | |
| مبلغ تجهيز كارگاه (ريال) | | | شاخص مبناء (تعديل) | | فهرست بهاء | | مدت قرارداد (ماه) | مبلغ قرارداد (ريال) | | پيخ . يا ابلاغ | | اره تاريد ، يا ابلاغ قرارداد <u>،</u> | | | |
| 390,979,035,018 | | | ماه چهارم | | 14 | 00 | 0 24 | | 10,165,454,910,478 | | 1402/04/28 | | 15/1402/45414 | | اوليه |
| | | | | | | | | | | | | | | عمليات تكميلي (25%) | |
| ساير | | | بيمه | | | منطقه | | | بالاسري | | | پیشنهادي | | | |
| | | | عمرانی | | | | 1.15 | | | 1.3 | 3 | | 1.8053 | | ضرائب قرارداد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ج) مشخصات اجرايي: |
| | | | | | | | | | | | | | | مسخصات اجرابي: | |
| جام شده | مقدار انجام شده | | مقدار كل واقعي | | مقدار طبق قرارداد | | شرح اهم عمليات ها | | مقدار انجام شده | | مقدار كل واقعي | | مقدار طبق قرارداد | | شرح اهم عملیات ها |
| | | | 9,171 | | m ⁽ | | عمليات بنائي 3 | 46,811 | | | | | 919,106 | | خاكبرداري از قرضه m ³ |
| | | | 36,251 | | n | | حفاري تونل m ³ | | 10,423 | | | 1,607,69 | | 4 | خاكبرداري از ترانشه m ³ |
| | | | | | | m ³ | | | 46,811 | | | | 1,726,77 | 1 | خاکریزی m³ |
| | | | 2,048,536 | | 5 k | | آرماتوربندي g | | | | | | 81,084 | | زیراسا <i>س </i> زیر بالاست m ³ |
| | | | 180,350 | | س نگین kg | | كارهاي فولادي س | | | | | | 15,572 | | اساس/ بالاست m ³ |
| | | | 63,766 | | m | | الاینینگ تونل ₁ 3 | | | | | | 20,817 | | آس فائت ton |
| | | | 93,822 | | | | قالب بندي m ² | 50 | | | | | 45,547 | | بتن ریزي درجا ³ m |
| 360 | | | 22,843 | | | | m ³ پ <i>ي</i> کني | | | | 1,279 | | 1,279 | | بتن پیش ساخته m ³ |
| سازي | | تمان ديوار | | ري ساخ | | رنل گالر | | تو | پلهای خاص | | پلهاي بيش از 10 متر (ناهمسان) | | پلهاي كمتر از 10 متر (همسان) | | |
| | طول کل (متر) | تعداد | مساحت کل (مترمریع) | تعداد | طول کل (متر) | تعداد | طول کل (متر) | تعداد | طول کل (متر) | تعداد | طول کل (متر) | تعداد | طول کل (متر) | تعداد | وضعيت ابنيه فني |
| | | | | | 110.0 | 2 | 300.0 | 2 | 635.0 | 4 | 274.0 | 6 | 400.0 | 97 | طبق آخرین ابلاغ |
| | | | | | | | | | | | | | | | انجام شده |
| | آ ما در مانگر | t | توپکا | | | ر 1 بيندر 2 | | اساس/بالاست بيند | | <i>I</i> | زير اساس/زير بالاست | | سابگرید | | |
| يل گذاري راه آهن | | رير | | | <u>کی۔۔۔</u> | | ر ا | بیندر 1 | | المعلى إباد مت | | رير المعمل الرير بالمعمل | | | طول کل اجرا شده عملیات روسازي (کیلومتر) |
| | | | | | | | | | | | | | | | (5-5-) \$555 |
| 4 | توپكا: | | بيندر2: | 6 | بيندر1: | : cm | ضخامت آسا | 15- | -20 | بالاست cm : | ضخامت اساس | 15- | -20 | : cm لاست | ضخامت زيراساس ازيربا |
| .) وضعیت مائی: د) وضعیت مائی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| آخرین صورت وضعیت آخرین تعدیل | | | | | | | | | | | | | | , پ ي. | |
| ما به التفاوت (ريال) | | | مبلغ (ریال) | | | | تار | شماره | (ريال) | | مبلغ (| | شماره | | تاريخ |
| | | | 18,446,479,527 | | 1402/ | | 12/29 | 2 | 86,173,073,162 | | | | 2 | | 1403/12/29 |
| | | | ريافتي (تجمعي) | | | آخرین تعدیل در | | | معي صورت وضعيتها) | | | | آخرین مبلغ دریافتی (تج | | |
| | | | مبلغ (ريال) | | | تاريخ | | | مبلغ (ريال) | | | | | | تاريخ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 813,236,392,838 | | | پیش پرداخت پرداخت شده (ریال) | | | 813,236,392,838 | | | | | ده (ریاِل) | پیش پرداخت تایید ش |
| | | | - | | | | | | | 1 | | | | | |
| مع | ے | ر ارزیابی و خسارات | | | آزمایشگاه | | پیمانکار | | | | مهندسین مشاور | | | | |
| | | , | محلي+ تعرفه اي) | | | فاوت و غیره) (استعر | | (كاركرد+ تعديل+ ما به التفا | | مطالعات+نظارت كارگاهي+ عاليه) | | | | | |
| - | | | | | | | | | | ريال) | | | | | کل مبلغ تأیید شده مطالبات موجود در ذیحس |
| .å: d . st set | | | | | | | | | | | | | | | |
| تعداد به نفر 93 | | | كار 85 جمع كل | | | | پیمانکار | | 3 | | اور | ه) مشخصات تعداد نیروی آزمایشگاه | | | |
| | | | | | | | | | | | | - ا <i>دی</i>) | نارهای پیشنه | شکلات و راهک | و) توضیحات: (موانع، ما |
|) توضیحات: (موانع، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |