TRP-20-RPT-0148

شنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۳

شماره گزارش:

تاريخ گزارش:

گزارش ماهیانه مدیریتی آبان ماه ۱۴۰۳

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۲۰۷ تا کیلومتر ۲٤۰+۰۰۰

ريرسري عب حرح ورداس ورسان البراد السهام والبرسو المراد الم																																			
کار	عملیات/پیمان	سه شنبه, ۱ آبان ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۲ آبان ۲۰3۱	پنجشنبه, ۴ آبان ۳۰۶۱	جمعه, ٤٢ إبان ٢٠٤١	شنبه, ٥ آبان ۲۰۶۱	يكشنبه, ٦ آبان ٣٠٤١	دوشنبه, ۷ آبان ۲۰۰۳	سه شنبه, ۱۹۲۸ن ۳۰۶۱	چهارشنبه, ۹ آبان ۲۰3۱	پنجشنبه, ۱۰ آبان ۲۰۶۳	جمعه, ۱۱ آبان ۳۰3۱	شنبه, ۱۳ آبان ۳۰3۱	يكشنبه, ١٣٠ آبان ٢٠٤١	دوشنبه, ۱۶ آبان ۲۰۶۱	سه شنبه, ۱۵ آبان ۲۰۶۳	چهارشنبه, ۱۲ آبان ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۱۷ آبان ۲۰۶۱	جمعه, ۱۸ آبان ۲۰۶۳	شنبه, ۱۹ آبان ۲۰۰۳ ا	يكشنبه, ٢٠ آبان ٣٠٤١	دوشنبه, ۲۱ آبان ۲۰ ۱۶	سه شنبه, ۲۲ آبان ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۲۳ آبان ۲۰۰۰	پنجشنبه, ۲۶ آبان ۲۰۶۱	جمعه, ۱۲۰۰ نان ۲۰۶۳	شنبه, ۲۳ آبان ۲۰۰۰	يكشنبه, ۲۷ آبان ۳۰3۱	دوشنبه, ۲۸ آبان ۳۰۶۱	سه شنبه, ۲۹ آبان ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۳۰ آبان ۲۰۵۱	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام كل طبق ليست كوباژ	درصد پیشرفت
	شركتى		336	444		428	184	199	191	421	474	482	390	390	413												138					4,489	35,997		
حمل از خاکبرداری	صداقت	134	191	224		320	391	382	382	439	449	402	430	449	430												234					4,453	33,794		22.4%
	میرزایی	234	234	210		172	301	253	172	191	248		248	153	210												181					2,806	36,216	732,947	
	جواد رضاپور	251	251	210		-/-	301	233	2,2	101	2.0		2.0	255													101					0	9,975		
	رمضانی مقدم	531	671	749		464	299	377	391	425	594	242	526	526	647												338					6,781	28,496		
	انصاری			- 1.0																												0	13,476		
	شهرکی	148	191	191		157	167	167	191	205	191		200	167	205																	2,181	6,448		
												722															004					20,710			
	مجموع	899	1,433	1,627		1,384	1,175	1,210	1,136	1,476	1,765	723	1,594	1,518	1,700												891						164,401		
	شر کتی																										266					266	35,119		
	انصاری	910	630	721		1379	1400	1435	1330	1414	1519	1120	1330	1295	1344																	15,827	118,909		
حمل از قرضه	محمدپور	564	406	487	434	329	364	336	161	266	210	343	371	350	154																	4,775	79,133		
	صداقت																															0	13,749	-	16.2%
	میرزایی																															0	22,604	1,760,415	
	جواد رضاپور		390	274		261	303	340	349	398	411	245	311	423	423																	4,129	15,347		
	رمضانی مقدم																															0	0	_	
	شهر کی																															0	0		
	مجموع	1,474	1,426	1,482	434	1,969	2,067	2,111	1,840	2,078	2,140	1,708	2,012	2,068	1,921												266					24,997	284,860		
	شر کتی	1957	2644	2812		3181	3045	3153	3006	3493	3886	2088	3436	3403	3672												1157					40,933	370,128		20.40/
پخش و کوب	محمدپور	564	406	487	434	329	364	336	161	266	210	343	371	350	154																	4,775	79,133		
	مجموع	2,521	3,050	3,299	434	3,510	3,409	3,489	3,167	3,759	4,096	2,431	3,807	3,753	3,826												1,157					45,708	449,261	2,200,183	20.4%
	میانگین روزانه	2,521	2,785	2,957	2,326	2,563	2,704	2,816	2,860	2,960	3,073	3,015	3,081	3,133	3,182												3,047					3,047			
																																•	255.047	1 043 000	24.6%
	بسترسازی																															0	256,947	1,042,908	24.0%
क्	شرکتی		83	83	12	12	106	71	59	83	106	106	94	94	47												47					1,003	10,513	264,022	13.4%
	گلپایگانی	12	12	58	12					58	46		35	70	70												70					441	6,519		
يَّ.	محمدپور	91	50	50	10					45			60	90	10																	406	9,658		
ا ا	جواد رضاپور خاکسار		40	40			30	10	10	40	40	50	40	50	50												20					420 0	5,450		
<u>'</u>		26	F2	20								52		52	F2																	273	580 2,652		
79	میرزایی	26	52	39											52																				
	مجموع	129	236	270	33	12	136	81	69	225	193	208	229	356	229												137					2,543	35,372	<u></u>	
	پی کنی								67																							67	3,882	22,850	17.0%
3	قالب بندى		63					10	20	10	10		10																			123	3,315	93,822	3.5%
ريزى	آرماتوربندى																															0	0	2,056	0.0%
کار فولادی پرسنل	بتن ریزی						56	54	53	56	50	59	50	97	101	21											61					658	4,430	55,259	8.0%
	سبک																															0	0	325.8	0.0%
	سنگین کابل																															0	0	178.4 79.2	0.0%
		_									<u> </u>																			<u> </u>		-		/3.2	0.0%
	شرکتی	93	73	75	34	75	78	80	77	80	77	70	75	78	80	78	43	33	23	38	45	37	36	34	36	27	75					1,550	14,065		
	پیمانگار	65	66	69	37	71	69	69	73	68	71	49	75	75	74	72	15	7	4	11	3	3	7	8	7	3	33					1,104	10,073		
	مجموع	158	139	144	71	146	147	149	150	148	148	119	150	153	154	150	58	40	27	49	48	40	43	42	43	30	108					2,654	24,138		
	سواری	13	10	13	2	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	5	5	30	4	5	4	4	4	4	1	13					230	2,328		
ماشين	ناهار توزیع شده	153	139	144	59	151	150	151	150	152	154	120	156	158	157	157	69	47	28	53	54	56	45	46	38	22	108					2,717	24,690		
	شرکتی	2	12	13	2	14	14	14	14	15	17	15	16	16	14		4										13					195	2,237		
الان	پیمانگار	26	28	31	4	35	34	36	33	36	36	28	38	39	37		1										15					457	4,631		
3	م جموع مصرف سوخت	28 1963	40 4456	44 1180	6 360	49 4615	48 3916	50 4698	47 4469	51 5468	53 4407	43 2947	54 4957	55 4651	51 5139		5 85								150		28 1883					652 55,344	6,868 618,350		
٦										I																				L		JJ,344	1	E. V	
\$ \$	گازوييل سرمان		22036		60996		71465			70330		100976		91368										105144									لات	ملاحظ	
	سیمان	13	13	13	13	37	100	107	91	73	110	92	79	102	123	116	96	123	123	123	123	123	123	123	123	123	104	104	104	104	104				
) X		9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706	9706				
3	آرماتور نخدی			200	300	350	252	227	242	205	274	246	220	240	244	222	104	104	104	404	104	104	104	104	104	404	1.05	105	105	105	105				l
بودی مصالح	نخودى	366	366	366	366	358	352	337	312	285	274	246	238	219	211	222	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	165	165	165	165	165				
بودی مصالح				366 284 666	366 284 666	358 278 647	352 295 693	337 296 692	312 274 696	285 251 698	274 242 676	246 218 619	238 210 595	219 197 492	211 160 409	222 151 400	194 123 383	194 123 383	194 123 383	194 123 383	194 123 383	194 123 383	194 123 383	194 123 383	194 123 383	194 123 383	165 98 324	165 98 324	165 98 324	165 98 324	165 98 324				