شماره گزارش: TRP-20-RPT-0049

گزارش ماهیانه مدیریتی مرداد ماه ۲+۲۲

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۲۰۰+۲۰۷ تا کیلومتر ۲۲۰+۲۷۰ 14.4/.0/19 تاریخ گزارش: احجام کل طبق اجرا شده تا عملیات/پیمانکار ماه جاري كنون 2,134 11,685 489 505 268 306 245 161 صداقت 2,334 10,371 430 20,085 5,871 422 607 604 541 348 6.2% 732,947 1,837 جواد رضاپور 1,837 229 191 220 958 1,538 1,538 انصارى 13,713 45,516 607 1,397 1,356 541 651 348 **552** 539 95 1,300 1,690 867 874 965 مجموع شركتي 1,037 33,270 86 120 146 186 80 60 186 27 انصارى 763 574 10,003 44,821 630 980 735 630 840 945 420 1096 580 32,329 802 506 760 564 14,247 631 محمدپور 13,749 208 2,901 1,760,415 22,604 ميرزايي جواد رضاپور 28,188 146,773 2,354 506 1,336 2,199 1,953 1,418 1,327 2,276 1,394 1,343 1,375 1,204 27,654 1986 1630 1595 1348 159,959 1055 2056 925 1609 14,247 32,329 محمدپور 2,200,183 192,288 41,901 1,876 2,742 2,605 2,788 2,778 2,961 1,766 1,879 2,816 1,489 2,256 2,448 2,210 2,249 2,169 2,482 2,381 2,433 2,454 2,378 3,083 2,982 2,976 2,299 83 1,145 4,850 3,155 4,124 1,348 محمدپور **5.7%** 264,022 488 4,050 15,127 203 210 220 **260** 329 **262** 229 **146** 199 291 مجموع 93,822 2,056 55,259 **593** 325.8 178.4 **79.2** 1,292 6,892 3,476 10,651 1,788 28 30 548 2,906 مجموع 255,897 61,816 مصرف سوخت 2856 3907 4906 3223 4230 4521 2200 4857 3323 3602 3085 4187 ملاحظات 48098 70188 سيمان آرماتور تعطیلی هر ۱۶ روز یکبار کارگاهی 105 174 174 128 105 114 174 شن و ماسه 242

64

65

64