گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0066

تاریخ گزارش: دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				<u> </u>			T							
عملیات/پیمانکار		شنبه, ۲۲ مرداد ۲۰۶۱	یکشنبه, ۲۸ مرداد ۲۰	دوشنبه, ۲۹ مرداد ۲۰	سه شنبه. ۳۰ مرداد ۲۰	چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۳.	پنجشنبه, ۱ شهريور ۲۰	جمعه, ۲ شهر يور ۲۰۶	شنبه, ۳ شهر يور ۲۰۶	يكشنبه, ٤ شهريور ٢٠٠	دوشنبه, ٥ شهريور ٣٠	ماه جاري	اجرا شده تا کنون	احجام کل طبق لیست کوپاژ	درصد پیشرفت	
			3	3	31	18.	3	3		3	18					
	شر کتی	115	191	115	46	99	184	283	199		283	948	14,293			
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	صداقت	138	305	286	248	286	353	325			239	916	14,360	732,947	9.2%	
								323	224							
	میرزایی	301	234	205	186	239	325		234		229	787	23,903			
	جواد رضاپور	210	177	277	243	248	258	210	258		334	1,059	4,419			
	رمضانی مقدم		525	329	196	243	224	215	248		358	358	358			
	انصاری	419	700	499	507	1063	1151	1111	564		564	3,389	9,942			
	مجموع	1,182	2,132	1,711	1,426	2,179	2,494	2,143	1,502		2,006	7,459	67,275			
	شرکتی	279	439	219	339							0	34,853			
حمل از قرضه (متر مکعب)	انصاری	560	630	560	511				630		770	1,400	55,874	1,760,415	9.9%	
						050	040	752		002						
	محمدپور	731	690	803	1009	850	940	752	964	993	993	4,642	45,915			
	صداقت											0	13,749			
	میرزایی											0	22,604			
	جواد رضاپور											0	813			
	رمضانی مقدم											0	0			
	مجموع	1,570	1,759	1,582	1,859	850	940	752	1,594	993	1,763	6,042	173,808			
	شر کتی	2022	3201	2491	2277	2179	2494	2143	2132		2776	9,546	197,149			
پ خش و کوب (متر مکعب)		731	690	803	1009	850	940	752	964	993	993	4,642	45,915	2,200,183	11.0%	
	محمدپور	/31	090	803	1009	630	940	732	304	993	333	4,042	45,315			
	مجموع	2,753	3,891	3,294	3,286	3,029	3,434	2,895	3,096	993	3,769	14,188	243,064			
	میانگین روزانه	2,753	3,322	3,313	3,306	3,250	3,281	3,226	3,210	2,963	3,044	3,044				
		2,733	3,322	3,313	3,300	3,230	3,201	3,220	3,210	2,303	3,044	<u> </u>				
بسترسازی (مترمربع)							0	217,170	1,042,908	20.8%						
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شر کتی	35	35	12	35	71	35	35	24		83	177	5,758			
	گلپایگانی															
		70	58	46	70	23	46	23	35			104	3,979	264,022	7.2%	
	محمدپور	67	90	78	78	78	78	78	78		78	314	5,328			
	جواد رضاپور	40	40	50	50	40	40	20	50		50	160	3,170			
	خاكسار											0	580			
	میرزایی		26	39	52	26	52		39		39	130	299			
	مجموع	212	275	265	337	264	304	157	265		289	10,029	19,114			
:3·	قالب بندی (متر مربع)	103	60	60		52	60	57	73			190	1 124	02 022	1 20/	
			00	00		32	60	37	/3				1,124	93,822	1.2%	
3	آرماتوربندی (کیلوگرم)											0	0	2,056,000	0.0%	
	بتن ریزی (متر مکعب)			87	59	46	60				120	180	1,181	55,259	2.1%	
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%	
	سنگين											0	0	178.4	0.0%	
	کابل											0	0	79.2	0.0%	
	شرکتی	84	81	81	80	83	81	69	83	10	82	325	8,208			
پرستل	پیمانکار															
		82	88	89	87	90	91	86	85	28	84	374	4,790			
	مجموع	166	169	170	167	173	172	155	168	38	166	699	12,998			
	سوارى	12	12	12	12	12	12	12	11	2	11	48	1,463			
	ناهار توزیع شده	165	175	176	175	173	173	151	165	49	175	713	13,326			
ماشین آلات فعال	شرکتی	12	15	14	15	16	16	12	11		16	55	1,338			
	پیمانکار	32	37	35	36	38	40	35	30	8	39	152	2,349			
	مجموع	44	52	49	51	54	56	47	41	8	55	207	3,687			
	مصرف سوخت	3192	6534	2533	5587	4624	5034	3733	4477	S	33	13,244	332,593			
				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			13,244		.14: - 1		
موجودي مصالح	گازوییل (لیتر)	10890		20823	34236			39845		35368	35368		ملاحظات			
	سیمان (تن)	1	18	7	4	23	3	3	57	57	45		ستر منظور نشده است	 ۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نا ۲) ورود ۲۷ تن سیمان 		
	آرماتور (کیلوگرم)															
	فولاد سبك (تن)															
	فولاد سنگین (کیلوگرم)															
	نخودی (متر مکعب)	268	268	247	232	230	260	260	275	275	248					
	بادامی (متر مکعب)	216	216	195	180	168	168	168	178	178	151					
	ماسه شسته (متر مکعب)	476	476	429	457	507	475	475	540	540	475					
	, — , — , — , — , — , — , — , — , — , —			443	43/	JU/	4/3	4/3	J4U	J4U	4/3					
		1=												4.		