بسمه تعالی گزارش روزانه

بروژه : عمليات زير سازى قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل كيلومتر 740+000 الى 700+707

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

روز: بنج شنبه تاریخ گزارش: 1402/12/24 شماره قرارداد: 15/1402/45414 تاریخ قرارداد: 1402/03/28

	1402/03/28	تاريخ فرارداد:											پیمانداز : سرخت توسعه راه های پارس شروع ساعت کاری: 7 الی 17:30			
عوامل نظارت مقيم						وضعيت كاركرد ماشين آلات							مشخصات پرسنلی کارگاه			
تعداد						-0.						مشخصات رانندگان		مشخصات پرسنل اداری		
1	سر ناظر				مطابق قرارداد	غیر فعال	آماده بکار	شيفت شب	شیفت روز	تعداد	نوع دستگاه	تعداد	سمت	تعداد	سمت	
0	ناظر					0	0	0	1	1	بولدوزر	1	راننده بولدوزر	1	مدير پروژه	
	کمک ناظر					0	0	0	1	1	لودر	1	راننده لودر		رئيس كارگاه	
نقشه بردار 1						0	0	0	1	1	گريدر	1	راننده گریدر	2	دفتر فنی	
وضعیت جوی آب و هوا						0	0	0	0	0	بیل مکانیکی	0	راننده بيل	2	نقشه بردار	
	افتابى					0	0	0	3	3	کمپرسی	3	راننده کمپرسی	3	امور اداری و مالی	
حداكثر	حداقل	1		دمای هوا		0	0	0	2	2	تانكر آبپاش	2	راننده آبپاش	5	ابنيه فني و اجرايي	
14	1					2	2	0	0	2	تراک میکسر	0	راننده میکسر	0	مسئول عمليات خاكي	
	صد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:			درصد پیشرفت فیزیکر		0	0	0	0	0	جرثقيل	0	راننده جرثقيل	1	سرپرست ماشین آلات	
1.00%	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:				0	0	0	0	0	كمپرسور	3	راننده غلطک	0	كارپرداز		
	ارفرما تا تاريخ :		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کا			0	0	0	3	3	غلطک	5	راننده سبک	1	انباردار	
						0	0	0	5	5	سواری/وانت	0	آشپزخانه	3	كمك وكارگر نقشه بردار	
کل	روزانه	مطابق قرارداد	ئرد	مجموع کارک		0	0	0	0	0	تریلی کفی		پیمانکار دست دوم	0	اپراتوربچینگ	
2,510	460	919,106	m ³	خاكبردارى قرضه		0	0	0	0	0	بچينگ بتن		ابنيه فني		مباشر عملياتي	
6,350	305	1,607,694	m ³	خاكبردارى ترانشه		0	0	0	0	0	پمپ بتن			1	کنترل چی	
2.460	504	1 726 771	m ³	خاکریزی		0	0	0	0	0	سيلو سيمان			1	تعميركار	
3,460	3,460 304	1,726,771	111	حادروى		0	0	0	0	0	موتور ژنراتور			0	آهنگر	
			m ³	راكفيل		1	1	0	0	1	ژنراتور جوش			1	سرویس کار	
			111	راحمین		0	0	0	0	0	دريل واگن			0	جوشكار	
			m ³	٠٠.		0	0	0	0	0	بتن پاش			0	کارگر آزمایشگاه	
			m	پی کنی		0	0	0	0	0	ويبراتور		تعداد كل پرسنل	0	دفتردار ماشين آلات	
		2	m ²	Nã		0	0	0	0	0	جامبودريل				کارگر ساده	
			III-	قالب بندى		0	0	0	1	1	تانكر سوخت رسان	نفر	47	4	نگهبان	
			3	4		0	0	0	0	0	تراكتور			1	آبدارچی	
	بتن ریزی m ³				0	0	0	0	0	كاميون تعميرگاه		بد اجرا شده	ال سابگرب	طول سابگر		
			ton	آرماتوربندی	0	3	3	0	17	20	جمع کل		0 km			
عمليات ابنيه فنى									خاکی عملیات تونل				ىليات خاكٍ	ae		
								واحد حجم			الى 712350 شرح فعاليت		71 الى 712350	خاکبرداری از کیلومتر 12400		
								طع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ m3			طع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ	خاكريزى 712600 الى 712480				
									مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتراژ			حفاری نیم مق	تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر 712400 الی 712600			
										m3	تحكيم اوليه نيم مقطع فوقاني تونل شماره كيلومتراژ					
										m3	يم مقطع تحتاني تونل شماره كيلومتراژ	تحكيم اوليه نيم مقطع تحتاني تونل شماره كيلومتراژ				
تجهيز كارگاه										m3	تونل شماره كيلومتراژ	اجرای آب بند تونل شمارهکیلومتراژ				
نصب درب های ساختمان کارفرما و مشاور (۴ عدد) و بهمراه سرامیک کامل									مترطول	لاينينگ تونل شماره كيلومتراژ						
اندود سفیدکاری داخلی فضای شماره ۱۰ به منظور احداث اشپزخانه موقت																
اجرای سکوی آز-کارفرما و آز-کنترل کیفیت																
لوله کشی اب سرد و گرم ابدارخانه کارفرما																
تکمیل اندود سفید کاری نمازخانه																
نقشه برداری																
توپوگرافی از کیلومتر ۲۰۷۳۵۰ الی ۷۰۸۹۵۰ پیکتاژ از کیلومتر ۲۲۵۵۰ الی ۷۱۲۵۵۰											(6		(mg) is t		"	
پیمارار دیبومبر ۱۱۱۱۵۰۰ یی ۱۱۱۵۵۰								0.00			سیمان (ton) 0		شن و ماسه (m3)		مصالح ورودی به کارگاه	
								0.00		'	32		5		ورودی شبانه روز	
											26		45		ورودی کل مصرف شده تاکنون	
											6	5				
										·			5		موجود	
									פוני:	وانع و مشك	y e					

رئیس کارگاہ:

نظارت مقيم :