بسمه تعالى

گزارش روزانه

دوشنبه روز : 14.4/.4/14 تاریخ گزارش: 10/14.7/40414 شماره قرارداد:

تاريخ قرارداد:

نقشه برداری

نظارت مقيم:

14.4/.4/48

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰ الی ۲۰۷+۰۰۰ **کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور**

> دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

عوامل نظارت مقيم						وضعيت كاركرد ماشين آلات							مشخصات پرسنلی کارگاه			
سمت تعداد				مطابق		آماده		فعار			مشخصات پرسنل اداری مشخصات رانندگان					
•		سر ناظر			قرارداد	غير فعال	بكار	شیفت شب	شیفت روز	تعداد	نوع دستگاه	تعداد	سمت	تعداد	سمت	
•	ناظو					١	•	•	۴	۵	بولدوزر	٣	راننده بولدوزر	•	مدير پروژه	
١	کمک ناظر					•	•	•	٢	۲	لودر	۲	راننده لودر	١	رئیس کارگاه	
نقشه بردار						١	•	•	•	١	گويدر	١	راننده گریدر	۵	دفتر فني	
وضعیت جوی آب و هوا						*	*	•	١	١	بیل مکانیکی	١	راننده بيل	1	نقشه بردار	
		•	*	*	۶	۶	کمپرسی	۶	راننده کمپرسی	٣	امور اداری و مالی					
حداكثر	حداقل				•	•	•	۲	۲	تانكر آبپاش	۲	راننده آبپاش	۲	ابنیه فنی و اجرایی		
٣٠	۱۵	دمای هوا ۱۵				۲	*	*	•	۲	تراك ميكسر)	راننده میکسر	1	مسئول عمليات خاكي	
TT.TF%	درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:					•	•	•	•	•	جر ثقيل	•	راننده جرثقيل	1		
• .9 '/.	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:					•	•	•	١	1	کمپرسور باد	٣	راننده غلطك	*	کارپرداز	
					1	*	•	۲	٣	غلطك	۵	راننده سبك	1	انباردار		
1.8%		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :				•	•	•	۵	۵	سواری/وانت	۲	آشپزخانه	٣	كمك وكاركر نقشه بردار	
کل	روزانه	مطابق قرارداد	ئرد	مجموع کارک		•	*	•	•	•	تريلي كفي		۰ پیمانکار دست دوم	•	اپراتوربچينگ	
۲۸,۶۷۳	44.	919,108	m ³	خاكبرداري قرضه	•	<u> </u>	**************************************	••••	•	1	بچینگ بتن	۶	ابنيه فني	۲	مباشر عملياتي	
۱۰,۳۶۰	•	1,8.7,894	m ³	خاكبرداري ترانشه			***************************************	•	•	•	پمپ بتن	***************************************		1	کنتول چی	
		1,794,771	m ³	•		•	***************************************	•	•	•	سيلو سيمان			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	تعمير كار	
۲,۰۷۰	•			خاکریزی		•	•	•	•	•	موتور ژنراتور			•	آهنگر	
	۴۴.	۳۳۲,۴۰۰	m ³			···	•	•	•	1	ژنراتور جوش			۲	سرویس کار	
78,804				را کفیل		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•	••••	•	•	دريل واگن			1	جوشكار	
	•	۲۲,۸۵۰	m ³	پی کنی		•	•	•	•	•	بتن پاش			٣	کار گر آزمایشگاه	
46.						١	•	•	•)	ويبراتور		تعداد کل پرسنل	1	دفتردار ماشين آلات	
	_	۹۳,۸۲۲	m ²	قالب بندی		•	*	*	•	•	جامبودريل			۴	کار گر ساده	
-					***************************************	*	*	*	١)	تانكر سوخت رسان	نفر	Y Y	۵	نگهبان	
A			2	بتن ریزی		**************************************	•	•	•	•	تراكتور	•		٣	آبدارچي	
۵٠	•	45,707	m ³				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• •		•	كاميون تعمير كاه		طول سابگرید اجرا شده			
_	_	۲,۱۳۵	ton	آرماتور،بولت، کابل	•	٨	•	•	74	47	جمع کل	• km				
عمليات ابنيه فني											عمليات تونل		عملیات خاکی			
								6	حجم		شرح فعاليت		خاكبردارى از قرضه			
											نطع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ	حفاري نيم مف	خاکریزی-راکفیل ۷۱۳۳۲۵الی ۷۱۳۳۷۵			
										m۳	نطع تحتاني تونل شماره كيلومتراژ	حفاری نیم مف				
								***************************************		m۳	یم مقطح فوقانی تونل شماره کیلومترا	تحكيم اوليه ن				
										m۴	یم مقطع تحتانی تونل شماره <i>کیلومتر</i> ا	تحكيم اوليه ن				
تجهيز كارگاه										m۳	، آب بند تونل شماره کیلومتراژ					
اجراي اطاقك كپسول هاي اشپزخانه										مترطول	شماره کیلومتراژ	لاينينك تونل				
قالب بندی پد استالهای سیلو های سیمان																
		. 15	نة شقة							1						

موانع و مشکلات و توضیحات:

• .• •

به لحاظ بارش شدید باران بهاری در چند روز گذشته و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود خاکریزی نرمال روزانه را داشته ایم.

شن و ماسه (m۳)

· . · ·

49...

40.00

٠.۵٠

مصالح ورودی به کارگاه

ورودي شبانه روز

ورودی کل

مصرف شده تاكنون

موجود

سیمان (ton)

* .* *

44...

٠٣.٢٣

۲.٧٠

رئيس كارگاه: