بسمه تعالى

گزارش روزانه

شنبه روز : 14.4/.4/18 تاریخ گزارش: 10/14.7/40414 شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

14.4/.4/4

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰ الی ۲۰۷+۰۰۰

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

عوامل نظارت مقيم						وضعیت کارکرد ماشین آلات							مشخصات پرسنلی کارگاه			
تعداد	سمت تعداد						آماده	فعال				مشخصات پرسنل اداری مشخصات رانندگان				
•		ر ناظر	مطابق قرارداد	غير فعال	بكار	شیفت شب	شیفت روز	تعداد	نوع دستگاه	تعداد	سمت	تعداد	سمت			
•	ناظر					١			٣	۴	بولدوزر	٣	راننده بولدوزر	•	مدير پروژه	
1	كمك ناظر					•	•	*	۲	۲	لودر	۲	راننده لودر	١	رئيس كارگاه	
نقشه بردار)	•	*	•	١	گريدر	١	راننده گریدر	۴	دفتر فنی	
وضعیت جوی آب و هوا						•	•	•	١	١	بیل مکانیکی	١	راننده بيل	1	نقشه بردار	
باراني						*	•	*	۶	۶	کمپرسی	۶	راننده کمپرسی	٣	امور اداری و مالی	
حداكثر	حداقل	دمای هوا				١	•	•	١	۲	تانكر آبپاش	۲	راننده آبپاش	۲	ابنیه فنی و اجرایی	
78	14					۲	•	*	•	۲	تراك ميكسر	١	راننده میکسر	1	مسئول عمليات خاكي	
درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:						•	•	*	•	•	جر ثقيل	•	راننده جرثقيل)	سرپرست ماشین آلات	
• . ۶ [.] /.	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:					*	•	*	١	١	کمپرسور باد	٣	راننده غلطك	*	کارپرداز	
\ C./	درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :					١	•	*	۲	٣	غلطک	۵	راننده سبك	1	انباردار	
1.9%						•	•	*	۵	۵	سواری/وانت	۲	آشپزخانه	٣	كمك وكاركر نقشه بردار	
کل	روزانه	مطابق قرارداد	ارد	مجموع کارک		•	*	*	•	•	تریلی کفی	-	پیمانکار دست دوم	•	اپراتوربچینگ	
۲۸,۲۳۳	٣٧٨	919,1.8	m ³	خاكبرداري قرضه		1	•	*	•	١	بچینگ بتن	۶	ابنيه فني	۲	مباشر عملیاتی	
1.,48.	*	1,5.7,594	m ³	خاكبرداري ترانشه		•	•	*	*	•	پمپ بتن			1	کنترل چی	
¥ . V .	_	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	m^3			•	*	*	•	•	سيلو سيمان			+	تعمير كار	
۲,۰۷۰	•	1,794,771	111	خاكريزى		•	•	*	•	•	موتور ژنراتور			•	آهنگر	
VC \ C\	۳۷۸	٣٣٢,۴	m ³	- راکفیل		\	*	*	•	١	ژنراتور جوش			۲	سرویس کار	
75,154						•	*	*	•	•	دريل واگن			1	جوشكار	
wc.		۲۲,۸۵۰	m ³	پی کنی		•	*	*	•	•	بتن پاش			٣	کارگر آزمایشگاه	
٣۶٠	•					1	*	*	•	١	ويبراتور		تعداد کل پرسنل	•	دفتردار ماشین آلات	
		98,877	m ²			•	•	*	•	•	جامبودريل	۶۶ نفر		1	کارگر ساده	
-	_					•	*	*	1	١	تانكر سوخت رسان			۵	نگهبان	
A		* G. VAV	2			•	•	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•	•	تراكتور			۲	آبدارچي	
۵٠	•	45,707	m ³	بتن ریزی		•	*	*	•	•	کامیون تعمیر گاه		طول سابگرید اجرا شده			
_	_	7,170	ton	آرماتور،بولت، کابل	•	٩	•	•	77	٣١	جمع کل		• km			
عملیات ابنیه فنی								عمليات تونل				عملیات خاکی				
								م	حج	واحد	شرح فعاليت		خاكبردارى از قرضه			
										m۳	قطع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ	حفاری نیم م	۷۱۳۳۵۰ ,	خاکریزی ۷۱۳۳۲۵الی ۷۱۳۳۵۰		
										m۳	قطع تحتاني تونل شماره كيلومتراژ	حفاری نیم ما				
										m۳	یم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومترا	تحكيم اوليه نيم مقطع فوقاني تونل شماره كيلو				
										m۳	یم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتر	تحكيم اوليه نيم مقطع تحتاني تونل شماره كيلو				
تجهيز كارگاه										m۳	ند تونل شماره کیلومتراژ	اجرای آب بند تونل شماره کیلومتراژ				
نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح										مترطول	شماره کیلومتراژ	لاينينك تونل				
بتن ریزی میکسر فنداسیون بچینگ																

به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.

سیمان (ton)

* .* *

44...

٠٣.٢٣

۲.٧٠

شن و ماسه (m۳)

* .* *

49...

40.00

٠.۵٠

مصالح ورودی به کارگاه

ورودي شبانه روز

ورودی کل

مصرف شده تاكنون

موجود

رئیس کارگاہ:

موانع و مشکلات و توضیحات:

· . · ·

نظارت مقيم:

خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو ها

نقشه برداری