بسمه تعالی گزارش روزانه

پروژه : عمليات زير سازى قطعه 20 راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل كيلومتر 740+000 الى 707+000

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس شروع ساعت کاری: 7 الی 17:30

روز: جمعه تاریخ گزارش: 1402/12/5 شماره قرارداد: 15/1402/45414 تاریخ قرارداد: 1402/03/28

				شروع ساعت كارى: 7 الى 17:30											
عوامل نظارت مقيم						وضعيت كاركرد ماشين آلات						مشخصات پرسنلی کارگاه			
تعداد	سمت				غير مطابق		آماده	ال		تعداد	نوع دستگاه		مشخصات رانندگان		مشخصات پرسنل اداری ا
0	سر ناظر			قرارداد	فعال	بكار	شيفت شب	شیفت روز	تعداد	دوع دستهه	تعداد	سمت	تعداد	سمت	
0	ناظر					0	0	0	1	1	بولدوزر	1	راننده بولدوزر	1	مدير پروژه
0	کمک ناظر					0	0	0	1	1	لودر	1	راننده لودر		رئيس كارگاه
1						0	0	0	1	1	گريدر	1	راننده گریدر	2	دفتر فنی
وضعیت جوی آب و هوا						0	0	0	0	0	بیل مکانیکی	0	راننده بیل	2	نقشه بردار
افتابی						0	0	0	3	3	کمپرسی	3	راننده کمپرسی	3	امور اداری و مالی
حداكثر	حداقل		1	دمای هو		0	0	0	2	2	تانكر آبپاش	2	راننده آبپاش	5	ابنیه فنی و اجرایی
14	1				2	0	0	0	2	تراک میکسر	0	راننده میکسر	0	مسئول عمليات خاكى	
	درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:					0	0	0	0	0	جرثقيل	0	راننده جرثقيل	1	سرپرست ماشین آلات
1.20%	درصد بیشرفت فیزیکی واقعی: درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :				0	0	0	0	0	كمپرسور	3	راننده غلطک	0	كارپرداز	
					1	0	0	2	3	غلطک	5	راننده سبک	1	انباردار	
						0	0	0	5	5	سواری/وانت	0	آشپزخانه	3	کمک وکارگر نقشه بردار
کل	روزانه	مطابق قرارداد	ئرد	مجموع كارك		0	0	0	0	0	تریلی کفی		پیمانکار دست دوم	0	اپراتوربچینگ
2,346	296	919,106	m ³	خاكبردارى قرضه		0	0	0	0	0	بچينگ بتن		ابنيه فنى		مباشر عملياتي
6,110	65	1,607,694	m ³	خاكبردارى ترانشه		0	0	0	0	0	پمپ بتن			1	کنترل چی
3.402	3,402 446.4	1,726,771	m ³	خاکریزی		0	0	0	0	0	سيلو سيمان			1	تعميركار
-,						0	0	0	0	0	موتور ژنراتور			0	آهنگر
			m^3	راكفيل		1	0	0	0	1	ژنراتور جوش			1	سرویس کار
						0	0	0	0	0	دريل واگن			0	جوشكار
			m ³	پی کنی		0	0	0	0	0	بتن پاش			0	کارگر آزمایشگاه
				- U		0	0	0	0	0	ويبراتور		تعداد کل پرسنل		دفتردار ماشين آلات
			m ²	قالب بندى		0	0	0	0	0	جامبودريل		47 نفر		کارگر ساده
				0		0	0	0	1	1	تانكر سوخت رسان	نفر			نگهبان
			m ³	بتن ریزی		0	0	0	0	0	تراكتور			1	آبدارچی
						0	0	0	0	0	كاميون تعميرگاه		ید اجرا شده	ِل سابگرہ	طو
			ton	آرماتوربندی	0	4	0	0	16	20	جمع کل		0 km		
عملیات ابنیه فنی										عملیات خاکی عملیات تونل					٥٩
وره پېښ کيسک								شرح فعالیت واحد حجم				خاکبرداری از کیلومتر 712350 الی 712350			
							μ.,		m3	نطع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ		خابرداری از مینوستر 712450 الی 712450 خاکریزی 712600 الی 712450			
										m3	نطع تحتانی تونل شماره کیلومتراژ		تسطیح و کوبیدن بستر از کیلومتر 712450 الی 712600		
										m3	يم مقطع فوقاني تونل شماره كيلومتراژ	712000 (3: 712-30)	, g., y 12-130 y 1-942 y, y y 1-422 y 2-422		
										m3	محمیم ویب بیم مقطع تحتانی تون سعاریکیلومتراژ تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تون شماره کیلومتراژ				
تجهيز كارگاه										m3		اجرای آب بند تونل شماره کیلومتراژ			
ساخت سکوی منبع اب ۱۰۰۰۰ لیتری										مترطول مترطول		لاينينگ تونل شماره كيلومتراژ			
متفرقه : اندود سیمانی و موزاییک کاری و ضد زنگ کّم های فلزی درب های چوپی															
	نقشه برداری														
توپوگرافی از کیلومتر ۷۷۳۵۰ الی ۷۰۹۷۵															4.1
پیکتاڑ از کیلومتر ۷۱۲۲۵۰ الی ۷۱۲۵۵۰								2.45			سیمان (ton)				مصالح ورودی به کارگاه
								0.00			1		0		ورودی شبانه روز
											33 26		45		ورودی کل
											7		2		مصرف شده تاكنون
									موجود , مشکلات:						موجود
									گارت: -	انع و مشه	90				

رئیس کارگاہ:

نظارت مقيم :