## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راهآهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0142

تاریخ گزارش: یکشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

رس ناریخ فرارس. پلخسبه، ۱۳۰ بال ۱۱۰۱										ىك راه شاي پارش	پیمانگار . سر تب نوس				
انكار	عمليات/پيم	جمعه, 11 آبان ۲۰۶۳	شنبه, ۱۲ آبان ۲۰3۱	يكشنبه, 14 آبان 20.31	دوشنبه, ١٤ آبان ٣٠٤١	سه شنبه, ۱۵ آبان ۲۰3۱	چهارشنبه, ۱۲ آبان ۲۰3۱	پنجشنبه, ۱۷ آبان ۳۰3۱	جمعه, ۱۸ آبان ۲۰۶۳	شنبه, ۱۹ آبان ۲۰۶۳	يكشنبه, ۲۰ آبان ۲۰3۱	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام كل طبق ليست كوپاژ	درصد پیشرفت
	شركتى	482	390	390	413							4,351	35,859		
حمل از خاکیرداری (بتر مکمب)	صداقت		430	449	430							4,219	33,561	732,947	22.3%
	میرزایی		248	153	210							2,625	36,034		
	جواد رضاپور											0	9,975		
	رمضانی مقدم	242	526	526	647							6,443	28,158		
	انصاری											0	13,476		
	شهر کی		200	167	205							2,181	6,448		
	مجموع	723	1,594	1,518	1,700							19,819	163,510		
	شرکتی	1		-,	-,										
حمل از قرعاء (بتر بکتب)	انصاری	1,120	1 220	1 205	1 244							0 15,827	34,853 118,909	1,760,415	16.2%
	محمدپور	343	1,330 371	1,295 350	1,344 154							4,775	79,133		
	صداقت	343	3/1	330	154							0	13,749		
	میرزایی											0	22,604		
	جواد رضاپور	245	311	423	423							4,129	15,347		
	رمضانی مقدم	2.13	511	125	120							0	0		
	شهرکی														
	مجموع	1,708	2,012	2,068	1,921							24,731	284,594		
پخش و کوب (متر مکمب)	شرکتی	2,088	3,436	3,403	3,672							39,776	368,971	2,200,183	20.4%
	محمدپور	343	371	350	154							4,775	79,133		
	مجموع	2,431	3,807	3,753	3,826							44,551	448,104		
	میانگین روزانه	2,431	3,119	3,330	3,454							3,182			
		2,431	3,113	3,330	3,434								l	4 040 000	24.50/
ربع)	بسترسازی (مترم											0	256,947	1,042,908	24.6%
حمل آب عملیات خاکی (متربککمب)	شرکتی	106	94	94	47							956	10,466	264,022	13.3%
	گلپایگانی		35	70	70							371	6,450		
	محمدپور		60	90	10							406	9,658		
	جواد رضاپور	50	40	50	50							400	5,430		
, j	خاكسار											0	580		
79	میرزایی	52		52	52							273	2,652		
	مجموع	260	229	408	281							2,679	35,235		
35	پی کئی (مترمکعب)											67	3,882	22,850	17.0%
	قالب بندی (متر مربع)		10									123	3,315	93,822	3.5%
	آرماتوربندی (کیلوگرم)											0	0	2,056,000	0.0%
	بتن ریزی (متر مکعب)	59	50	97	101	21						597	4,369	55,259	7.9%
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%
	سنگين											0	0	178.4	0.0%
	كابل			<u> </u>								0	0	79.2	0.0%
रुल्मु	شرکتی	70	75	78	80	78	43	33	23	38	45	1,305	13,820		
	پیمانکار	49	75	75	74	72	15	7	4	11	3	1,043	10,012		
	مجموع	119	150	153	154	150	58	40	27	49	48	2,348	23,832		
	سوارى	13	13	13	13	13	5	5		4	5	200	2,298		
	ناهار توزيع شده	120	156	158	157	157	69	47	28	53	54	2,402	24,375		
ماشين آلات فعال	شرکتی	15	16	16	14		4					182	2,224		
	پیمانکار	28	38	39	37		1					442	4,616		
	مجموع	43	54	55	51		5					624	6,840		
	مصرف سوخت	2,947	4,957	4,651	5,139		85			<u> </u>		53,311	616,317	utta M	
موجودى مصالح	گازوييل (ليتر)	100,976	96,019	91,368	86,229	86,229	86,144	86,144	105,144	105,144	105,144			ملاحظان	. 60
	سیمان (تن)	92	76	100	120	114	96	123	123	123	123	۱) در محاسبه حجم خاکر بزی، خاک جانشین د کاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) اعتصاب پیمانگاران عملیات خاکی و ابنیه فنی ( عدم تامین مالی)			
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706		مین مالی)	ات خاکی و ابنیه فنی ( عدم u	۲) اعتصاب پیمانحاراں عملی
	فولاد سبک (تن) فولاد سنگین (کیلوگرم)														
		240	224	215	211	222	104	104	104	194	104				
	نخو دی (تن) بادامی (تن)	246 218	234	215	211 160	222	194 123	194 123	194 123	194	194 123				
	بادامی (تن) ماسه شسته (تن)	619	595	196 492	409	151 400	383	383	383	383	383				
	ماسه سسته رین	619	222	492	409	400	383	383	383	383	383				