## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0126

تاریخ گزارش: جمعه, ۴ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

عملیات/پیمانکار		چهارشنبه, ۲۰ مهر ۲۰۶	پنجشنه, ۲۲ مهر ۲۰3	12.7 Jeo TV , dea2	شنبه, ۱۲ مهر ۲۰۶۱	يكشنبه, ۲۹ مهر ۲۰۶۱	دوشنبه, ۳۰ مهر ۲۰۶۱	سه شنبه, ۱ آبان ۲۰۳	چهارشنبه, ۲ آبان ۲۰3	ينجشنبه, ٣ آبان ٣٠٤١	جمعه, ٤ آبان ٢٠٤١ جمعه	ماه جاري	اجرا شده تا کنون	احجام كل طبق ليست كوپاژ ليست كوپاژ	درصد پیشرفت
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	شرکتی صداقت میرزایی	390 272 286	375 196 253		229 134 210	138 181 215	436 138 220	134	336 191 234	224 210		780 549 678	32,288 29,890 34,087		
	جواد رضاپور رمضانی مقدم انصاری	401	469		435	459	493	531	671	749		0 1,951 0	9,975 23,666 13,476	732,947	19.6%
	شهر کی مجموع	167 <b>1,349</b>	200 <b>1,292</b>		162 <b>1,008</b>	162 <b>993</b>	177 <b>1,287</b>	148 <b>899</b>	191 <b>1,433</b>	191 <b>1,627</b>		530 3,958	4,796 143,381		
حمل از قرضه (متر مكعب)	شركتى انصارى محمدپور صداقت	1,120 518	1,295 455	1,190 357	1,295 315	1,330 224	1,190 420	910 573	630 525	721 462	434	0 2,261 1,994 0	34,853 105,343 76,436 13,749		
	میرزایی جواد رضاپور رمضانی مقدم شهرکی	415	411		374	486	378		390	274		0 664 0	22,604 11,882 0	1,760,415	15.0%
	مجموع	2,053	2,161	1,547	1,984	2,040	1,988	1,483	1,545	1,457	434	4,919	264,866		
پخش و کوب (متر مکعب)	شرکتی محمدپور	2,884 518	2,998 455	1,190 357	2,676 315	2,808 224	2,854 420	1,809 573	2,453 525	2,621 462	434	6,883 1,994	331,812 76,436		
	مجموع	3,402	3,453	1,547	2,991	3,032	3,274	2,382	2,978	3,083	434	8,877	408,248	2,200,183	18.6%
	میانگین روزانه	3,402	3,427	2,801	2,848	2,885	2,950	2,869	2,882	2,905	2,658	2,219			
بسترسازی (مترمربع)												0	256,947	1,042,908	24.6%
<b>5</b>	شرکتی گلپایگانی	35 35	35 12		70	71 58	94 35	12	83 12	83 58	12 12	177 93	9,687 6,171		
ل آب عملیات (مترمکعب)	محمدپور جواد رضاپور	70 40	80		70 40	50 40	95 40	91	50 40	50 40	10	201 80	9,453 5,110	264,022	12.7%
ا نا نا	خاکسار میرزایی مجموع	39 <b>258</b>	52 <b>271</b>		52 <b>378</b>	52 <b>323</b>	26 <b>316</b>	26 <b>155</b>	52 <b>288</b>	39 <b>309</b>	33	117 785	580 2,496 33,497		
3;	پی کنی (مترمکعب)				67	47						0	4,134	22,850	18.1%
	قالب بندی (متر مربع)								63			63	3,376	93,822	3.6%
	آرماتوربندی (کیلوگرم) بتن ریزی (متر مکعب)											0 0	3,772	2,056,000 55,259	0.0% 6.8%
کار فولادی	سبک											0	0	325.8 178.4	0.0%
	کابل											0	0	79.2	0.0%
پرستل	شرکتی پیمانکار	67	81 68	2	67 4.5.4	83 67	85 68	93 65	73 66	75 69	34 37	275 237	9,206		
	مجموع	151 13	149 13	12	154 13	150 13	153 13	158 13	139 10	144 13	71	512 38	21,996 2,136		
	ناهار توزیع شده	158	153	39	157	156	155	153	139	144	59	495	22,468		
ماشين آلات فعال	شرکتی پیمانکار	9 36	9 35	5	10 35	10 36	10 35	2 26	12 28	13 31	2 4	29 89	2,071 4,263		
	مجموع مصرف سوخت	<b>45</b> 3,419	<b>44</b> 3,878	5	<b>45</b> 5,649	<b>46</b> 3,483	<b>45</b> 4,388	<b>28</b> 1,963	<b>40</b> 4,456	<b>44</b> 1,180	<b>6</b> 360	7,959	6,334 570,965		
موجودی مصالح	گازوييل (ليتر) سيمان (تن) آرماتور (كيلوگرم) فولاد سبك (تن)	26,853 13 9,622	22,975 13 9,622	22,975 13 9,622	17,326 13 9,622	13,843 13 9,622	9,455 13 9,622	7,492 13 9,622	22,036 13 9,622	20,856 13 9,622			ملاحظات  ۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) ورود ۴۱,۵۰۰ لیتر گازوئیل ۳) تعطیلی کارگاهی به علت شرایط نامسائد جوی(بارندگی شدید)		
	فولاد سنگین (کیلوگرم) نخودی (تن) بادامی (تن) ماسه شسته (تن)	366 284 707	366 284 707	366 284 707	366 284 707	366 284 707	366 284 707	366 284 707	366 284 707	366 284 707	366 284 707				