بسمه تعالى گزارش روزانه

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۲۰۰۰-۲۰۷ الی ۲۵۰+۰۰۰

رئيس كارگاه:

کارفرماً : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

پنجشنبه روز: تاریخ گزارش: 12.4/00/11 10/12 - 7/20212 شماره قرارداد: 18.7/.7/71 تاريخ قرارداد:

								پیستار بسر سے توسط رحاصی پارسی شروع ساعت کاری: ۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰								
عوامل نظارت مقيم						وضعيت كاركرد ماشين آلات							مشخصات پر سنلی کارگاه			
تعداد	سمت				مطابق	آماده	شيفت				مشخصات پرسنل اداری مشخصات رانندگان					
•	سو ناظر				قرارداد قرارداد	غير فعال	بكار	شب	روز	تعداد	نوع دستگاه	تعداد	سمت	تعداد	سمت	
٠		فاظر				١			٨	٩	بولدوزر	٩	راننده بولدوزر		مدير پروژه	
١		كمك ناظر							۵	۵	لودر	۵	راننده لودر	١	رئيس كاركاه	
نقشه بردار ۱									٣	٣	گريدر	۲	راننده گریدر	۵	دفتر فنی	
وضعیت جوی آب و هوا						١		٠	٢	٣	بیل مکانیکی	٣	راننده بيل	٢	نقشه بردار	
آفتابی						١			۱۷	١٨	کمپرسی	٨	راننده کمپرسی	۴	امور اداری و مالی	
حداكثر	حداقل دمای هوا							۵	۵	تانكر آبپاش	۴	راننده آبپاش	۴	ابنیه فنی و اجرایی		
۳۵	۲۵								٣	٣	تراك ميكسر	٣	راننده میکسر	١	مسئول عمليات خاكي	
٤٦.٥٠٪	درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای :					٠	٠	٠	٠	٠	جر ثقيل	٠	راننده جرثقيل	١	مسئول ماشين آلات	
٤.٠٦/.	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:					٠	٠	•	١	١	كمپرسور باد	۴	راننده غلطك	١	كارپرداز	
F A+'/	درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما :				١	•	•	٨	٩	غلطك	۴	راننده سبك	٢	انباردار		
7.00 //				4 3-		٠	٠	٠	۱۲	١٢	سواری/وانت	٢	آشپزخانه	۴	كمك وكاركر نقشه بردار	
کل	روزانه	مطابق قرارداد	رد	مجموع کارک		•	٠	٠	٠	٠	تریلی کفی		پیمانکار دست دوم	١	اپراتوربچینگ	
145,079	١,٧٧٠	919,108	m ³	خاكبردارى قرضه		•	١	•	٠	١	بچینگ بتن	٠	اينيه فني	١	مباشر عملياتي	
٧۵,١٢٠	47.4	1,807,894	m ³	خاكبرداري ترانشه		•	•	•	•	٠	پمپ بتن	١.	عملیات خاکی-بارگیری و حمل	٢	کنترل چی	
191,580	7,004	1,775,771	m ³	خاكريزى		٠	٠	٠	١	١	سيلو سيمان	γ	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	١	تعمير كار	
1,974	•	۲۲,۸۵۰	m ³	پی کنی		•	٠	•	٠	٠	موتور ژنراتور	۱۵	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	٢	آهنگر	
۵۰۹	•	۹۳,۸۲۲	m ²	قالب بندى		•	٠	•	١	١	ژنراتور جوش			١	سرويس كار	
544	•	45,707	m³	بتن ریزی		٠	٠	٠	٠	٠	دريل واگن			٢	جوشكار	
•	•	۲,۱۳۵	ton	آرماتور، بولت		٠	٠	٠	٠	٠	بتن پاش			۴	كارگر آزمايشگاه	
•	•	•	m	كابل		١	١	٠	٠	٢	ويبراتور		تعداد کل پرسنل	١	دفتردار ماشين آلات	
						٠	٠	٠	٠	٠	جامبودريل	۱۳۰ نفر		۴	کار گر ساده	
						٠	٠	٠	١	١	تانكر سوخت رسان			٨	نگهبان	
						•	•	٠	•	٠	تراكتور			٢	آبدارچی	
						٠	٠	٠	٠	٠	کامیون تعمیر گاه	طول سابگرید اجرا شده			ф	
	• \ \Delta \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						۶۷	٧۴	جمع کل	· km						
عمليات ابنيه فنى								عمليات تونل			عمليات تونل	عمليات خاكى				
							عم	حج	واحد	شرح فعاليت		خاکریزی ۱۳۳۰۰ الی ۷۱۵۲۷۳				
								mr .		m۳	حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتراژ		خاکریزی ۲۱۲۹۰۰ الی ۷۱۳۳۱۳			
								mr		m۳	حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتراژ		خاکریزی ۲۱۸۵۰۰ الی ۲۱۸۸۵۳			
										m۳	يم مقطع فوقاني تونل شماره كيلومتراا	تحكيم اوليه ن	خاکویزی ۷۲۳۰۰۰ الی ۷۲٤۹۵۳			
										m۳	یم مقطع تحتانی تونل شمارهکیلومترا	تحكيم اوليه ن	خاکبرداری - ترانشه ۷۱۵۹۰۰ الی ۷۱۵۹۰۰			
تجهيز كارگاه								m۳		m۳	اجرای آب بند تونل شماره کیلومتراژ		خاکبرداری - ترانشه ۷۱۵۹۰۰ الی ۷۱۵۹۰۰			
•									مترطول		لاينينگ تونل شماره كيلومتراژ		خاکبرداری - ترانشه ۲۱۵۹۰۰ الی ۷۱۷۵۰۰			
		•														
نقشه برداری یاشنه ۲۰۰۰ + ۲۱۲ – ۲۱۷									(ton)			مصالح ورودی به کارگاه شن و ماسه (m۳)				
111111111111111111111111111111111111111									• .• •		سیمان (ton)		سن و ماسه (۱۱۱۱)		مصالح ورودی به کارگاه ورودی شبانه روز	
									•		۳۰۰.۵۰		7,774		ورودی سبت رور ورودی کل	
											777.10		7,779.00		مصرف شده تاکنون	
											۶۷.۳۵		790		موجود	
								ات:	تەضىح	ىشكلات و					3.3	
									,							

نظارت مقيم: