## وزارت راه و شهرسازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خلاصه اطلاعات قرارداد

صفحه: ٢

تاریخ گزارش :

ارديبهشت

دستگاه نظارت : شماره طرح: ۱۳۰۳۰۱۵۰۲۱ رهاب پيمانكار : عنوان زير پروژه: عمليات زيرسازي قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بيرجند-مشهد(از كيلومتر700+707 الى 700+740) توسعه راههای پارس

عنوان قرارداد: عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر700+707 الی 700+740)

لف) مشخصات كلى: درصد پیشرفت فیزیکی قرارداد (برنامه ای): 707 كيلومتر ابتدا: 29.24 خراسان جنوبی استان: 740 كيلومتر انتها: 0.60 درصد پیشرفت فیزیکی قرارداد (واقعی): شهرستان: قائن طول کل مسیر (کیلومتر): ييمانكار: 33 توسعه راههای پارس 7 عرض مسير (متر): درصد پیشرفت ریالی قرارداد (واقعی): دستگاه نظارت: 0.01 رهاب مجموع طول مسير ارزيابي شده (كيلومتر): مشاور: رهاب مجموع طول مسيرآزادسازي شده(كيلومتر): ترك تشريفات مناقصه ب) وضعیت قراردادی: تاریخ خاتمه قرارداد با تمدیدها: 1404/03/05 تاریخ خاتمه طبق پیمان: تاریخ شروع قرارداد: 1402/03/05 مدت قرارداد تاريخ شاخص مبناء فهرست مبلغ قرارداد شماره مبلغ تجهيز كارگاه (ريال) (ماه) (تعديل) بهاء (ريال) قرارداد يا ابلاغ قرارداد يا ابلاغ سه ماه چهارم 10,165,454,910,478 390,979,035,018 1400 1402/04/28 15/1402/45414 عملیات تکمیلی (۲۵٪) ساير منطقه بالاسرى پیشنهادی بيمه ضرائب قرارداد 1.15 1.3 1.8053 عمراني ج) مشخصات اجرایے،: مقدار طبق مقدار طبق مقدار انجام شده مقدار كل واقعي شرح اهم عملیات ها مقدار انجام شده مقدار كل واقعى شرح اهم عملیات ها قرارداد قرارداد 9,171 مملیات بنائی m 46,811 919,106 خاکبرداری از قرضه m<sup>۳</sup> خاکبرداری از ترانشه m حفاری تونل m<sup>۳</sup> 36,251 10,423 1,607,694 ضاکریزی m<sup>۳</sup> حفاری شمع "m 46,811 1,726,771 يراساس/ زير بالاست m" 2,048,536 آرماتوربندی kg 81,084 180,350 کارهای فولادی سنگین kg ساس/ بالاست m" 15,572 63,766 لاينينگ تونل m<sup>r</sup> 20,817 سفالت ton بتن ریزی درجا "m قالب بندی m **50** 93,822 45,547 ہی کنی 'm 22,843 1,279 بتن پیش ساخته "m پلهای بیش از ۱۰ متر پلهای کمتر از ۱۰ متر ساختمان ديوارسازي گالري تونل پلهای خاص (ناهمسان) وضعيت ابنيه فني طول کل طول کل طول کل طول کل طول کل طول کل مساحت كل تعداد تعداد تعداد (مترمربع) (متر) (متر) **(متر)** (متر) (متر) (متر) 2 300.0 2 635.0 274.0 6 400.0 97 طبق آخرین ابلاغ 110.0 انجام شده ریل گذاری راه آهن بیندر ۲ اساس/بالاست زير اساس/زير بالاست سابگرید توپكا بیندر ۱ طول کل اجرا شده عملیات روسازی (کیلومتر) ضخامت آسفالت cm: بيندر ١: **15-20** ضخامت اساس/بالاست cm: **15-20** 4 توپكا: بیندر۲: 6 ضخامت زيراساس/زيربالاست cm : | د) وضعيت مالي: آخرین تعدیل آخرين صورت وضعيت مبلغ (ريال) شماره مبلغ (ریال) تاريخ شماره تاريخ ما به التفاوت (ريال) 1402/12/29 2 18,446,479,527 2 86,173,073,162 1403/12/29 آخرین مبلغ دریافتی (تجمعی صورت وضعیتها) آخرین تعدیل دریافتی (تجمعی) مبلغ (ريال) مبلغ (ريال) تاريخ تاريخ 81,323,639,283 81,323,639,283 | پيش پرداخت پرداخت شده (ريال) پیش پرداخت تایید شده (ریال) پیمانکار آزمایشگاه مهندسين مشاور ارزیابی و خسارات جمع (استقرار محلى+ تعرفه اي) (كاركرد+ تعديل+ ما به التفاوت و غيره) (مطالعات+نظارت کارگاهی+ عالیه) کل مبلغ تأیید شده (ریال) مطالبات موجود در ذیحسابی (ریال) ه) مشخصات تعداد نیروی انسانی تعداد به نفر 3 آزمایشگاه 92 جمع کل 84 ييمانكار مشاور و) توضیحات: (موانع، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی)