گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0124

تاریخ گزارش: چهارشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

عملیات/پیمانکار پُرْ		نبه, ۲۳ مهر ۲۰	الله شنبه, ۲۶ مهر ۲۰۶۲ سه شنبه	چهارشنبه, ۲۵ مهر ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۲۲ مهر ۲۰۶۱	١٤٠٢ عهر ٢٠٤١	شنبه, ۱۲۰۸ مهر ۲۰۶۱	الكشنبه, ٢٩ مهر ٢٠٤١	١٤٠٣ ، ١٤٠٠	سه شنبه, ۱ آبان ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۲ آبان ۲۰۶۱	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام کل طبق لیست کوپاژ	درصد پیشرفت
حمل از خاکبرداری	شرکتی صداقت میرزایی جواد رضاپور	528 391 258	459 377 272	390 272 286	375 196 253		229 134 210	138 181 215	436 138 220	134 234	336 191 234	336 325 468 0	31,845 29,666 33,877 9,975		
	رمضانی مقدم انصاری شهرکی	200	200	401 167	469 200		435 162	459 162	493 177	531 148	671	1,203 0 339	22,917 13,476 4,606	732,947	19.3%
	مجموع	1,500	1,485	1,349	1,292		1,008	993	1,287	899	1,433	2,331	141,755		
حمل از قوضه (متر مكمب)	شرکتی انصاری محمدپور صداقت میرزایی	525 385	630 350	1,120 518	1,295 455	1,190 357	1,295 315	1,330 224	1,190 420	910 573	630 525	0 1,540 1,098 0	34,853 104,622 75,540 13,749 22,604	4 760 445	4 4 00/
	جواد رضاپور رمضانی مقدم شهرکی	436	278	415	411	4 - 4-	374	486	378	4 400	390	390	11,608	1,760,415	14.9%
	مجموع شرکتی	1,346 2,461	1,258 2,393	2,053 2,884	2,161 2,998	1,547	1,984 2,676	2,040 2,808	1,988 2,854	1,483 1,809	1,545 2,453	3,028 4,261	262,975 329,190		
پ خش و کوب (متر مکعب)	محمدپور	385	350	518	455	357	315	224	420	573	525	1,098	75,540	2,200,183	18.4%
	مجموع میانگین روزانه	2,846 2,846	2,743 2,794	3,402 2,997	3,453 3,111	1,547 2,798	2,991 2,830	3,032 2,859	3,274 2,911	2,382 2,852	2,978 2,865	5,359 2,680	404,730		
بسترسازی (مترمربع)											0	256,947	1,042,908	24.6%	
حمل آب عملیات خاکی	شركتي	47	35	35	35		94	71	94		83	83	9,593		
	گلپایگانی محمدپور جواد رضاپور	60 30	125	35 70 40	12 80 40		70 70 40	58 50 40	35 95 40	12 91	125040	23 141 40	6,102 9,393 5,070	264,022	12.6%
	خاکسار میرزایی مجموع	52 241	52 264	39 258	52 271		52 378	52 323	26 316	26 155	52 288	78 443	580 2,457 33,194		
3;	پی کنی (مترمکعب)		86				67	47				0	4,134	22,850	18.1%
	قالب بندی (متر مربع)										63	63	3,376	93,822	3.6%
	آرماتوربندی (کیلوگرم) بتن ریزی (متر مکعب)											0	3,772	2,056,000 55,259	0.0% 6.8%
کار فولادی	سبک سنگین کابل											0 0	0 0	325.8 178.4 79.2	0.0% 0.0% 0.0%
پرستل	شر کتی پیمانکار	87 56	85 69	84 67	81 68	10	87 67	83 67	85 68	93 65	73 66	166 131	12,681 9,100		
	مجموع	143	154	151	149	12	154	150	153	158	139	297	21,781		
	سواری ناهار توزیع شده	13 156	13 159	13 158	13 153	39	13 157	13 156	13 155	13 153	10 139	23 292	2,121 22,265		
ماشين آلات فعال	شرکتی ۱: کا	9	9	9	9	Г	10	10	10	2	12	14	2,056		
	پیمانکار م جموع	40 49	40 49	36 45	35 44	5	35 45	36 46	35 45	26 28	28 40	54 68	4,228 6,284		
	مصرف سوخت گازوییل (لیتر)	3,339 15,031	3,759 11,272	3,419 26,853	3,878 22,975	22,975	5,649 17,326	3,483 13,843	4,388 9,455	1,963 7,492	4,456 22,036	6,419	569,425	ملاحظاد	
موجودي مصالح	رماتور (کیلوگرم) فولاد سبک (تن) فولاد سنگین (کیلوگرم) نخودی (تن)	13,631 9,622 366	13 9,622 366	13 9,622 366	13 9,622 366	13 9,622 366	17,526 13 9,622 366	13,643 9,622 366	3,433 9,622 366	13 9,622 366	13 9,622 366		۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲)ورود ۱۹ هزار لیتر گازوئیل سهمیه مهرماه		
	بادامی (تن)	284 707	284 707	284 707	284 707	284 707	284 707	284 707	284 707	284 707	284 707				