گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0137

تاریخ گزارش: چهارشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

عملیات/پیمانکار		دوشنبه, ۲ آبان ۲۰۶۱	سه شنبه, ۸ آبان ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۹ آبان ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۱۰ آبان ۲۰۶۱	جمعه, ۱۱ آبان ۲۰۶۱ جمعه	شنبه, ۱۲ آبان ۲۰۶۱	يكشنبه, ١٣ آبان ٢٠٤١	دوشنبه, ۱۶ آبان ۲۰۶۲ دوشنبه	سه شنبه, ۱۵ آبان ۲۰۶۳	چهارشنبه, ۱۲ آبان ۳۰۶۱	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام کل طبق لیست کوپاژ	درصد پیشرفت
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	شرکتی صداقت میرزایی	199 382 253	191 382 172	421 439 191	474 449 248	482	390 430 248	390 449 153	413 430 210			4,351 4,219 2,625	35,859 33,561 36,034		22.3%
	جواد رضاپور											0	9,975	732,947	
	رمضانی مقدم انصاری	377	391	425	594	242	526	526	647			6,443 0	28,158 13,476		
	شهرکی	167	191	205	191		200	167	205			2,181	6,448		
	مجموع	1,210	1,136	1,476	1,765	723	1,594	1,518	1,700			19,819	163,510		
حمل از قرضه (متر مكعب)	شرکتی	4 405	4 222	4 44 4	4.540	4.400	4 222	4 205	4 2 4 4			0	34,853		
	انصاری محمد پور	1,435 336	1,330 161	1,414 266	1,519 210	1,120 343	1,330 371	1,295 350	1,344 154			15,827 4,775	118,909 79,133		
	صداقت						J					0	13,749		
	میرزایی											0	22,604	1,760,415	16.2%
	جواد رضاپور رمضانی مقدم شهرکی	340	349	398	411	245	311	423	423			4,129 0	15,347 0	- -	
	مجموع	2,111	1,840	2,078	2,140	1,708	2,012	2,068	1,921			24,731	284,594		
	شرکتی	3,153	3,006	3,493	3,886	2,088	3,436	3,403	3,672			39,776	368,971		
پ خش و کوب (متر مکعب)	محمدپور	336	161	266	210	343	371	350	154			4,775	79,133	2,200,183	20.4%
	مجموع	3,489	3,167	3,759	4,096	2,431	3,807	3,753	3,826			44,551	448,104	_,,	
	میانگین روزانه	3,489	3,328	3,471	3,628	3,388	3,458	3,500	3,541			3,182			
بسترسازی (مترمربع)												0	256,947	1,042,908	24.6%
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شر کتی	71	59	83	106	106	94	94	47			956	10,466		
	گلپایگانی			58	46		35	70	70			371	6,450		
	محمد پور	10	10	45	40	Γ0	60	90	10			406	9,658	264 022	12 20/
	جواد رضاپور خاکسار	10	10	40	40	50	40	50	50			400 0	5,430 580	264,022	13.3%
	میرزایی					52		52	52			273	2,652		
	مجموع	81	69	225	193	260	229	408	281			2,679	35,235		
3	پی کنی (مترمکعب) قالب بندی (متر مربع)	10	67 20	10	10		10					67 123	3,882 3,315	22,850 93,822	17.0% 3.5%
	آرماتوربندی (کیلوگرم)		20		10		10					0	0	2,056,000	0.0%
	بتن ریزی (متر مکعب)	54	53	56	50	59	50	97	101	21		597	4,369	55,259	7.9%
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%
	سنگین											0	0	178.4	0.0%
9	کابل		<u> </u> 		<u> </u>						10	0	0	79.2	0.0%
عرستل	شرکتی پیمانکار	80 69	77	80 68	77	70 49	75 75	78 75	80 74	78 72	43 15	1,166 1,018	13,681 9,987		
	مجموع	149	150	148	148	119	150	153	154	150	58	2,184	23,668		
	سوارى	13	13	13	13	13	13	13	13	13	5	191	2,289		
	ناهار توزیع شده	151	150	152	154	120	156	158	157	157	69	2,220	24,193		
ماشين آلات فعال	شر کتی	14	14	15	17	15	16	16	14		4	182	2,224		
	پیمانکار	36	33	36	36	28	38	39	37		1	442	4,616		
	مجموع مصرف سوخت	50 4,698	47 4,469	51 5,468	53 4,407	43 2,947	54 4,957	55 4,651	51 5,139		5 85	624 53,311	6,840 616,317		
موجودی مصالح	گازوییل (لیتر)	80,267	75,798	70,330	103,923	100,976	<u> </u>	91,368	86,229	86,229	86,144	•	-	ملاحظاد	
	سيمان (تن) آرماتور (كيلوگرم) فولاد سبك (تن)	107 9,622	91 9,622	73 9,622	9,622	92 9,622	76 9,622	100 9,706	120 9,706	9,706	96 9,706	 ۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) ورود ۴ سرویس ماسه ۳) بتن ریزی دیوار حائل ماسه شور(مرحله اول) – ۷۰ متر مکعب ۴) اعتصاب پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی (عدم تامین مالی) 			
	فولاد سنگین (کیلوگرم) نخودی (تن)	337	312	285	274	246	234	215	211	222	194		امین مالی)	ات خاکی و ابنیه فنی (عدم ت	۴) اعتصاب پیمانکاران عملی
	بادامی (تن) ماسه شسته (تن)	296	274	251	242	218	210	196	160	151	123				
	ماسه سسته رس	692	696	698	676	619	595	492	409	400	383				