

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0042

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۲

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		۱۱/۰۵/۱۴۰۳	۱۱/۰۵/۱۴۰۳	۱۰/۰۵/۱۴۰۳	۰۹/۰۵/۱۴۰۳	۰۸/۰۵/۱۴۰۳	۰۷/۰۵/۱۴۰۳	۰۶/۰۵/۱۴۰۳	۰۵/۰۵/۱۴۰۳	۰۴/۰۵/۱۴۰۳	۰۳/۰۵/۱۴۰۳	۰۲/۰۵/۱۴۰۳	۰۱/۰۵/۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
5.3%	732,947	10,638	1,086																	شرکتی
		8,910	873																	صداقت
		18,915	4,702			310	342	348	604	543	541		607	522						میرزایی
		582	582			229	210		48											جواد رضاپور
		39,045	7,243			539	552	348	651	543	541		607	613						مجموع
7.9%	1,760,415	33,104	825	60	80	186	146	120	73	73			86							شرکتی
		42,119	7,301	770	980		154	770	812	420			840	980						انصاری
		27,530	9,448	564	760	693	711	690	982	631	506		1096	977						محمدپور
		13,616	2,768		457	448	407	374	332	212			332	208						صداقت
		22,604	0																	میرزایی
		0	0																	جواد رضاپور
		138,973	20,342	1,394	2,276	1,327	1,418	1,953	2,199	1,336	506	2,354	2,165							مجموع
8.1%	2,200,183	150,488	18,137	925	2056	1186	1055	1915	1760	1245			1865	1801						شرکتی
		27,530	9,448	564	760	693	711	690	982	631	506		1096	977						محمدپور
		178,018	27,585	1,489	2,816	1,879	1,766	2,605	2,742	1,876	506	2,961	2,778							مجموع
			2,142	2,142	2,214	2,139	2,176	2,245	2,173	2,030	2,082	2,869	2,778							میانگین روزانه
5.1%	264,022	4,354	649	71	47	35	71	71	35	83			59	71						شرکتی
		2,946	557	70	23	23	35	58	70	46			81	58						گلپایگانی
		3,604	828	70	90	90		170		60	70		70	101						محمدپور
		2,300	430	50	60	50	40	50	40	40				40						رضاپور
		336	0																	خاکسار
		13,540	2,463	260	220	199	146	348	145	229	70	210	270							مجموع
0.5%	93,822	479	364		49	45	45	70	4	105			22	24						قالب بندی
		0	0																	آرماتوربندی
		600	386			55		45	48	48			62	46						بتن ریزی
0.0%	325.8	0	0																	سیک
		0	0																	سنگین
		0	0																	کابل
پرستل		6,415	815	72	74	74	74	69	70	68	20	70	71							شرکتی
		3,111	751	52	67	69	78	81	80	77	28	57	52							پیمانکار
		9,526	1,566	124	141	143	152	150	150	145	48	127	123							مجموع
		1,197	120	12	12	12	12	10	10	10	2	10	10							سواری
		9,806	1,613	122	146	148	154	154	158	147	42	134	134							ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,047	127	10	9	11	9	13	11	14		14	12							شرکتی
		1,581	341	28	34	31	31	31	31	30	10	30	30							پیمانکار
		2,628	468	38	43	42	40	44	42	44	10	44	42							مجموع
		232,708	38,627	3223	3525	4187	4906	3907	4152	4814		4857	2856							مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات																			گازویل
	۱. کمبود سیمان به علت قطعی مکرر برق کارخانه سیمان قائن																			سیمان
	۲. موجودی مخازن سوخت برابر با ۵۹۲۵۳ لیتر																			آرماتور
	۳. کاهش خاکریزی روزانه به علت جمعه تعطیلی پیمانکاران میرزایی و صداقت																			فولاد سبک
																				فولاد سنگین
																				نخودی
																				بادامی
																				شن شسته