

بسمه تعالی

گزارش روزانه

روز: سه شنبه

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

شماره قرارداد: ۱۵/۱۴۰۲/۴۵۴۱۴

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ الی ۷۴۰+۰۰۰

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مشخصات پرسنلی کارگاه										وضعیت کارکرد ماشین آلات						عوامل نظارت مقیم			
مشخصات پرسنل اداری				مشخصات رانندگان		نوع دستگاه	تعداد	شیفت		آماده بکار	غیر فعال	مطابق قرارداد	سمت		تعداد				
سمت	تعداد	سمت	تعداد	روز	شب			سر ناظر	کمک ناظر										
مدیر پروژه	۰	راننده بولدوزر	۵	بولدوزر	۶	۵	۰	۰	۱		ناظر	۰							
رئیس کارگاه	۱	راننده لودر	۳	لودر	۳	۳	۰	۰	۰		کمک ناظر	۱							
دفتر فنی	۴	راننده گریدر	۲	گریدر	۲	۲	۰	۰	۰		نقشه بردار	۱							
نقشه بردار	۲	راننده بیل	۳	بیل مکانیکی	۳	۳	۰	۰	۰		وضعیت جوی آب و هوا								
امور اداری و مالی	۴	راننده کمپرسی	۴	کمپرسی	۱۴	۱۲	۰	۱	۱		نیمه ابری								
ابنیه فنی و اجرایی	۲	راننده آپاش	۴	تانکر آپاش	۵	۵	۰	۰	۰		دمای هوا	حداقل	حداکثر						
مسئول عملیات خاکی	۱	راننده میکسر	۱	تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰			۱۶	۳۱						
مسئول ماشین آلات	۱	راننده جرثقیل	۰	جرثقیل	۰	۰	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:								
کارپرداز	۱	راننده غلطک	۵	کمپرسور باد	۱	۱	۰	۰	۰		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:								
انباردار	۲	راننده سبک	۵	غلطک	۷	۶	۰	۰	۱		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :								
کمک و کارگر نقشه بردار	۲	آشپزخانه	۲	سواری/وانت	۱۰	۱۰	۰	۰	۰										
اپراتورچینگ	۰	پیمانکار دست دوم		تریلی کفی	۰	۰	۰	۰	۰		مجموع کارکرد	مطابق قرارداد	روزانه	کل					
مباشر عملیاتی	۱	ابنیه فنی	۲	بچینگ بتن	۱	۰	۰	۰	۱		خاکبرداری قرضه	m ³	۹۱۹,۱۰۶	۸۳,۲۷۶					
کنترل چی	۲	عملیات خاکی-بارگیری و حمل	۴	پمپ بتن	۰	۰	۰	۰	۰		خاکبرداری ترانشه	m ³	۱,۶۰۷,۶۹۴	۴۲,۹۳۲					
تعمیر کار	۱	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۹	سیلو سیمان	۱	۰	۰	۱	۰		خاکریزی	m ³	۱,۷۲۶,۷۷۱	۱۱۲,۴۶۲					
آهنگر	۰	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	۷	موتور ژنراتور	۰	۰	۰	۰	۰		پی کنی	m ³	۲۲,۸۵۰	۶۴۰					
سرویس کار	۱			ژنراتور جوش	۱	۰	۰	۱	۰		قالب بندی	m ²	۹۳,۸۲۲	۹۶					
جوشکار	۲			دربیل واگن	۰	۰	۰	۰	۰		بتن ریزی	m ³	۴۶,۷۵۷	۱۳۴					
کارگر آزمایشگاه	۴			بتن پاش	۰	۰	۰	۰	۰		آرماتور، بولت	ton	۲,۱۳۵	۰					
دفتردار ماشین آلات	۱	تعداد کل پرسنل		ویراتور	۱	۰	۰	۱	۰		کابل	m	۰	۰					
کارگر ساده	۷	۱۰۵ نفر		جامبودریل	۰	۰	۰	۰	۰										
نگهبان	۸			تانکر سوخت رسان	۱	۱	۰	۰	۰										
آبدارچی	۲			تراکتور	۰	۰	۰	۰	۰										
طول سابگرید اجرا شده				کامیون تعمیرگاه	۰	۰	۰	۰											
۰ km				جمع کل		۵۸	۴۸	۰	۶	۴	۰								

عملیات خاکی				عملیات تونل			عملیات ابنیه فنی						
خاکریزی ۷۱۳۳۶۰ الی ۷۱۵۶۷۰				شرح فعالیت	واحد	حجم							
خاکریزی ۷۱۲۹۰۰ الی ۷۱۳۳۶۰				حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شمارهکیلومتر از ...	m۳								
خاکریزی ۷۱۶۴۰۰ الی ۷۱۸۸۵۰				حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شمارهکیلومتر از ...	m۳								
خاکریزی ۷۲۳۰۰۰ الی ۷۲۴۹۵۰				تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شمارهکیلومتر از ...	m۳								
خاکبرداری - ترانشه ۷۱۴۹۰۰ الی ۷۱۶۲۰۰				تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شمارهکیلومتر از ...	m۳								
خاکبرداری از قرضه				اجرای آب بند تونل شمارهکیلومتر از	m۳								
				لاینینگ تونل شمارهکیلومتر از	مترطول								
							</						