

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

شماره گزارش: ۳۹

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
خرید دو تانکر ۵۰ هزار لیتری سوخت	۷۱۸ + ۰۲۵ الی ۷۱۷ + ۷۵۷	۲۶۸	پیکناز ، پاشنه، توپوگرافی - متر	-	ادامه اجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	برداشت آبرو - مورد	-	
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
کامیون شرکتی ، استیجاری	m ³	۸۲۷	۷۱	۸۰	۷۱۴+۴۰۰	ترانشه	۳۵۰	۷۱۴+۹۲۵	۷۱۴+۰۵۰	خاکریزی
پیمانکار عملیات خاکی- انصاری	m ³	۶۷۸	۰	۱۱۳	۷۱۲+۶۵۰	قرضه	۸۰۰	۷۱۳+۳۶۵	۷۱۳+۳۴۰	خاکریزی
پیمانکار اعمالیات خاکی- میرزایی	m ³	۴۹۰	۷۰	۳۵	۷۱۲+۶۵۰	قرضه	۳۰۰	۷۱۲+۳۲۵	۷۱۲+۳۱۰	خاکریزی
-	m ³	۱,۱۶۸	-	-	۷۱۲+۶۵۰	-	۷۵	۷۱۲+۸۰۰	۷۱۲+۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۰	-	-	-	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m ³	۴۴	-	-	-	-	-	-	۷۱۲+۲۵۰	بتن ریزی-آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات							
کل	مخصصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی
۵	۱	۴	مدیریت و دفتر فنی	۱۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۰	۳	۱
۴	۰	۴	عملیات خاکی و اجرا	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۱	۰
۶	۰	۶	نقشه برداری	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰	۶	۱	۳
۱۳	۰	۱۳	امور اداری، مالی و انبار	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۱۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۰	۰	۳
۱۶	۰	۱۶	ماشین آلات و تعمیرگاه	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۰	۰	۲
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۰	۲
۵	۰	۵	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۳	۱	۲	۰
۳۸	۰	۳۸	پیمانکاران	۰	۸	۰	۸	۱	.	۰	۱
۱۰۱	۱	۱۰۰	جمع کل	۰	۵۰	۰	۵۰	۵	۰	۵	۰

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمعی	روز گذشته	روزانه	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۵۵,۵۰۳	۱,۹۹۵	۲,۰۱۷	خاکریزی- m ³	-	۱۹,۲۳۳	۱,۷۸۶	۸۱,۳۰۰	لیتر	۰	گازویل
۵۳,۳۴۳	۱,۱۶۸	۱,۴۵۲	خاکبرداری از قرضه - m ³	-	-	۴۴	۲۵۱	مترمکعب	۴۴	بتن درجا
۷,۷۵۶	۰	۵۶۵	خاکبرداری- ترانشه - m ³							
۴۶۹	۰	۰	پی کنی آبرو - m ³							
۱۳۴	۴۴	۴۰	بتن آبرو - m ³							

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه