وزارت راه و شهرسازي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

خلاصه اطلاعات قرارداد

دستگاه نظارت : رهاب

صفحه: 2

شماره طرح : 1303015021

عنوان دیر پردره : عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر700+707 الی 000+740) پیمانکار : توسعه راههای پارس عنوان قرارداد : عملیات زیرسازی قطعه 20 راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد(از کیلومتر700+707 الی 000+740) تاریخ گزارش : تیر 1403

															الف) مشخصات كلي:
707			كيلومتر ابتدا:			46.50		لمرفت فيزيكي قرارداد (برنامه اي):				۱ جنوبی	خراسان	استان:	
740			كيلومتر انتها:			4.06		يشرفت فيزيكي قرارداد (واقعي):		درصد پ		ئن		شهرستان:	
33			طول کل مسیر (کیلومتر):		ļ						1	نهای پارس ·		پیمانکار:	
7		(عرض مسیر (متر):			4.50		فعي) :	پیشرفت ریالی قرارداد (واقع		درصد إ		باب		دستگاه نظارت:
			مجموع طول مسير ارزيابي ش								. !		اب	رھ	مشاور:
ه (کیلومتر):		شده (كيلومتر):	مجموع طول مسير آز ادسازي ش			ئىرىفات		ترك تش			مناقصه				ب) وضعيت قراردادي:
اریخ خاتمه قرارداد با تمدیدها:					1404/03/05						تاریخ خاتمه طبق پیمان:		1402/	03/05	تاریخ شروع قرارداد:
	,	- #						(\$:)							- 33 233 2.33
مبلغ تجهيز كارگاه (ريال)			شاخص مبناء (تعديل)		فهرس <i>ت</i> بهاء		مدت قرارداد (ماه)		مبلغ قرارداد (ربال)	_					
						6. (*)		(0,5)			قرارداد يا ابلاغ		قرارداد يا ابلاغ		
390,979,035,018		، چهارم		14 سه ماه		00 24		10,165,454,910,478		1402/04/28		15/1402/45414		اوليه	
															عملیات تکمیلی (25%)
														(10-0) 💆	
ساير				بيمه		منطقه			بالاسري				پیشنهادي		
							1.15			1.3	1.3		1.8053		ضرائب قرارداد
; 												ج) مشخصات اجرايي:			
	• () •	#1 0m 1.m		مقدار طبق									مقدار طبق		1. #111 - #
جام شده	معدار ان	مقدار كل واقعي		قرارداد		شرح اهم عملیات ها			مقدار انجام شده		مقدار كل واقعي		قرارداد		شرح اهم عملیات ها
				9,171		عملیات بنائ <i>ی</i> m³			141,730		1,760,415		919,106		خاكبرداري از قرضه m ³
			<u> </u>								1,700,713				
					36,251		حفاري تونل m ³		72,497		732,947		1,607,694		خاكبرداري از ترانشه m ³
						حفاري شمع m³		,	184,558		2,200,183		1,726,771		خاكريزي m ³
							آرماتوربندي g								
			2,048,53		36	kg							81,084		زيراساس/ زير بالاست m ³
			180,350			لادي سنگين kg							15,572		اساس/ بالاست m ³
						3					 		20.917		4 #11 7
				63,766		لاينينگ تونل m ³						20,817			آسفالت ton
509				93,822		قالب بندي m²			644				45,547		بتن ريزي درجا m ³
1,974				22,843		س ³ پ <i>ي</i> کني		•					1,279		بتن پیش ساخته m³
1,374				22,043	22,643		پي ح <i>لي</i>				<u></u>		1,2,3		III - — — — — — — — — — — — — — — — — —
سازي		نمان ديوار،		ري ساخا		رنل گالر		ته	پلهای خاص		پلهاي بيش از 10 متر (ناهمسان)		پلهاي كمتر از10 متر (همسان)		وضعيت ابنيه فني
	طول کل (متر)	تعداد	مساحت کل (مترمربع)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	طول کل (متر)	تعداد	Ü ,. ,
			(معرمربع)												
					110.0	2	100.0	1	635.0	4	274.0	6	400.0	123	طبق آخرین ابلاغ
															انجام شده
															·
ل گذاري راه آهن		ريا	پکا		ر 2 توہ		ر 1 بيندر		ابالاست بيند		اساس/زير بالاست اساس/		سابگرید ز		طول كل اجرا شده عمليات
															روسازي (كيلومتر)
4	توپكا:		بيندر2:	6	بيندر1:	فالت cm	ضخامت آس	2	0	: cm بالاست/	ضخامت اساس	2	0	لاست cm	ضخامت زيراساس/زيربا
															د) وضعيت مائي:
					ن تعدیل	اخ ت						<u> </u>	آخرین صور		») رــدي ٠٠ـي.
ما به التفاوت (ربال)			مبلغ (ريال)			ب حریر یخ	تار	شماره		مبلغ (ریال)		مری <u>ن سور</u> شماره		تاریخ	
(0,5) –3—, 4 =		•	63,367,168,094					3	460,406,074,728						1403/02/31
						1403/01/31		3 400,40		· · ·		4			
					ريافتي (تجم ا	یں تعدیں در			نجمعي صورت وضعيتها)				دريانني رب	حریں مبنع	
				مبلغ (ريال)		تاريخ		44.44		مبلغ (ريال)					تاريخ
									44,445,	000,000					1402/11/30
			1,218,791,392,838			پیش پرداخت پرداخت شده (ریال)			1,423,163,642,467				ده (ریاِل)	پیش پرداخت تایید ش	
		هندا المس			آزمایشگاه			پیمانکار		مهندسین مشاور			۵)		
جمع		ِ حسرات	فه اي) ارزيابي و		(استقرار محلي+ تعرف		ديل+ ما به التفاوت و غيره)) (کارکرد+ تعد		كارگاهي+ عاليا	طالعات+نظارت			
523,773,242,822						523.773		,242,822					(ریاِل)		كل مبلغ تأييد شده
-						323,173		-,,							مطالبات موجود در ذیحه
تعداد به نفر						l .		<u> </u>					_		ه) مشخصات تعداد نیروی
العداد به نفر 139		جمع كل			130		بيمائكار		3		مشاور			6	ه) مسطعتات عداد عیروع ازمایشگاه
										و) توضیحات: (موانع، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی)					
												(0-4	*** J	<u> </u>	