

# گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۶۲

۱۴۰۳/۰۳/۳۰

چهارشنبه

تاریخ گزارش:

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
کمبود نقشه بردار  کمبود ماشین آلات مربوط به بخش و تراکم	۷۲۳ + ۳۰۰ ~ ۷۲۲ + ۹۰۰	۴۰۰	پیکتاژ ، پاشنه - متر	-	ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	پیاده سازی آبرو - مورد	-	-
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه / ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی - انصاری	m <sup>3</sup>	۶۹۲	۰	۱۰۱	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۶۰۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی - میرزایی	m <sup>3</sup>	۲۵۸	۶۲	۰	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۸۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاکریزی
پیمانکار بارگیری و حمل - صداقت ، شرکتی	m <sup>3</sup>	۸۸۶	۹۰	۷۷	۷۱۶ + ۳۰۰	ترانشه	۶۵۰	۷۱۷ + ۹۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	خاکریزی
شرکتی	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۱۳ + ۳۷۵	قرضه	۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمد پور	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۲۳ + ۳۰۰	قرضه	۵۰۰	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکریزی
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۶۹۲	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۳۰	-	-	۷۱۳ + ۴۵۰	-	-	-	-	خاکبرداری -پیکور زنی
-	m <sup>3</sup>	۸۸۶	-	-	۷۱۶ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۲۵۸	-	-	۷۱۵ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۱۲ + ۵۶۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی -آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
۵	۰	۵	مدیریت و دفتر فنی	۰	۵۵	۰	۵۵	۶	۲	۳	۱	بولدوزر	
۷	۰	۷	عملیات خاکی و اجرا	۰	۳۰	۰	۳۰	۳	۳	۰	۰	لودر	
۷	۲	۵	نقشه برداری	۱۰	۹۰	۰	۹۰	۱۲	۹	۰	۳	کمپرسی	
۵	۰	۵	امور اداری، مالی و انبار	۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۱	۰	۱	گریدر	
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۰	۶۰	۰	۶۰	۶	۳	۰	۳	غلطک	
۱۶	۳	۱۳	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۰	۴۰	۰	۴۰	۵	۱	۲	۲	تانکر آب	
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
۶	۰	۶	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی	
۳۴	۰	۳۴	پیمانکاران	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت	
۸	۰	۸	کارگر روز مزد	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت	
۱۰۲	۵	۹۷	جمع کل	۰	۴۴۵	۰	۴۴۵	۵۳	۲۱	۱۹	۱۳	جمع کل	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
خاکریزی- m <sup>3</sup>	۱,۵۲۲	۱,۸۳۶	۸۹,۵۵۸		منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	۵۸,۵۳۴	۱,۰۴۰	۱۷۰,۸۰۰	لیتر	۰	گازویل
خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	۲۷۴	۶۹۲	۶۸,۳۱۲	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	۰	بتن درجا
خاکبرداری- ترانشه - m <sup>3</sup>	۲,۲۷۸	۱,۹۷۴	۲۸,۹۳۹	-	۳۰	۰	۳۰	تن	۰	۰	شن شسته
پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>	۸۰	۰	۴۹۰	-	۳۰۱	۰	۳۰۰.۵۴	تن	۰	۰	شن (نخودی،بادامی)
بتن آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۹۰								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه