

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

شماره گزارش: ۴۰

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
	۷۱۴ + ۳۵۰ الی ۷۱۳ + ۶۵۷	۲۵۰	پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر	-	ادامه اجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	برداشت آبرو - مورد	-	حفر چاه سرویس یچینگ
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله-متر	محل قرضه/ ترانشه	موقعیت	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						تک	جفت			
خاکریزی	۷۱۴ + ۹۸۵	۷۱۵ + ۴۳۰	۲۵۰	ترانشه	۷۱۴ + ۸۲۵	۱۰۵	۵۰	۹۰۶	m ³	کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی	۷۱۳ + ۱۰۰	۷۱۳ + ۳۰۰	۸۰۰	قرضه	۷۱۲ + ۶۵۰	۱۱۵	۰	۶۹۰	m ³	پیمانکار عملیات خاکی- انصاری
خاکریزی	۷۱۲ + ۳۲۵	۷۱۲ + ۳۵۰	۳۰۰	قرضه	۷۱۲ + ۳۷۵	۴۵	۷۵	۵۷۰	m ³	پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲ + ۳۰۰	۷۱۲ + ۸۰۰	-	-	۷۱۲ + ۳۷۵	-	-	۵۷۰	m ³	-
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲ + ۳۰۰	۷۱۲ + ۸۰۰	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۶۹۰	m ³	-
خاکبرداری -ترانشه	-	-	-	-	۷۱۴ + ۸۲۵	-	-	۹۰۶	m ³	-
بتن ریزی-آبرو	۷۱۲ + ۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد	مجموع روز	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
۵	۰	۵	مدیریت و دفتر فنی	۱۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۰	۳	۱	بولدوزر	
۴	۰	۴	عملیات خاکی و اجرا	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۱	۰	لودر	
۶	۰	۶	نقشه برداری	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰	۶	۱	۳	کمپرسی	
۱۳	۰	۱۳	امور اداری، مالی و انبار	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	گریدر	
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۱۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۰	۰	۳	غلطک	
۱۶	۰	۱۶	ماشین آلات و تعمیرگاه	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۰	۰	۲	تانکر آب	
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
۵	۰	۵	خدمات و آشپزخانه	۰	۴۰	۰	۴۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی	
۲۹	۰	۲۹	پیمانکاران	۰	۸	۰	۸	۱	.	۰	۱	تانکر سوخت	
۹۲	۰	۹۲	جمع کل	۰	۵۰	۰	۵۰	۵	۰	۵	۰	سواری و وانت	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
خاکریزی-m ³	۱,۹۹۵	۲,۱۶۶	۵۵,۶۷۴	-	۱۸,۹۴۶	۱,۷۸۶	۸۱,۳۰۰	لیتر	۰	گازوبیل	
خاکبرداری از قرضه -m ³	۱,۱۶۸	۱,۲۶۰	۵۳,۴۳۵	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا	
خاکبرداری-ترانشه -m ³	۰	۹۰۶	۸,۶۶۲								
پی کنی آبرو -m ³	۰	۰	۴۶۹								
بتن آبرو -m ³	۴۴	۰	۹۰								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه