

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ شماره گزارش: ۶۸

گزارش تجهیزات و پشتیبانی کارگاه	گزارش فعالیت های نقشه برداری			مشکلات و موانع و سایر توضیحات	
شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار		
گنج کاری خوابگاه کارگری شماره ۱	-	توپو گرافی - متر	۷۰۰	خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده از آنها به منظور خاکبرداری پی	
اجرای سرامیک بدنه خوابگاه کارگری شماره ۱	-	پیاده سازی آبرو - مورد	۱		
-	-	-	-	گزارشات عملکردی پیمانکار محمد پور توسط پیمانکار با تاخیر ارسال می گردد	

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله-متر	محل قرضه/ ترانشه	موقعیت	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						جفت	تک			
خاکریزی	۷۱۲+۹۰۰	۷۱۳+۳۶۰	۸۶۰	قرضه	۷۱۲+۶۵۰	۹۰	۰	۶۱۷	m ³	پیمانکار عملیات خاکی-انصاری
خاکریزی	۷۱۳+۶۵۰	۷۱۵+۵۵۰	۷۳۵	ترانشه	۷۱۵+۳۰۰	۴۱	۸۱	۶۱۰	m ³	پیمانکار اعملیات خاکی-میرزایی
خاکریزی	۷۱۵+۵۵۰	۷۱۷+۹۰۰	۷۶۰	ترانشه	۷۱۶+۳۰۰	۱۰	۹۶	۴۶۶	m ³	پیمانکار بارگیری و حمل - صداقت ، شرکتی
خاکریزی	۷۱۲+۹۰۰	۷۱۳+۳۶۰	۵۰	قرضه	۷۱۳+۳۷۵	۰	۰	۰	m ³	شرکتی
خاکریزی	۷۲۲+۸۵۰	۷۲۳+۳۰۰	۱۵۰۰	قرضه	۷۲۳+۳۰۰	۰	۰	۰	m ³	پیمانکار پروفیله - محمد پور
خاکبرداری از قرضه	۷۲۲+۸۵۰	۷۲۳+۳۰۰	-	-	۷۲۳+۳۰۰	-	-	۰	m ³	-
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	-	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۶۱۷	m ³	-
خاکبرداری -پیکور زنی	-	-	-	-	۷۱۳+۴۵۰	-	-	۰	m ³	-
خاکبرداری -ترانشه	-	-	-	-	۷۱۶+۳۰۰	-	-	۴۶۶	m ³	-
خاکبرداری -ترانشه	-	-	-	-	۷۱۵+۳۰۰	-	-	۶۱۰	m ³	-
پی کنی - آبرو	-	-	-	-	۷۱۲+۵۶۵	-	-	۰	m ³	-
بنن ریزی-آبرو	-	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
۵	۰	۵	مدیریت و دفتر فنی	۰	۴۰	۰	۴۰	۶	۲	۳	۱	بولدوزر	
۷	۱	۶	عملیات خاکی و اجرا	۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۳	۰	۰	لودر	
۷	۰	۷	نقشه برداری	۱۵	۷۰	۰	۷۰	۱۵	۱۲	۰	۳	کمپرسی	
۵	۱	۴	امور اداری، مالی و انبار	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۰	۱	گریدر	
۹	۱	۸	حراست و پشتیبانی	۱۰	۶۰	۰	۶۰	۶	۳	۰	۳	غلطک	
۱۵	۲	۱۳	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۰	۵۰	۰	۵۰	۶	۲	۲	۲	تانکر آب	
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
۶	۰	۶	خدمات و آشپزخانه	۰	۱۰	۰	۱۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی	
۴۳	۰	۴۳	پیمانکاران	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت	
۸	۰	۸	کارگر روز مزد	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت	
۱۱۱	۵	۱۰۶	جمع کل	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۵۷	۲۵	۱۹	۱۳	جمع کل	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	
خاکریزی-m ³	۲,۰۰۷	۱,۶۹۲	۱۰۰,۴۵۵	گازوبیل	۰	لیتر	۲۴۶,۸۰۰	۳,۷۷۷	۱۲۰,۹۶۲	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	
خاکبرداری از قرضه -m ³	۶۳۰	۶۱۷	۷۲,۵۴۷	بتن درجا	۰	مترمکعب	۲۵۱	۰	-	-	
خاکبرداری_ترانشه -m ³	۲,۲۰۶	۱,۸۷۵	۴۰,۵۵۰	شن شسته	۰	تن	۴۰	۰	۴۰	-	
پی کنی آبرو -m ³	۰	۰	۴۹۰	شن (نخودی،بادامی)	۰	تن	۳۰۰.۵۴	۰	۳۰۱	-	
بتن آبرو -m ³	۰	۰	۹۰								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه