

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش: شنبه

۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره گزارش: ۴۴

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان	۳۷۵ + ۷۱۳ الی ۸۲۵ + ۷۱۶	۵۰۰	پیکنژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر	-	ادامه اجر چینی و آستر زنی دیوار های خوابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	برداشت آبرو - مورد	-	-
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله-متر	محل قرضه/ ترانشه	موقعیت	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						جفت	تک			
خاکریزی	۷۱۳ + ۶۵۰	۷۱۴ + ۶۷۰	۱۵۰۰	ترانشه	۷۱۵ + ۳۰۰	۴۴	۴۱	۴۶۳	m ³	کامیون شرکتی ، استیجاری
خاکریزی	۷۱۲ + ۴۰۰	۷۱۲ + ۵۴۰	۸۰۰	قرضه	۷۱۲ + ۶۵۰	۱۰۰	۰	۶۰۰	m ³	پیمانکار عملیات خاکی - انصاری
خاکریزی	۷۱۲ + ۹۰۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۳۰۰	قرضه	۷۱۲ + ۳۷۵	۳۵	۸۱	۵۳۴	m ³	پیمانکار اعمالیات خاکی - میرزایی
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲ + ۳۰۰	۷۱۲ + ۸۰۰	-	-	۷۱۲ + ۳۷۵	-	-	۵۳۴	m ³	-
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲ + ۳۰۰	۷۱۲ + ۸۰۰	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۶۰۰	m ³	-
خاکبرداری - ترانشه	-	-	-	-	۷۱۳ + ۴۵۰	-	-	۵۰	m ³	-
خاکبرداری - ترانشه	-	-	-	-	۷۱۶ + ۰۰۰	-	-	۳۶۰	m ³	-
بتن ریزی - آبرو	۷۱۲ + ۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات								
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
۵	۱	۴	مدیریت و دفتر فنی	۰	۴۰	۰	۴۰	۴	۰	۳	۱	بولدوزر
۱۴	۰	۱۴	عملیات خاکی و اجرا	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۱	۰	لودر
۶	۰	۶	نقشه برداری	۱۰	۹۰	۰	۹۰	۱۰	۶	۱	۳	کمپرسی
۶	۱	۵	امور اداری، مالی و انبار	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۱	۱	گریدر
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۰	۵۰	۰	۵۰	۵	۰	۲	۳	غلطک
۱۸	۳	۱۵	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۰	۲	۲	تانکر آب
۶	۱	۵	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
۵	۱	۴	خدمات و آشپزخانه	۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۱	۲	۰	بیل مکانیکی
۲۵	۰	۲۵	پیمانکاران	۰	۸	۰	۸	۱	.	۰	۱	تانکر سوخت
۹۳	۷	۸۶	جمع کل	۰	۵۰	۰	۵۰	۵	۰	۵	۰	سواری و وانت

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمعی	روز گذشته	روزانه	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۵۹,۵۷۱	۱,۵۹۷	۰	خاکریزی- m ³	-	۱۳,۶۳۵	۱,۷۷۹	۸۱,۳۰۰	لیتر	۰	گازویل
۵۵,۸۰۳	۱,۱۳۴	۰	خاکبرداری از قرضه - m ³	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا
۱۰,۳۷۸	۶۵۰	۰	خاکبرداری- ترانشه - m ³							
۴۶۹	۰	۰	پی کنی آبرو - m ³							
۹۰	۰	۰	بتن آبرو - m ³							

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه