

# گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش:

دوشنبه

۱۴۰۳/۰۴/۰۴

شماره گزارش: ۶۷

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
	۷۱۸+۳۰۰ ~ ۷۱۹+۰۰۰	۷۰۰	توپو گرافی - متر	-	گچ کاری خوابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	پیاده سازی آبرو - مورد	-	
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه / ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی - انصاری	m <sup>3</sup>	۶۳۰	۰	۹۲	۷۱۲+۶۵۰	قرضه	۷۸۰	۷۱۳+۳۶۰	۷۱۲+۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی	m <sup>3</sup>	۵۲۸	۷۱	۳۵	۷۱۵+۳۰۰	ترانشه	۸۹۰	۷۱۵+۵۵۰	۷۱۳+۶۵۰	خاکریزی
پیمانکار بارگیری و حمل - صداقت ، شرکتی	m <sup>3</sup>	۸۴۸	۸۴	۷۵	۷۱۶+۳۰۰	ترانشه	۷۶۰	۷۱۷+۹۰۰	۷۱۵+۵۵۰	خاکریزی
شرکتی	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۱۳+۳۷۵	قرضه	۵۰	۷۱۳+۳۶۰	۷۱۲+۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمد پور	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۲۳+۳۰۰	قرضه	۱۵۰۰	۷۲۳+۳۰۰	۷۲۲+۸۵۰	خاکریزی
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۲۳+۳۰۰	-	-	۷۲۳+۳۰۰	۷۲۲+۸۵۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۶۳۰	-	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۷۱۲+۸۰۰	۷۱۲+۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۳۰	-	-	۷۱۳+۴۵۰	-	-	-	-	خاکبرداری -پیکور زنی
-	m <sup>3</sup>	۸۴۸	-	-	۷۱۶+۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۵۲۸	-	-	۷۱۵+۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۱۲+۵۶۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی-آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
۵	۰	۵	مدیریت و دفتر فنی	۰	۶۰	۰	۶۰	۶	۲	۳	۱	بولدوزر	
۷	۰	۷	عملیات خاکی و اجرا	۰	۳۰	۰	۳۰	۳	۳	۰	۰	لودر	
۷	۰	۷	نقشه برداری	۱۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۵	۱۲	۰	۳	کمپرسی	
۵	۱	۴	امور اداری، مالی و انبار	۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۱	۰	۱	گریدر	
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۱۰	۵۰	۰	۵۰	۶	۳	۰	۳	غلطک	
۱۸	۴	۱۴	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۰	۴۰	۰	۴۰	۵	۱	۲	۲	تانکر آب	
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
۶	۰	۶	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی	
۳۹	۰	۳۹	پیمانکاران	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت	
۸	۰	۸	کارگر روز مزد	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت	
۱۰۹	۵	۱۰۴	جمع کل	۰	۴۶۰	۰	۴۶۰	۵۶	۲۴	۱۹	۱۳	جمع کل	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
خاکریزی-m <sup>3</sup>	۲,۰۹۰	۲,۰۰۷	۹۸,۷۶۳		منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	۱,۶۸۶	۲۴۶,۸۰۰	لیتر	۰	گازویل	
خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	۶۴۱	۶۳۰	۷۱,۹۳۰	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا	
خاکبرداری- ترانشه - m <sup>3</sup>	۲,۲۷۹	۲,۲۰۶	۳۸,۶۷۴	-	۴۰	۰	۴۰	تن	۰	شن شسته	
پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۴۹۰	-	۳۰۱	۰	۳۰۰.۵۴	تن	۰	شن (نخودی،بادامی)	
بتن آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۹۰								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه