

## گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش:

دوشنبه

۱۴۰۳/۰۳/۲۸

شماره گزارش: ۶۰

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
کمبود نقشه بردار  کمبود نیروی کنترلی طول خط  عدم فعالیت گریدر شرکتی به دلیل نبودن راننده	۷۱۳ + ۳۵۰ ~ ۷۱۳ + ۵۲۵	-	پیکتاژ ، پاشنه - متر	-	ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	پیاده سازی آبرو - مورد	-	تمیز کاری و ضد زنگ تانکر ۵۰ هزار لیتری جدید
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه / ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی - انصاری	m <sup>3</sup>	۶۰۵	۰	۹۱	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۷۰۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی - میرزایی	m <sup>3</sup>	۳۲۹	۷۹	۰	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۸۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاکریزی
پیمانکار بارگیری و حمل - صداقت ، شرکتی	m <sup>3</sup>	۶۶۵	۸۰	۵۰	۷۱۶ + ۳۰۰	ترانشه	۱۰۰۰	۷۱۷ + ۹۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	خاکریزی
شرکتی	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۱۳ + ۳۷۵	قرضه	۲۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمد پور	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۲۳ + ۳۰۰	قرضه	۵۰۰	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکریزی
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۶۰۵	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۳۰	-	-	۷۱۳ + ۴۵۰	-	-	-	-	خاکبرداری -پیکور زنی
-	m <sup>3</sup>	۶۶۵	-	-	۷۱۶ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۳۲۹	-	-	۷۱۵ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۱۳ + ۳۷۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی-آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
۵	۱	۴	مدیریت و دفتر فنی	۱۰	۵۰	۰	۵۰	۵۰	۶	۲	۳	۱	بولدوزر
۵	۰	۵	عملیات خاکی و اجرا	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰	۳	۳	۰	۰	لودر
۷	۳	۴	نقشه برداری	۱۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۲	۹	۰	۳	کمپرسی
۵	۰	۵	امور اداری، مالی و انبار	۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۲	۱	۰	۱	گریدر
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۱۰	۵۰	۰	۵۰	۵۰	۶	۳	۰	۳	غلطک
۱۸	۴	۱۴	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۰	۴۰	۰	۴۰	۴۰	۶	۱	۳	۲	تانکر آب
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
۶	۰	۶	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی
۳۹	۰	۳۹	پیمانکاران	۰	۸	۰	۸	۸	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت
۱	۰	۱	کارگر روز مزد	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت
۱۰۰	۸	۹۲	جمع کل	۰	۴۳۸	۰	۴۳۸	۴۳۸	۵۴	۲۱	۲۰	۱۳	جمع کل

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
خاکریزی-m <sup>3</sup>	۱,۷۴۳	۱,۵۹۹	۸۶,۲۰۰	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	۶۱,۵۳۲	۲,۱۵۰	۱۷۰,۸۰۰	لیتر	۱۹,۰۰۰	گازویل
خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	۷۳۲	۶۰۵	۶۷,۳۴۶	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا
خاکبرداری-ترانشه - m <sup>3</sup>	۱,۰۴۱	۱,۰۲۴	۲۴,۶۸۷	-	۳۰	۰	۳۰	تن	۰	شن شسته
پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۵۱۹	-	۳۰۱	۰	۳۰۰.۵۴	تن	۰	شن (نخودی،بادامی)
بتن آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۹۰							

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه