

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: پنج شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ شماره گزارش: ۷۶

گزارش فعالیت های نقشه برداری	گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه		مشکلات و موانع و سایر توضیحات		
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	توضیحات
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری، بتن ریزی کف ، ...)	-	۹۰۰	توپو گرافی - متر	737 ~ 025 الی 738 ~ 300	نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی
	-	۱	پیاده سازی آبرو - مورد	713 ~371	یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور پی کنی
	-	۱	کنترل پی کنی- مورد	723~505	پیمانکار محمد پور به صورت دو شیفته در حال فعالیت می باشد

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله-متر	محل قرضه / تراشه	موقعیت	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						جفت	تک			
خاکریزی	۷۱۲ + ۲۸۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۹۰	قرضه	۷۱۲ + ۲۸۰	۱۳۰	۰	۹۱۰	m ³	پیمانکار عملیات خاکی- انصاری
خاکریزی	۷۱۳ + ۶۵۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۱۱۰۰	تراشه	۷۱۴ + ۹۰۰	۱۹	۳۶	۲۵۸	m ³	پیمانکار اعمالیات خاکی- میرزایی
خاکریزی	۷۱۵ + ۶۰۰	۷۱۷ + ۹۰۰	۱۱۰۰	قرضه	۷۱۸ + ۶۰۰	۴۴	۹۴	۶۸۴	m ³	کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی	۷۲۲ + ۳۰۰	۷۲۳ + ۸۰۰	۲۱۰۰	قرضه	۷۲۳ + ۰۰۰	۱۶۱	۰	۱,۱۲۷	m ³	پیمانکار پروفیله - محمدپور
خاکبرداری -تراشه	۷۱۴ + ۹۰۰	۷۱۶ + ۳۰۰	-	تراشه	۷۱۶ + ۰۰۰	-	-	۲۵۸	m ³	-
پی کنی - آبرو	-	-	-	-	۷۲۳ + ۵۰۵	-	-	۱۶۲	m ³	-
بتن ریزی-آبرو	-	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-
										-

گزارش ماشین آلات										منابع انسانی			
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی		دپارتمان	حاضر	مرخصی	کل
بولدوزر	۱	۳	۳	۷	۴۰	۰	۴۰	۰		مدیریت و دفتر فنی	۴	۱	۵
لودر	۰	۰	۳	۳	۲۰	۰	۲۰	۰		عملیات خاکی و اجرا	۷	۰	۷
کمپرسی	۳	۰	۱۱	۱۴	۹۰	۰	۹۰	۲۰		نقشه برداری	۶	۱	۷
گریدر	۱	۰	۱	۲	۲۰	۰	۲۰	۰		امور اداری، مالی و انبار	۴	۲	۶
غلطک	۴	۰	۳	۷	۶۰	۰	۶۰	۱۰		حراست و پشتیبانی	۸	۰	۸
تانکر آب	۲	۲	۲	۶	۴۰	۰	۴۰	۰		ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۶	۲	۱۸
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰		ازمایشگاه و تاسیسات	۶	۰	۶
بیل مکانیکی	۰	۲	۱	۳	۳۰	۰	۳۰	۰		خدمات و آشپزخانه	۶	۰	۶
تانکر سوخت	۱	۰	.	۱	۸	۰	۸	۰		پیمانکاران	۵۵	۰	۵۵
سواری و وانت	۰	۱۲	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰		کارگر روزمزد	۵	۰	۵
جمع کل	۱۴	۱۹	۲۴	۵۵	۴۰۸	۰	۴۰۸	۳۰		جمع کل	۱۱۷	۶	۱۲۳

گزارش مصالح وارده								خلاصه عملکرد اجرایی			
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات		فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی
گازویل	۰	لیتر	۲۴۶,۸۰۰	۴,۲۹۳	۹۳,۹۶۰	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.		خاکریزی- m ³	۱,۸۲۹	۲,۹۷۹	۱۱۷,۲۷۰
بتن درجا	۰	مترمکعب	۲۵۱	۰	-	-		خاکبرداری از قرضه - m ³	۱,۸۲۱	۲,۷۲۱	۸۶,۷۱۴
شن و ماسه	۰	تن	۳۴۰	۰	۳۴۰	-		خاکبرداری-تراشه - m ³	۸	۲۵۸	۴۳,۱۹۸
سیمان	۰	تن	۲۸	۰	۲۸	-		پی کنی آبرو - m ³	۸۰	۱۶۲	۸۸۲
آب مصرفی طول خط	۱۹۱	مترمکعب	۸,۲۲۵	۱۹۱	-	-		بتن آبرو - m ³	۰	۰	۹۰

برنامه ریزی و کنترل پروژه

رئیس کارگاه