

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۵۶

۱۴۰۳/۰۳/۲۴

پنج شنبه

تاریخ گزارش:

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
نقص فنی یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی	۷۱۴ + ۴۵۰ الی ۷۱۴ + ۱۵۰	۳۰۰	پیکتاژ ، پاشنه - متر	-	ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱
کمبود اکپ نقشه برداری با توجه به ۱۴ کیلومتر طول خط	۷۱۳ ~ ۱۴۵ & ۳۷۵	۲	پیاده سازی آبرو - مورد	-	-
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه / ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی - انصاری	m ³	۶۳۸	۰	۹۶	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۷۰۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی - میرزایی	m ³	۵۸۰	۵۰	۵۶	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۸۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاکریزی
پیمانکار بارگیری و حمل - صداقت ، شرکتی	m ³	۵۵۷	۷۸	۳۵	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۲۰۰۰	۷۱۷ + ۹۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	خاکریزی
شرکتی	m ³	۳۳۹	۰	۵۱	۷۱۳ + ۳۷۵	قرضه	۲۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمد پور	m ³	۶۷	۰	۱۰	۷۲۳ + ۳۰۰	قرضه	۵۰۰	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکریزی
-	m ³	۶۷	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۶۳۸	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۳۰	-	-	۷۱۳ + ۴۵۰	-	-	-	-	خاکبرداری -پیکور زنی
-	m ³	۰	-	-	۷۱۶ + ۰۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m ³	۱,۱۳۸	-	-	۷۱۵ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m ³	۰	-	-	۷۱۳ + ۳۷۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
		۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی-آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
۵	۰	۵	مدیریت و دفتر فنی	۱۰	۵۰	۰	۵۰	۵۰	۶	۲	۳	۱	بولدوزر
۶	۲	۴	عملیات خاکی و اجرا	۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۳	۳	۰	۰	لودر
۷	۱	۶	نقشه برداری	۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۲	۹	۰	۳	کمپرسی
۵	۰	۵	امور اداری، مالی و انبار	۰	۲۰	۰	۲۰	۲۰	۲	۱	۰	۱	گریدر
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۱۰	۵۰	۰	۵۰	۵۰	۶	۳	۰	۳	غلطک
۱۷	۳	۱۴	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۶	۱	۳	۲	تانکر آب
۶	۱	۵	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
۶	۱	۵	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی
۳۶	۰	۳۶	پیمانکاران	۰	۸	۰	۸	۸	۱	.	۰	۱	تانکر سوخت
۶	۰	۶	کارگر روز مزد	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت
۱۰۲	۸	۹۴	جمع کل	۳۰	۴۴۸	۰	۴۴۸	۴۴۸	۵۴	۲۱	۲۰	۱۳	جمع کل

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	
خاکریزی-m ³	۱,۷۴۹	۲,۱۸۲	۸۱,۰۳۳	گازویل	۰	لیتر	۱۱۳,۸۰۰	۱,۲۸۳	۳۰,۷۶۸	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	
خاکبرداری از قرضه -m ³	۱,۰۳۳	۷۰۵	۶۵,۱۹۸	بتن درجا	۰	مترمکعب	۲۵۱	۰	-	-	
خاکبرداری-ترانشه -m ³	۳۹۸	۱,۱۶۸	۲۱,۵۷۷	شن شسته	۰	مترمکعب	۳۰	۰	۳۰	-	
پی کنی آبرو -m ³	۰	۰	۵۱۹								
بتن آبرو -m ³	۰	۰	۹۰								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه