

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -پیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۴

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
به علت فرسوده بوده کامیون های شرکتی و نقص فنی (روغن ریزی) کاهش حجم در عملیات خاکریزی را داشته ایم.	-	۰	توپوگرافی- متر	۵۵	استر سیمان دفاتر جنب مشاور- متر مربع
	-	۰	پیکتاژ- متر	-	موارد متفرقه (اجرچینی و کف ریزی و ..)
	-	۶۷۵	پیاده سازی پاشنه کار-متر	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
کامیون شرکتی	m ³	۴۶۷	۰	۷۳	۷۱۳+۳۷۵	معدن	۵۰۰	۷۱۲+۹۲۵	۷۱۲+۴۰۰	خاکریزی
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m ³	۴۹۳	۷۸	۳۸	۷۱۲+۶۵۰	معدن	۵۰۰	۷۱۲+۹۷۵	۷۱۲+۹۰۵	خاکریزی
-	m ³	۷۷۳	-	-	۷۱۲+۴۲۵	-	۷۵	۷۱۲+۵۰۰	۷۱۲+۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۳۹۸	-	-	۷۱۳+۳۷۵	-	۳۰۰	۷۱۳+۴۵۰	۷۱۳+۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۱۲+۲۵۵	بتن آبرو

گزارش ماشین آلات									
توضیحات	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
-	۰	۴۰	۰	۴۰	۳	۰	۲	۱	بولدوزر
-	۰	۱۸	۰	۱۸	۲	۱	۱	۰	لودر
-	۰	۵۴	۰	۵۴	۶	۳	۰	۳	کمپرسی
-	۰	۸	۰	۸	۱	۰	۰	۱	گریدر
-	۱۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۰	۰	۳	غلطک
-	۱۰	۸	۰	۸	۲	۰	۰	۲	تانکر آب
-	۰	۹	۰	۹	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
-	۰	۹	۰	۹	۱	۱	۰	۰	بیل مکانیکی
-	۰	۷	۰	۷	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمعی	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۱۵,۳۹۵	۹۶۰	۹۵۷	خاکریزی- m ³	-	۲۸,۲۲۱	۶۵۳	۵۴,۳۰۰	لیتر	-	گازویل
۱۸,۷۸۲	۱,۱۷۱	۱,۱۶۷	خاکبرداری از قرضه - m ³							
۸۲	۰	۰	پی کنی ابرو - m ³							
۵۰	۵۰	۰	بتن ابرو - m ³							

تایید ریاست کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه