

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

تاریخ گزارش:

یکشنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۳

شماره گزارش:

۷۹

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور پی کنی به علت نبود دپو، کارکرد پیمانکار انصاری کاهش یافته	726 ~ 075 الی 725 ~ 850	۲۲۵	پاشنه زنی - متر	-	آستر زنی دفتر جدید انبار
	713 ~371,723~505	۲	پیاده سازی آبرو - مورد	-	ادامه اجرای نصب ساندویچ پانل سقفی خوابگاه کارگری
	712~400, 712~550	۲	کنترل - مورد	-	

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی-انصاری	m ³	۴۹۰	۰	۷۰	۷۱۲+۶۵۰	قرضه	۷۵۰	۷۱۳+۳۶۰	۷۱۲+۲۸۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی	m ³	۵۲۴	۷۴	۳۸	۷۱۴+۹۰۰	ترانشه	۵۹۰	۷۱۵+۵۵۰	۷۱۳+۶۵۰	خاکریزی
کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت	m ³	۵۴۹	۱۳۲	۰	۷۱۸+۶۰۰	قرضه	۱۰۰۰	۷۱۷+۹۰۰	۷۱۵+۶۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمدپور	m ³	۹۸۶	۶۰	۹۸	۷۲۳+۰۰۰	قرضه	۲۱۰۰	۷۲۳+۸۰۰	۷۲۲+۳۰۰	خاکریزی
شرکتی	m ³	۲۵۹	۰	۳۷	۷۲۳+۵۰۵	قرضه	۸۰۰	۷۲۳+۸۰۰	۷۲۲+۳۰۰	خاکریزی
-	m ³	۵۲۴	-	-	۷۱۵+۳۰۰	ترانشه	-	۷۱۶+۳۰۰	۷۱۴+۹۰۰	خاکبرداری -ترانشه
-	m ³	۲۵۹	-	-	۷۲۳+۵۰۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
-	m ³	۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی-آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
۶	۱	۵	مدیریت و دفتر فنی	۱۰	۵۰	۰	۵۰	۸	۳	۳	۲	بولدوزر	
۷	۰	۷	عملیات خاکی و اجرا	۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۳	۰	۰	لودر	
۷	۱	۶	نقشه برداری	۱۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۵	۱۲	۰	۳	کمپرسی	
۶	۱	۵	امور اداری، مالی و انبار	۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۱	۰	۱	گریدر	
۹	۰	۹	حراست و پشتیبانی	۱۰	۶۰	۰	۶۰	۷	۳	۰	۴	غلطک	
۱۹	۴	۱۵	ماشین آلات و تعمیرگاه	۰	۴۰	۰	۴۰	۶	۲	۲	۲	تانکر آب	
۷	۰	۷	ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
۶	۰	۶	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۳	۱	۲	۰	بیل مکانیکی	
۵۶	۰	۵۶	پیمانکاران	۰	۸	۰	۸	۱	.	۰	۱	تانکر سوخت	
۵	۰	۵	کارگر روزمزد	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۱۲	۰	سواری و وانت	
۱۲۸	۷	۱۲۱	جمع کل	۳۰	۴۳۸	۰	۴۳۸	۵۷	۲۵	۱۹	۱۵	جمع کل	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمعی	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۱۲۴,۹۹۴	۲,۸۰۸	۲,۷۲۸	خاکریزی-m ³	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	۸۳,۲۲۹	۳,۴۸۰	۲۴۶,۸۰۰	لیتر	۰	گازوبیل
۹۳,۲۷۶	۲,۲۸۴	۲,۳۸۸	خاکبرداری از قرضه - m ³	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا
۴۴,۲۱۵	۵۲۴	۳۴۰	خاکبرداری-ترانشه - m ³	-	۳۴۰	۰	۳۴۰	تن	۰	شن و ماسه
۱,۲۸۷	۲۵۹	۰	پی کنی آبرو - m ³	-	۵۶	۰	۵۶	تن	۰	سیمان
۹۰	۰	۰	بتن آبرو - m ³	-	-	۱۳۱	۸,۷۰۷	مترمکعب	۱۳۱	آب مصرفی طول خط

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه