

# گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش:

جمعه

۱۴۰۳/۰۳/۲۵

شماره گزارش: ۵۷

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
کمبود نقشه بردار  کمبود نیروی کنترلی طول خط  نقص فنی یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی	۷۲۲ + ۸۵۰ ~ ۷۲۳ + ۷۵۰	-	پیکتاژ ، پاشنه - متر	-	ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱
	۷۱۳ + ۱۴۵	۱	پیاده سازی آبرو - مورد	-	لوله کشی آب گرم و سرد سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه / ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی - انصاری	m <sup>3</sup>	۷۳۸	۰	۱۱۱	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۷۰۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی - میرزایی	m <sup>3</sup>	۴۲۱	۵۰	۳۲	۷۱۳ + ۶۰۰	ترانشه	۸۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاکریزی
پیمانکار بارگیری و حمل - صداقت ، شرکتی	m <sup>3</sup>	۵۹۴	۶۶	۴۸	۷۱۶ + ۳۰۰	ترانشه	۱۰۰۰	۷۱۷ + ۹۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	خاکریزی
شرکتی	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۱۳ + ۳۷۵	قرضه	۲۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمد پور	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۲۳ + ۳۰۰	قرضه	۵۰۰	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکریزی
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۷۳۸	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۳۰	-	-	۷۱۳ + ۴۵۰	-	-	-	-	خاکبرداری -پیکور زنی
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۱۶ + ۰۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۱,۰۱۵	-	-	۷۱۵ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	۷۱۳ + ۳۷۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
		۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی-آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
۵	۱	۴	مدیریت و دفتر فنی	۰	۶۰	۰	۶۰	۶	۲	۳	۱	بولدوزر	
۵	۱	۴	عملیات خاکی و اجرا	۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۳	۰	۰	لودر	
۷	۲	۵	نقشه برداری	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۲	۹	۰	۳	کمپرسی	
۵	۰	۵	امور اداری، مالی و انبار	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۰	۱	گریدر	
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۰	۶۰	۰	۶۰	۶	۳	۰	۳	غلطک	
۱۸	۴	۱۴	ماشین آلات و تعمیرگاه	۰	۴۰	۰	۴۰	۶	۱	۳	۲	تانکر آب	
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
۶	۰	۶	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی	
۳۹	۰	۳۹	پیمانکاران	۰	۸	۰	۸	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت	
۸	۰	۸	کارگر روز مزد	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت	
۱۰۷	۸	۹۹	جمع کل	۰	۳۶۸	۰	۳۶۸	۵۴	۲۱	۲۰	۱۳	جمع کل	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
خاکریزی-m <sup>3</sup>	۷۳	۱,۷۵۳	۸۲,۸۵۸	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	۲۶,۹۶۲	۳,۸۰۶	۱۳۲,۸۰۰	لیتر	۰	گازویل	
خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	۷۳	۷۳۸	۶۶,۰۰۹		-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا	
خاکبرداری- ترانشه - m <sup>3</sup>	۰	۱,۰۴۵	۲۲,۶۲۱		۳۰	۰	۳۰	تن	۰	شن شسته	
پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۵۱۹		۳۰۱	۰	۳۰۰.۵۴	تن	۳۰۰.۵۴	شن (نخودی،بادامی)	
بتن آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۹۰								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه