

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش:

جمعه

۱۴۰۳/۰۴/۰۱

شماره گزارش: ۶۴

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
تعطیلی پیمانکاران میرزایی و صداقت	۷۲۴ + ۱۰۰ ~ ۷۲۵ + ۷۰۰	۱۶۰۰	پیکتاژ ، پاشنه - متر	-	ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	پیاده سازی آبرو - مورد	-	اتمام ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه / ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی - انصاری	m ³	۴۵۲	۰	۶۶	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۶۸۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی - میرزایی	m ³	۰	۰	۰	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۱۳۵۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاکریزی
پیمانکار بارگیری و حمل - صداقت ، شرکتی	m ³	۲۸۶	۰	۴۳	۷۱۶ + ۳۰۰	ترانشه	۷۶۰	۷۱۷ + ۹۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	خاکریزی
شرکتی	m ³	۰	۰	۰	۷۱۳ + ۳۷۵	قرضه	۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۷۱۲ + ۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمد پور	m ³	۲۰۰	۰	۳۰	۷۲۳ + ۳۰۰	قرضه	۹۰۰	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکریزی
-	m ³	۲۰۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	-	-	۷۲۳ + ۳۰۰	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۴۵۲	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۳۰	-	-	۷۱۳ + ۴۵۰	-	-	-	-	خاکبرداری -پیکور زنی
-	m ³	۲۸۶	-	-	۷۱۶ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m ³	۰	-	-	۷۱۵ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m ³	۰	-	-	۷۱۲ + ۵۶۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
-	m ³	۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی -آبرو

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
۵	۰	۵	مدیریت و دفتر فنی	۰	۶۰	۰	۶۰	۶۰	۶	۲	۳	۱	بولدوزر
۷	۰	۷	عملیات خاکی و اجرا	۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۳	۳	۰	۰	لودر
۷	۲	۵	نقشه برداری	۱۰	۹۰	۰	۹۰	۹۰	۱۵	۱۲	۰	۳	کمپرسی
۵	۰	۵	امور اداری، مالی و انبار	۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۲	۱	۰	۱	گریدر
۸	۰	۸	حراست و پشتیبانی	۰	۶۰	۰	۶۰	۶۰	۶	۳	۰	۳	غلطک
۱۶	۲	۱۴	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۰	۴۰	۰	۴۰	۴۰	۵	۱	۲	۲	تانکر آب
۶	۰	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
۶	۰	۶	خدمات و آشپزخانه	۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی
۳۶	۰	۳۶	پیمانکاران	۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت
۸	۰	۸	کارگر روز مزد	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت
۱۰۴	۴	۱۰۰	جمع کل	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۵۶	۲۴	۱۹	۱۳	جمع کل

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
خاکریزی- m ³	۲,۰۳۴	۹۳۸	۹۲,۵۳۰	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	۱۲۹,۹۳۶	۱,۲۰۱	۲۴۶,۸۰۰	لیتر	۵۷,۰۰۰	گازویل
خاکبرداری از قرضه - m ³	۶۹۴	۶۵۲	۶۹,۶۵۷	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا
خاکبرداری-ترانشه - m ³	۲,۱۷۱	۱,۱۱۶	۳۲,۲۲۵	-	۴۰	۰	۴۰	تن	۰	شن شسته
پی کنی آبرو - m ³	۰	۰	۲۷۲	-	۳۰۱	۰	۳۰۰.۵۴	تن	۰	شن (نخودی،بادامی)
بتن آبرو - m ³	۰	۰	۹۰							

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه