

# گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

شماره گزارش: ۲۶

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت نقص فنی دو دستگاه کمپرسی شرکتی می باشد.	۷۱۵ + ۰۰۰ الی ۷۱۵ + ۴۰۰	۴۰۰	پیکناژ - متر	-	قالب بندی مرحله اول دیوار حائل (قیف مصالح)بچینگ
	۷۱۵ + ۰۰۰ الی ۷۱۵ + ۴۰۰	۴۰۰	پیاده سازی پاشنه کار - متر	-	-
	۷۱۵ + ۰۰۰ الی ۷۱۵ + ۴۰۰	۴۰۰	توپوگرافی-متر	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
کامیون شرکتی	m <sup>3</sup>	۳۰۶	۰	۵۱	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۷۵۰	۷۱۳ + ۳۷۵	۷۱۳ + ۱۵۰	خاکریزی
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m <sup>3</sup>	۴۵۸	۶۵	۳۳	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۷۵۰	۷۱۳ + ۳۷۵	۷۱۳ + ۱۵۰	خاکریزی
-	m <sup>3</sup>	۷۶۴	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	۷۵	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو

گزارش ماشین آلات										
توضیحات	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
-	۱۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۰	۳	۱	بولدوزر	
-	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۱	۰	لودر	
-	۱۵	۴۵	۰	۴۵	۶	۳	۰	۳	کمپرسی	
-	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	گریدر	
-	۱۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۰	۰	۳	غلطک	
-	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۰	۲	تانکر آب	
-	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
-	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۱	۰	بیل مکانیکی	
-	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت	
-	۰	۵۰	۰	۵۰	۵	۰	۵	۰	سواری و وانت	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
خاکریزی- m <sup>3</sup>	۴۷۶	۷۶۴	۴۳,۴۱۷	-	۳۴,۰۵۲	۰	۸۱,۳۰۰	لیتر	۰	گازویل
خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	۴۷۶	۷۶۴	۴۳,۹۸۳							
خاکبرداری-ترانشه - m <sup>3</sup>	۰	۰	۳,۶۷۶							
پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>	۶۰	۰	۴۶۹							
بتن آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۵۰							

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه