

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل- بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۵۴

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه شنبه

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
۱. مشکل تامین آب به منظور آبیاری بستر ۲. نقص فنی دو دستگاه کامیون (یک ده چرخ شرکتی و یک تک پیمانکار میرزایی)	۷۱۳ + ۴۲۵ الی ۷۲۱ + ۰۰۰	۱۵۷۵	پیکتاژ ، پاشنه - متر	-	ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱
	-	-	پیاده سازی آبرو - مورد	-	نصب پروژکتور در محوطه تعمیرگاه و مخازن سوخت
	-	-	-	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله-متر	محل قرضه/ ترانشه	موقعیت	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						جفت	تک			
خاکریزی	۷۱۲+۹۰۰	۷۱۳+۳۶۰	۸۰۰	قرضه	۷۱۲+۶۵۰	۱۰۶	۰	۷۰۵	m ³	پیمانکار عملیات خاکی- انصراری
خاکریزی	۷۱۳+۶۵۰	۷۱۴+۵۵۰	۶۰۰	ترانشه	۷۱۶+۲۰۰	۳۴	۳۶	۳۴۸	m ³	پیمانکار اعمالیات خاکی- میرزایی
خاکریزی	۷۱۵+۴۰۰	۷۱۶+۰۰۰	۱۵۰۰	ترانشه	۷۱۵+۳۰۰	۰	۸۲	۳۲۸	m ³	پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکبرداری -ترانشه	-	-	-	-	۷۱۵+۳۰۰	-	-	۳۲۸	m ³	-
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	-	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۷۰۵	m ³	-
خاکبرداری -پیکور زنی	-	-	-	-	۷۱۳+۴۵۰	-	-	۳۰	m ³	-
خاکبرداری -ترانشه	-	-	-	-	۷۱۶+۰۰۰	-	-	۳۴۸	m ³	-
پی کنی - آبرو	-	-	-	-	۷۱۳+۳۷۵	-	-	۰	m ³	-
بتن ریزی-آبرو	-	-	-	-	-	-	-	۰	m ³	-

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات								
دپارتمان	حاضر	مرخصی	کل	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
مدیریت و دفتر فنی	۵	۰	۵	۱۰	۴۰	۰	۴۰	۵	۱	۳	۱	بولدوزر
عملیات خاکی و اجرا	۵	۱	۶	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۲	۰	۰	لودر
نقشه برداری	۷	۰	۷	۱۰	۹۰	۰	۹۰	۱۱	۸	۰	۳	کمپرسی
امور اداری، مالی و انبار	۴	۱	۵	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۰	۱	۱	گریدر
حراست و پشتیبانی	۸	۰	۸	۱۰	۴۰	۰	۴۰	۵	۰	۲	۳	غلطک
ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۴	۳	۱۷	۲۰	۳۰	۰	۳۰	۵	۰	۳	۲	تانکر آب
آزمایشگاه و تاسیسات	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
خدمات و آشپزخانه	۶	۰	۶	۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی
پیمانکاران	۳۱	۰	۳۱	۰	۸	۰	۸	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت
کارگر روز مزد	۹	۰	۹	۰	۵۰	۰	۵۰	۵	۰	۵	۰	سواری و وانت
جمع کل	۹۵	۵	۱۰۰	۵۰	۳۲۸	۰	۳۲۸	۴۲	۱۳	۱۶	۱۳	جمع کل

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
خاکریزی- m ³	۱,۹۳۱	۱,۳۸۱	۷۶,۸۱۴	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	۱۵,۴۴۸	۸۱۹	۱۱۳,۸۰۰	لیتر	۰	گازوئیل
خاکبرداری از قرضه - m ³	۷۰۸	۷۰۵	۶۳,۴۶۰	-	-	۰	۲۵۱	مترمکعب	۰	بتن درجا
خاکبرداری-ترانسه - m ³	۱,۲۷۳	۷۰۶	۱۹,۷۲۳							
پی کنی آبرو - m ³	۰	۰	۵۱۹							
بتن آبرو - m ³	۰	۰	۹۰							

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه