

# گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس      تاریخ گزارش: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳      شماره گزارش: ۷۵

گزارش فعالیت های نقشه برداری	گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه		مشکلات و موانع و سایر توضیحات	
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری، بتن ریزی کف ، ...)	-	توپو گرافی - متر	نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی	738 ~ 300 الی 737 ~ 025
	-	پیاده سازی آبرو - مورد	یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور خاکبرداری پی	723 ~505
	-	-	نقص فنی ماشین آلات پیمانکار میرزایی	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله-متر	محل قرضه / ترانشه	موقعیت	تعداد سرویس		حجم	واحد	توضیحات
						جفت	تک			
خاکریزی	۷۱۲ + ۹۰۰	۷۱۳ + ۳۶۰	۸۰۵	قرضه	۷۱۲ + ۶۵۰	۹۱	۰	۵۴۶	m <sup>3</sup>	پیمانکار عملیات خاکی- انصاری
خاکریزی	۷۱۳ + ۶۵۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۳۵	ترانشه	۷۱۴ + ۹۰۰	۰	۲	۸	m <sup>3</sup>	پیمانکار اعمليات خاکی- میرزایی
خاکریزی	۷۱۵ + ۶۰۰	۷۱۷ + ۹۰۰	۱۱۰۰	قرضه	۷۱۸ + ۶۰۰	۳۵	۸۴	۵۸۲	m <sup>3</sup>	کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت
خاکریزی	۷۲۲ + ۳۰۰	۷۲۳ + ۸۰۰	۲۱۰۰	قرضه	۷۲۳ + ۰۰۰	۹۹	۰	۶۹۳	m <sup>3</sup>	پیمانکار پروفيله - محمدپور
خاکبرداری -ترانشه	۷۱۴ + ۹۰۰	۷۱۶ + ۳۰۰	-	ترانشه	۷۱۶ + ۰۰۰	-	-	۸	m <sup>3</sup>	-
پی کنی - آبرو	-	-	-	-	۷۱۳ + ۱۴۵	-	-	۰	m <sup>3</sup>	-
بتن ریزی-آبرو	-	-	-	-	-	-	-	۰	m <sup>3</sup>	-
										-

گزارش ماشین آلات										
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	منابع انسانی	
بولدوزر	۱	۳	۳	۷	۴۰	۰	۴۰	۰	دپارتمان	کل
لودر	۰	۰	۳	۳	۲۰	۰	۲۰	۰	حاضر	مرخصی
کمپرسی	۳	۰	۱۱	۱۴	۹۰	۰	۹۰	۲۰	مدیریت و دفتر فنی	۵
گریدر	۱	۰	۱	۲	۲۰	۰	۲۰	۰	عملیات خاکی و اجرا	۷
غلطک	۴	۰	۳	۷	۶۰	۰	۶۰	۱۰	نقشه برداری	۷
تانکر آب	۲	۲	۲	۶	۴۰	۰	۴۰	۰	امور اداری، مالی و انبار	۶
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	حراست و پشتیبانی	۸
بیل مکانیکی	۰	۲	۱	۳	۳۰	۰	۳۰	۰	ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۶
تانکر سوخت	۱	۰	.	۱	۸	۰	۸	۰	ازمایشگاه و تاسیسات	۶
سواری و وانت	۰	۱۲	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	خدمات و آشپزخانه	۶
جمع کل	۱۴	۱۹	۲۴	۵۵	۴۰۸	۰	۴۰۸	۳۰	پیمانکاران	۴۹
									کارگر روزمزد	۵
									جمع کل	۱۱۵

گزارش مصالح وارده							
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	خلاصه عملکرد اجرایی	
گازوبیل	۰	لیتر	۲۴۶,۸۰۰	۳,۵۰۷	۹۸,۲۵۳	روز گذشته	روزانه
بتن درجا	۰	مترمکعب	۲۵۱	۰	-	تجمعی	فعالیت-واحد
شن و ماسه	۰	تن	۳۴۰	۰	۳۴۰	۱۱۴,۲۹۱	m <sup>3</sup> - خاکریزی
سیمان	۰	تن	۲۸	۰	۲۸	۸۳,۹۹۳	m <sup>3</sup> - خاکبرداری از قرضه
آب مصرفی طول خط	۲۷۰	مترمکعب	۸,۰۳۴	۲۷۰	-	۴۲,۹۴۰	m <sup>3</sup> - خاکبرداری-ترانشه
						۶۴۰	پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>
						۹۰	بتن آبرو - m <sup>3</sup>

برنامه ریزی و کنترل پروژه

رئیس کارگاه