شماره گزارش: TRP-20-RPT-0092

گزارش ماهیانه مدیریتی شهریور ماه 240

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۲۰۰+۷۰۷ تا کیلومتر ۲۵۰+۷۲۰ تا کیلومتر ۱۴۰۳

گار	يمان	عملیات/پ	ينجشنبه, ۱ شهريور ۲۰۶۱	جمعه, ۲ شهريور ۲۰۶۱	شنبه, ۳ شهريور ۲۰۶۱	الاستنبه, ٤ شهريور ٢٠٤١	دوشنبه, ٥ شهريور ٢٠٤١	سه شنبه, ۲ شهر یور ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۷ شهریور ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۸ شهریور ۲۰۶۱	جمعه, ۹ شهر يور ۲۰۶۱	شنبه, ۱۰ شهريور ۲۰۶۱	يكشنبه, ١١ شهريور ٢٠٤١	دوشنبه, ۱۲ شهریور ۲۰۵۱	سه شنبه, ۱۲ شهریور ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۲۰۶۱	ا پنجشنبه, ۱۵ شهریور ۲۰۶۱	جمعه, 11 شهريور ٢٠٤١	شنبه, ۱۷ شهریور ۲۰۶۱	يكشنبه, ۱۸ شهريور ۲۰۶۲	دوشنبه, ۱۹ شهریور ۲۰۶۱	ا سه شنبه, ۲۰ شهریور ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۲۰۶۱	ينجشنبه, ۲۲ شهريور ۲۰۶۱	جمعه, ۲۳ شهر يور ۲۰۶۱	شنبه, ۲۶ شهريور ۲۰۶۱	ا يكشنبه, ٢٥ شهريور ٢٠٤١	. دوشنبه, ۲۲ شهر يور ۲۰۶۱	سه شنبه, ۲۷ شهریور ۲۰۶۱	چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۲۰۶۱	جمعه, ۳۰ شهريور ۲۰۶۱	شنبه, ۱۳ شهريور ۲۰۶۱	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام کل طبق لیست کوپاژ لیست کوپاژ	در صد پیشرفت
حمل از خاکبرداری		شرکتی صداقت میرزایی جواد رضاپور رمضانی مقدم انصاری	184 353 325 258 224 1151	283 325 210 215 1111	199 234 258 248 564		283 267 229 358 564	314 286 248 267 282 282	314 286 224 248 310	352 296 224 167 410	277	344 301 200 239 463	298 315 186 215 248		344 267 200 229 277	260 286 200 239 496	321 301 205 262 305	413 282 425 177	367 339 224 305 339	176 401 134 415 310	107 401 377 315	99 410 100 425 286 274	329 229 100 320 344 177	252 191 286 367 530		482 363 200 344 410	375 305 358 315 439	321 320 315 291 406	505 348 210 286 363	398 305 196 296 291	359 282 262 296 419	564	466 334 391 463	8,856 7,512 5,255 6,615 9,330 5,555	22,201 20,956 28,370 9,975 10,624 12,107	732,947	14.2%
		مجموع		2,143			1,701	1,679	1,383	1,449	697	1,547	1,262		1,318	1,482	1,395		1,575	1,436	1,200		1,499			1,799	1,792	1,653	1,712	1,486		854	1,655	43,122	104,232 34,853		
टकी ार्ट हिल्क		انصاری محمدپور صداقت	940	752	630 1957		770 993	910 911	1050 670	1190 646		770 327	1204 336		672	770	630	294 252	350 686	630 756	630 802	553 1035	700 735	490 915	834	525 861	679 798	560 945	735 959	739	406 952	630 952	1281 584	18,809 20,829 0	73,283 62,102 13,749	1,760,415	11.8%
		میرزایی جواد رضاپور رمضانی مقدم					291																								187		228	0 706 0	22,604 1,519 0		
پخش و کوب	*	مجموع شرکتی محمدپور	940 2494 940	752 2143 752	2,587 2132 1957		2,054 2761 993	1,821 2589 911	2433 670	2639 646		2317 327	2466 336		672 1990	770 2252	2025	1590 252	1,036 1925 686	2066 756	1,432 1830 802	1,588 2148 1035	1,435 2199 735	2391 915	834 834	2324 861	1,477 2471 798	2213 945	2447 959	2326 739	1,545 2211 952	1,582 1484 952	2,093 3164 584	40,344 62,636 20,829	208,109 250,239 62,102	2,200,183	14.2%
		مجموع میانگین روزانه		2,895 3,165				3,500 3,535			2,099 3,270									2,822 2,822						3,185 2,783							3,748 2,878	83,465 2,878	312,341		
	زی	بسترسا	9014																															9,014	226,184	1,042,908	21.7%
حمل آب عملیات خاکی		شرکتی گلپایگانی محمدپور جواد رضاپور خاکسار میرزایی	35 46 78 40 52	35 23 78 20	47 35 78 50 39		83 78 50 39	83 35 101 50 52	59 12 40 39	106 35 67 50	94 70 101	71 90 50 52	59 70 90 40 52		94 81 40 52	71 70 50 52	83 58 40 26	70 70 40	83 58 170 50	94 70 181 40 52	83 46 106 40 39	94 46 78 40 39	71 35 101 30 52	71 90 50 52	50	94 70 50 40 52	94 35 80 52	83 46 90 40 39	59 81 90 50 78	83 81 80 40 52	94 58 80 40 52	59 23 80 30	47 46 40 30 26	2,148 1,299 2,197 1,080 0 1,092	7,729 5,174 7,212 4,090 580 1,261	264,022	9.9%
		مجموع پی کنی قالب بندی	252 60	157 57	249 73		250	320 62	150 74	310 60	265	262	310		268 60	242	207 73	298 65	360 54	437 100 60	314 60	298 60	288 60	263 64	50	306 57	261 100 109	298 93 80	358 13	336 88	324 86 58	192 60	190 58	7,816 392 1,452	26,045 2,879 2,386	22,850 93,822	12.6% 2.5%
		آرماتوربندی بتن ریزی	60				120	72	86	70	86	38	47		69	57	44	39	72	56	56	60	55			107	129	57	76	75	119			1,648	2,649	2,056 55,259	0.0% 4.8%
کار فولادی		سبک سنگین کابل																																0 0	0 0 0	325.8 178.4 79.2	0.0% 0.0% 0.0%
يرسنل		شرکتی پیمانکار مجموع سواری	81 91 172 12	69 86 155 12	83 85 168 11	10 28 38 2	82 84 166 11	84 89 173 11	90 172 11	79 88 167 11	74 65 139 11	75 88 163 11	78 73 151 11	24 15 39 11	71 61 132 11	73 62 135 11	73 62 135 11	74 63 137 11	74 76 150 11	78 86 164 11	78 86 164 11	80 84 164 11	82 85 167 11	82 81 163 11	32 30 62 1	86 84 170 11	84 84 168 12	88 84 172 12	89 87 176 12	86 89 175 12	81 84 165 12	79 67 146 12	83 87 170 13	2,294 2,324 4,618 332	10,177 6,740 16,917 1,747		
ماشين آلات فعال		ناهار توزیع شده شرکتی پیمانکار مجموع مصرف سوخت	173 16 40 56 5034	151 12 35 47 3733	165 11 30 41 4477	8 8	175 16 39 55 6392	175 17 38 55 3919	175 15 35 50 6612	170 14 37 51 4275	141 16 25 41 5229	162 17 36 53 2983	157 15 40 55 5534	30	140 15 30 45 2998	140 15 32 47 5908	132 13 27 40	132 14 21 35 5910	164 14 31 45 2023	167 14 31 45 6264	168 15 30 45 4251	167 15 39 54 4410	171 17 34 51 3702	168 12 34 46 5324	8	171 13 36 49 4689	172 15 34 49 3889	175 16 35 51 4280	175 15 34 49 4308	174 17 39 56 4902	141 16 35 51 3811	165 14 23 37 4112	168 10 38 48 2952	4,673 409 954 1,363 121,921	17,286 1,692 3,151 4,843 441,270		
موجودي مصالح		گازوييل سيمان آرماتور نخودی بادامی ماسه شسته	43578 6 260 170 468	39845 6 260 170 468	35368 60 275 180 533	35368 60 275 180 533	28976 49 247 154 465	25057 53 264 168 463	18445 25 244 149 269	14170 57 227 134 229	8941 30 207 116 179	5958 44 197 107 158	19424 56 220 126 131	19424 56 220 126 131	57926 61 248 126 91	65518 43 234 114 59	65518 56 262 104 64	73108 44 251 95 41	84585 105 234 80 80	78321 142 220 68 158	74070 153 226 81 190	69660 163 211 103 171	65958 145 222 111 139	60634 145 222 111 139	60634 145 222 111 139	55945 138 202 99 133	52056 95 174 72 59	47776 76 160 60 26	43468 51 177 79 8	38566 44 170 78 45	34755 4 148 64 36	30643 4 158 64 51	27691 60 158 64 51			ملاحظ	