گزارش ماهیانه مدیریتی مهر ماه ۱۴۰۳

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۲۰۰+۷۷۰ تا کیلومتر ۷۲۰+۰۰۰ تا کیلومتر ۱۴۰۳ مهر ۱۴۰۳

	J.	<i>,</i>			, C.											<i>J</i> "		1 1 "																	
عملیات/پیمانکار		يكشنبه, ا مهر ٢٠٤١	دوشتبه, ۲ مهر ۲۰۶۱	سه شنبه, ۳ مهر ۲۰۶۱	چهارشنبه, ٤ مهر ۲۰۶۳	پنجشنبه, ٥ مهر ۲۰۰۳	5020, J age 4.31	شنبه, ۷ مهر ۲۰۶۳	یکشنبه, ۸ مهر ۲۰۰۳	دوشنبه, ۹ مهر ۲۰۶۳	سه شنبه, ۱۰ مهر ۲۰۰۳	چهارشنبه, ۱۱ مهر ۲۰۶۳	پنجشنبه, ۱۲ مهر ۲۰۰۳	جمعه, ۱۳ مهر ۲۰۶۱	شنبه, ١٤ مهر ٢٠٤١	یکشنبه, ۱۵ مهر ۲۰۰۳	دوشنبه, ۱۱ مهر ۲۰۰۹	سه شنبه, ۱۷ مهر ۲۰۰۳	چهارشنبه, ۱۸ مهر ۲۰۶۱	پنجشنبه, ۱۹ مهر ۲۰۰۳		شنبه, ۲۱ مهر ۲۰3۱	يكشنبه, ۲۲ مهر ۲۰۶۱	دوشنبه, ۲۳ مهر ۲۰۶۱	سه شنبه, ۲۶ مهر ۲۰۰۳	چهار شنبه, ۲۵ مهر ۲۰۶۳	پنجشنبه, ۲۲ مهر ۲۰۰۳		*	يكشنبه, ۲۹ مهر ۲۰3۱	دوشنبه, ۲۰ مهر ۲۰۰۱	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام كل طبق ليست كوباژ	درصد پیشرفت
	شر کتی	619	252	298	344	268		260	199	344	413	520	352	298	84	206	283	15	298	352		528	543	528	459	390	375		229	138	436	9,032	31,508		
	سر کئی صداقت	382	387	396	348	91		262	382	205	344	439	401	230	348	391	410	439	320	344		310	496	391	377	272	196			181	138	8,386	29,342		
حمل از	میرزایی		105		119	105				134			210		186	181	129	129	224	210		220	119			286	253				220	4,968	33,409		
		191	103	115	119	103		110	95	134	320	353	210		100	101	129	129	224	210		220	113	258	272	280	233		210	215	220	0			
.c	جواد رضاپور	222		425	277	200		220	262	450	204	676	526	400	464	526	504	524	5.05	450			267	224	277	404	460		425	450	402		9,975	732,947	19.0%
کبر	رمضانی مقدم	232		425	377	286		328	362	459	304	676	536	198	464	536	584	531	565	459		444	367	324	377	401	469		435	459	493	11,091	21,714		23.070
اري	انصاری									1369																						1,369	13,476		
	شهر کی			162	162	148		138	153	129	105	200	191		186	186	205	196	220	172		186	258	200	200	167	200		162	162	177	4,267	4,267		
	مجموع	1,424	744	1,234	1,189	750		961	1,038	2,510	1,381	1,988	1,499	496	1,082	1,315	1,407	1,115	1,407	1,364		1,502	1,526	1,500	1,485	1,349	1,292	1	,008	993	1,287	34,845	139,424		
حمل از قرضه	شر کتی																															0	34,853		
	انصارى	1078	1155	840	1050	1155		840	1505		1190	1400	1134	1085	1225	1127	1295	1050	1225	1190		875	805	525	630	1120	1295	1190 1	1295	1330	1190	29,799	103,082		
	محمدپور	895	1088	734	460	788	661	273	315	301	161	364	133	350	385	329	238	210	245	378	322	308	378	385	350	518	455	357	315	224	266	12,186	74,288		
	صداقت																															0	13,749		14.8%
	میرزایی																															0	22,604	1,760,415	
	جواد رضاپور	245	291	266	191	328		374	448	253	374	382	411	336	448	386	411	436	270	369		374	332	436	278	415	411		374	486	378	9,699	11,218	1,700,413	
	رمضانی مقدم	2.0	201	200	131	525		57.		255	37.	502	122	550	110	500		.50	270	303		37.	332	.50	270	125				.00	370	0	0		
	شهر کی																															0	0		
	مجموع	2,218	2,534	1,840	1,701	2,271	661	1,487	2,268	554	1,725	2,146	1,678	1,771	2,058	1,842	1,944	1,696	1,740	1,937	322	1,557	1,515	1,346	1,258	2,053	2,161	1,547 1	,984 2	2,040	1,834	51,684	259,793		
	شركتى	2747	2189	2340	2429	2233		2174	2992	2763	2944	3770	3044	1917	2756	2828	3113	2600	2902	2924		2750	2663	2461	2393	2884	2998	1190 2	2676	2808	2854	74,343	324,929		
٠٤٢	محمدپور	895	1088	734	460	788	661	273	315	301	161	364	133	350	385	329	238	210	245	378	322	308	378	385	350	518	455	357	315	224	266	12,186	74,288	2,200,183	18.1%
ا و ا	مجموع	3,642	3,277	3,074	2,889	3,021	661	2,447	3,307	3,064	3,105	4,134	3,177	2,267	3,141	3,157	3,351	2,810	3,147	3,302	322	3,058	3,041	2,846	2,743	3,402	3,453	1,547 2	,991 3	3,032	3,120	86,529	399,217		
). g.	ميانگين روزانه	3,642	3,460	3,331	3,221	3,181	2,761	2,716	2,790	2,820	2,849	2,966	2,983	2,928	2,943	2,958	2,982	2,972	2,982	2,999	2,865	2,874	2,882	2,880	2,874	2,895	2,917	2,866 2	,871 2	2,876	2,884	2,884			
	بسترسازي		30763																													30,763	256,947	1,042,908	24.6%
	شر کتی	59	83	83	59	35		83	59	59	83	94	83	106	71	83	83	83	24	47		59	35	47	35	35	35		94	71	94	1,781	9,510		
۸	گلپایگانی	33	58	46	33	33		46	58	23	46	46	70	23	46	- 03	81	81	12	58		33	33	7,	33	35	12			58	35	905	6,078	264,022	12.4%
ا– ح	محمدپور	40	80	70	80	90	100	40	60	80	80	70	100	110	100	40	100	100	60	50		30	50	60	125	70	80			50	95	2,040	9,252		
`). «	جواد رضاپور	30	40	50	40	30	100	40	40	30	40	40	40	110	40	40	50	50	50	30		40	30	30	123	40	40			40	40	940	5,030		
مليات	بواد رعدپور خاکسار	30	40	30	40	30		40	40	30	40	40	40		40		30	30	30	30		40	30	30		40	40		40	40	40	0	580		
(2)		20			26															20		20	20			20					26	-			
אי	میرزایی	39	52	52	26	52		52	52	52	52	52			52		52	52	52	39		39	26	52	52	39	52			52	26	1,118	2,379		
	مجموع	168	313	301	205	207	100	221	269	244	301	303	292	239	309	123	366	366	197	224		168	141	189	212	219	219	:	326	271	290	6,784	32,829		
	پی کنی	40	197		153			160		160			126	120		53		100	53	73					86				67	47		1,434	4,134	22,850	18.1%
35	قالب بندى	37	37	63	10	56		150	60	30	40	34	60	60	107	47		20	20	81	15											927	3,313	93,822	3.5%
ريزى	آرماتوربندي																															0	0	2,056	0.0%
	بتن ریزی	57	69	56	73	81		62	57	100	51		72	67	42	65	59	46	47	67												1,071	3,772	55,259	6.8%
کر	سيک																															0	0	325.8	0.0%
ار فولادی	سنگين																															0	0	178.4	0.0%
	کابل																															0	0	79.2	0.0%
	شر کتی	86	89	86	86	87	35	88	82	83	84	82	81	78	84	85	86	85	82	79	21	83	84	87	85	84	81	10	87	83	85	2,338	12,515	_	
	پیمانکار	91	86	89	87	88	36	88	90	89	87	89	87	67	82		90	88	87	74	31	76	70	56	69	67	68			67	68	2,229	8,969		
35																93																· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
궠	مجموع	177	175	175	173	175	71	176	172	172	171	171	168	145	166	178	176	173	169	153	52	159	154	143	154	151	149			150	153	4,567	21,484		
	سواری	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	13			13	13	351	2,098		
	ناهار توزيع شده	178	178	173	172	178	56	181	180	178	175	175	172	150	168	182	178	177	171	157	53	164	158	156	159	158	153	39	157	156	155	4,687	21,973		
ماش	شرکتی	17	16	16	16	16		12	14	14	13	10	15	15	15	15	15	16	15	14		10	10	9	9	9	9		10	10	10	350	2,042		
ا ئ	پيمانكار	39	38	41	42	36	8	32	36	38	36	41	37	26	39	37	31	38	42	40	8	38	38	40	40	36	35	5	35	36	35	1,023	4,174		
رت فعال	م جموع مصرف سوخت	56 4788	54 4879	57 4693	58 4532	52 4789	8	44 5963	50 5535	52 3767	49 4659	51 6566	52 4835	41 295	54 6771	52 4204	46 5320	54 3704	57 5309	54 5523	8	48 3997	48 3692	49 3339	49 3759	45 3419	44 3878			46 3483	45 4388	1,373 121,736	6,216 563,006		
	گازوييل	17903		8331	41799	50510	50510	l I	58012	54245	49586	43020		37890	50119	45915	40595	36891	31582	26059	26059	22062	18370		l I		22975	22975 1			9455	-		ملاحظ	
موجودى مصالح	سيمان	46	23	62	65	63	63	43	50	45	56	86	119	97	107	85	66	51	35	13	13	13	13	13	13	13	13			13	13				
	آرماتور	40	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622	9622			9622	9622				
		222																												-					
	نخودی	233	217	203	243	224	224	209	195	172	171	171	189	173	276	293	312	302	293	294	294	366	366	366	366	366	366			366	366				
	بادامی	155	140	128	169	157	157	143	165	144	143	143	156	142	224	285	264	274	258	272	272	284	284	284	284	284	284			284	284				
	ماسه شسته	149	126	202	160	217	217	257	278	221	262	262	242	204	440	370	385	443	518	521	521	592	707	707	707	707	707	707	707	707	707				